Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Справка 1 от 22.04.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	8.01.2019г				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**5 371 122**	**4 795 645**								**575 477**	**5 371 122**
Смета 2-1-6. Отопление и вентиляция	706 630	630 920								75 710	706 630
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	312 682	279 180								33 502	312 682
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	4 351 810	3 885 545								466 265	4 351 810
Удержания 5%											268 556
Итого к оплате:											**5 102 566**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-1-10)

Автоматизированный тепловой узел

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2900-0000-0000(пл)	Монтаж оборудования АИТП	шт	2	348214		696428		696428		752142
2	5800-0000-0000(пл)(об)	Стоимость АИТП	комп.	2	1706196		3412392		–		3412392
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	7,4	68,65	1,62	508	12	339	110	667
					21,22	0,27	157	2	–	49	

Итого	**4 165 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2
- материалы, изделия и конструкции, тенге	696 767
- оборудование, тенге	3 412 392
Накладные расходы, тенге	110
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 763

Всего	**4 165 201**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14 078
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**4 179 279**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**4 292 120**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**406 575**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3 885 545**
НДС (12 %)	**466 265**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 351 810**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-1-6)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
9	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	1969,98	17,05	80769	699	66474	13562	101877
					331,61	5,93	13596	243	–	7546	
11	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51	2385,69	31,2	121670	1591	98897	21334	154445
					415,35	11,49	21183	586	–	11440	
	Раздел 2 Вводный тепловой узел										
41	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	62576	373	125152	746	116795	7566	143335
					3805,5	54,5	7611	109	–	10617	
42	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3452,5	259,25	13810	1037	2104	10650	26417

				2667,25	49,5	10669	198	–	1957	
43	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	43162	0	86324	0	86324	0	93230
					0	0	0	0	0	6906	
44	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14488	0	28976	0	28976	0	31294
					0	0	0	0	0	2318	
52	1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	15	1544,13	338,4	23162	5076	1826	11416	37344
					1084	163,6	16260	2454	–	2766	
53	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	2878,57	65,43	10075	229	6958	2901	14014
					825,14	20,57	2888	72	–	1038	
56	1116-0401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	8	2091,5	150,5	16732	1204	1982	13362	32502
					1693,25	11,13	13546	89	–	2408	
57	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1673	0	26768	0	26768	0	28909
					0	0	0	0	0	2141	
59	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01134	227869	0	2584	0	2584	0	2791
					0	0	0	0	0	207	

Итого **666 158**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 85 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге 439 688

Накладные расходы, тенге	80 791
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 344
Всего	**666 158**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12 457
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**678 615**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**696 938**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**66 018**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**630 920**
НДС (12 %)	**75 710**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**706 630**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод									
		1.1 Ниже 0.000									
1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	29881	1039	29881	1039	15794	13039	46354
					13048	257	13048	257	–	3434	
4	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23163	343	23163	343	21396	1485	26620
					1424	91	1424	91	–	1972	
6	2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	59827	0	179481	0	179481	0	193839
					0	0	0	0	0	14358	
7	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1673	0	10038	0	10038	0	10841

				0	0	0	0	0	803	
13	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1939	0	1939	0	1939	0	2094
					0	0	0	0	0	155	
14	2301-0103-0215	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	3478	0	13912	0	13912	0	15025
					0	0	0	0	0	1113	

Итого	**294 773**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	242 560
Накладные расходы, тенге	14 524
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 835
Всего	**294 773**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5 512
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**300 285**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**308 393**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**29 213**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**279 180**
НДС (12 %)	**33 502**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**312 682**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Справка 2 от 27.05.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	8.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**8 934 572**	**3 181 652**							**381 798**	**3 563 450**
Смета 2-1-6. Отопление и вентиляция	630 920	146 228							17 547	163 775
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	492 556	179 874							21 585	201 459
Смета 01 (2-1-6). Отопление и вентиляция	2 410 684	2 152 397							258 288	2 410 685
Смета 01 (2-1-4). Водопровод и канализация	787 532	703 153							84 378	787 531
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	3 885 545	0							0	0
Удержания 5%										178 173
Итого к оплате:										**3 385 278**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за май 2019г.
(локальная смета 2-1-6)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	355,24	17,02	15986	766	298	14884	33340	
						331,6	5,91	14922	266	–	2470		
2	2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	323	0	14535	0	14535	0	15698	Росси
						0	0	0	0	–	1163		
3	5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	355,66	17,03	13515	647	267	12569	28171	
						331,61	5,89	12601	224	–	2087		
4	6	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	38	430	0	16340	0	16340	0	17647	Росси
						0	0	0	0	–	1307		

5	7	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	356,16	17,03	11397	545	241	10585	23741	
						331,59	5,94	10611	190	–	1759		
6	8	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	32	773	0	24736	0	24736	0	26715	Россия
						0	0	0	0		1979		
7	11	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2385,33	31	7156	93	5817	1254	9083	
						415,33	11,33	1246	34	–	673		

Итого	**154 395**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 051
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	714
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 234
Накладные расходы, тенге	39 292
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 438
Всего	**154 395**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 887
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**157 282**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**161 529**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**15 301**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**146 228**
НДС (12 %)	**17 547**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**163 775**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за май 2019г.

(локальная смета 01 (2-1-6))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Включить											
		Раздел 1. Отопление											
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1010	1472,62	17,02	1487350	17195	1135232	334082	1967147	
						331,61	5,92	334923	5977	–	145715		
2	18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	92,3	542	0	50027	0	50027	0	54029	Росси
						0	0	0	0	–	4002		
3	19	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	21,5	459,72	31,16	9884	670	284	8993	20387	
						415,35	11,49	8930	247	–	1510		
4	20	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м	21,5	980	0	21070	0	21070	0	22756	Росси
						0	0	0	0	–	1686		

5	21	1146-0302-0403	Полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (прим.) НР = 84 %	отверстие	24	1762,75	744,08	42306	17858	–	27217	75085	
						1018,67	331,38	24448	7953	–	5562		
		Раздел 2. Гребенка на тепловой узел											
6	22	1312-1101-0507	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	6436,5	1675,5	25746	6702	139	12806	41636	
						4726,25	522	18905	2088	–	3084		
7	23	2304-0902-1813	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20. PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9755	0	39020	0	39020	0	42142	Россия
						0	0	0	0	–	3122		
8	24	1312-1101-0503	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	4258,75	90,75	17035	363	629	9786	28967	
						4010,75	–	16043	–	–	2146		
9	25	2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4737	0	18948	0	18948	0	20464	Россия
						0	0	0	0	–	1516		

Итого	**2 272 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	403 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 265
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 265 349
Накладные расходы, тенге	392 884
Сметная прибыль (8 %), тенге	168 343
Всего	**2 272 613**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	42 498
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 315 111**

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**2 377 619**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**225 222**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2 152 397**
НДС (12 %)	**258 288**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 410 685**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 6

приемки выполненных работ за май 2019г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатац / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже 0.000										
1	55	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	542	0	27100	0	27100	0	29268	Россия
						0	0	0	0	–	2168		
			Раздел 2 Система Т3, Т4										
			2.1 Ниже 0.000										
2	132	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	542	0	26016	0	26016	0	28097	Россия
						0	0	0	0	–	2081		
			Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация										
			3.1 Ниже 0.000										
3	174	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	24,7	1349,03	–	33321	–	–	23991	61897	
						1349,03	–	33321	–	–	4585		
4	175	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22,6	640,75	–	14481	–	–	10426	26900	
						640,75	–	14481	–	–	1993		

5	176	1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	14	895,07	37,29	12531	522	2072	9953	24283	
						709,79	15,64	9937	219	–	1799		
6	177	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	14	1288	0	18032	0	18032	0	19475	Казахстан
						0	0	0	0	–	1443		

Итого	**189 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 739
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	522
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 220
Накладные расходы, тенге	44 370
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 069
Всего	**189 920**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 552
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**193 472**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**198 696**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**18 822**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**179 874**
НДС (12 %)	**21 585**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**201 459**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 7

приемки выполненных работ за май 2019г.

(локальная смета 01 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатац / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		Включить											
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод ниже отм. 0.000										
1	2	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	601	0	1202	0	1202	0	1298	Россия
						0	0		0		96		
2	3	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1673	0	3346	0	3346	0	3614	Китай
						0	0		0		268		
3	11	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	4924,67	43,78	88644	788	77726	10207	106759	
						562,78	15,83	10130	285	–	7908		
4	12	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	4388,25	43,75	70212	700	60508	9073	85628	
						562,75	15,88	9004	254	–	6343		

5	13	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	3387	32,94	54192	527	46155	7548	66679
						469,38	12	7510	192	–	4939	
6	14	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	2978,13	18,75	47650	300	41505	5833	57762
						365,31	6,69	5845	107	–	4279	
7	15	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	2461,75	18,88	19694	151	16621	2916	24419
						365,25	6,75	2922	54	–	1809	
8	16	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	2170,38	18,88	17363	151	14290	2916	21901
						365,25	6,75	2922	54	–	1622	
		Раздел 2. Система Т3, Т4										
		2.1 Ниже отм. 0.000										
9	33	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	3387,05	32,95	135482	1318	115389	18871	166701
						469,38	12,03	18775	481	–	12348	
10	34	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	2978,13	18,75	47650	300	41505	5833	57762
						365,31	6,69	5845	107	–	4279	
11	35	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	2461,63	18,83	59079	452	49860	8749	73254
						365,29	6,71	8767	161	–	5426	
12	36	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	2170,11	18,79	60763	526	50008	10209	76650
						365,32	6,71	10229	188	–	5678	
		Итого										**742 427**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 213
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	518 115
Накладные расходы, тенге	82 155
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 995
Всего	**742 427**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	13 883
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**756 310**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**776 730**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**73 577**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**703 153**
НДС (12 %)	**84 378**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**787 531**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Справка 3 от 27.06.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	8.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**10 789 357**	**1 656 057**							**198 727**	**1 854 784**
Смета 2-1-6. Отопление и вентиляция	953 878	74 529							8 944	83 473
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	514 141									
Смета 01 (2-1-6). Отопление и вентиляция	4 181 996	1 581 528							189 783	1 771 311
Смета 01 (2-1-4). Водопровод и канализация	787 532									
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	4 351 810									
Удержания 5%										92 739
Итого к оплате:										**1 762 045**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за июнь 2019г.

(локальная смета 01 (2-1-6))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Включить											
		Раздел 1. Отопление											
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	680	1472,62	17,02	1001382	11576	764314	224925	1324412	
						331,61	5,92	225492	4023	–	98105		
2	9	1312-1101-0506	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	4763,5	138	19054	552	1158	10606	32033	
						4336	10,75	17344	43	–	2373		
3	10	2304-0902-1812	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7082	0	28328	0	28328	0	30594	Россия
						0	0	0	0	–	2266		
4	11	1312-1101-0505	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	4568,5	99	9137	198	484	5158	15439	

					4227,5	–	8455	–	–	1144		
5	12 2304-0902-1811	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6508	0	13016	0	13016	0	14057	Россия
					0	0	0	0	–	1041		
6	13 1312-1101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	4305,17	90,67	25831	544	1222	14680	43752	
					4010,83	–	24065	–	–	3241		
7	14 2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5025	0	30150	0	30150	0	32562	Россия
					0	0	0	0	–	2412		
8	15 1312-1101-0503	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	4258,75	90,75	17035	363	629	9786	28967	
					4010,75	–	16043	–	–	2146		
9	16 2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4737	0	18948	0	18948	0	20464	Россия
					0	0	0	0	–	1516		
10	18 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,6	542	0	10081	0	10081	0	10887	Россия
					0	0	0	0	–	806		
11	19 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	14,5	459,72	31,17	6666	452	191	6065	13749	
					415,38	11,45	6023	166	–	1018		
12	20 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м	14,5	980	0	14210	0	14210	0	15347	Россия
					0	0	0	0	–	1137		

21	1146-0302-0403	Полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (прим.) НР = 84 %	отверстие	28	1762,71	744,07	49356	20834	–	31753	87598
					1018,64	331,39	28522	9279	–	6489	

Итого	**1 669 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	325 944
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	882 731
Накладные расходы, тенге	302 973
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 694
Всего	**1 669 861**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	31 226
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 701 087**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**1 747 016**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**165 488**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 581 528**
НДС (12 %)	**189 783**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 771 311**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за июнь 2019г.

(локальная смета 2-1-6)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	355,27	17,03	10658	511	199	9923	22227	
						331,6	5,93	9948	178	–	1646		
2	2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	323	0	9690	0	9690	0	10465	Росси
						0	0	0	0		775		
3	5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	355,5	17	4266	204	83	3969	8894	
						331,58	5,92	3979	71	–	659		
4	6	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12	430	0	5160	0	5160	0	5573	Росси
						0	0	0	0		413		

5	7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	356,1	17	7122	340	150	6615	14836	
					331,6	5,9	6632	118	–	1099		
6	8 2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	773	0	15460	0	15460	0	16697	Россия
					0	0	0	0	–	1237		

Итого	**78 692**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	367
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 742
Накладные расходы, тенге	20 507
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 829
Всего	**78 692**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 472
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**80 164**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**82 328**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**7 799**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**74 529**
НДС (12 %)	**8 944**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**83 473**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

"ЖАРДЕМ"

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Справка 4 от 26.07.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	8.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**26 636 158**	**14 148 929**							**1 697 872**	**15 846 801**
Смета 2-1-6. Отопление и вентиляция	7 032 310	5 427 171							651 261	6 078 432
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	600 232	76 867							9 224	86 091
Смета 01 (2-1-6). Отопление и вентиляция	13 864 274	8 644 891							1 037 387	9 682 278
Смета 01 (2-1-4). Водопровод и канализация	787 532									
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	4 351 810									
Удержания 5%										792 340
Итого к оплате:										**15 054 461**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 10

приемки выполненных работ за июль 2019г.

(локальная смета 2-1-6)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	355,27	17,03	10658	511	199	9923	22227	
						331,6	5,93	9948	178	–	1646		
2	2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	323	0	9690	0	9690	0	10465	Россия
						0	0	0	0	–	775		
3	5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	355,65	17	7113	340	141	6615	14826	
						331,6	5,9	6632	118	–	1098		
4	6	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	430	0	8600	0	8600	0	9288	Россия
						0	0	0	0	–	688		

5	19	2304-1009-0610	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	28	76245	0	2134860	0	2134860	0	2305649	Дания
						0	0	0	0	–	170789		
6	20	2304-1009-0608	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	44	70872	0	3118368	0	3118368	0	3367837	Дания
						0	0	0	0	–	249469		

Итого	**5 730 292**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 580
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	296
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 271 858
Накладные расходы, тенге	16 538
Сметная прибыль (8 %), тенге	424 465
Всего	**5 730 292**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	107 156
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**5 837 448**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**5 995 059**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**567 888**
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**5 427 171**
НДС (12 %)	**651 261**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 078 432**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 11
приемки выполненных работ за июль 2019г.
(локальная смета 01 (2-1-6))
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Включить											
		Раздел 1. Отопление											
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	720	1472,63	17,03	1060290	12258	809275	238158	1402324	
						331,61	5,92	238757	4261	–	103876		
2	3	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1773	2139	0	3792447	0	3792447	0	4095843	Китай
						0	0	0	0		303396		
3	4	2900-0000-	Монтажный комплект д.15мм (ц/о=1100/1,12)	шт	294	982	0	288708	0	288708	0	311805	Китай
						0	0	0	0		23097		
4	7	2900-0000-0001(пл)	Клапан с термостатическим элементом VALTEC д.15мм (ц/о=9900/1,12)	компл	270	8839	0	2386530	0	2386530	0	2577452	Италия
						0	0	0	0		190922		

5	8	2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15мм	шт.	270	2244	0	605880	0	605880	0	654350	
						0	0	0	0		48470		
6	18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	542	0	11382	0	11382	0	12293	Россия
						0	0	0	0		911		
7	19	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	18	459,67	31,22	8274	562	236	7529	17067	
						415,33	11,5	7476	207	–	1264		
8	20	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м	18	980	0	17640	0	17640	0	19051	Россия
						0	0	0	0		1411		
9	21	1146-0302-0403	Полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (прим.) НР = 84 %	отверстие	12	1762,75	744,08	21153	8929	–	13609	37543	
						1018,67	331,42	12224	3977	–	2781		

Итого	**9 127 728**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	258 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 749
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 912 098
Накладные расходы, тенге	259 296
Сметная прибыль (8 %), тенге	676 128
Всего	**9 127 728**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	170 689
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**9 298 417**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**9 549 474**

Понижающий коэффициент (0,905274)	**904 583**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**8 644 891**
НДС (12 %)	**1 037 387**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9 682 278**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 12
приемки выполненных работ за июль 2019г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Раздел 4 Ливневая канализация										
1	205	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	3627,33	63,33	54410	950	41443	12066	71794	
						801,13	19,67	12017	295	–	5318		
2	215	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542	0	8672	0	8672	0	9366	Россия
						0	0	0	0	–	694		

Итого	**81 160**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 115
Накладные расходы, тенге	12 066
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 012

Всего	**81 160**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 518
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**82 678**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**84 910**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**8 043**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**76 867**
НДС (12 %)	**9 224**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**86 091**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Справка 5 от 28.08.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	8.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**46 687 128**	**17 902 652**							**2 148 318**	**20 050 970**
Смета 2-1-6. Отопление и вентиляция	7 109 906	69 282							8 314	77 596
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	8 873 936	7 387 236							886 468	8 273 704
Смета 01 (2-1-6). Отопление и вентиляция	16 787 772	2 610 266							313 232	2 923 498
Смета 01 (2-1-4). Водопровод и канализация	787 532	0							0	0
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	4 351 810	0							0	0
Смета 2-1-9.Узел учета квартирный	299 732	267 618							32 114	299 732
Смета 01 (2-1-9).Узел учета квартирный	8 476 440	7 568 250							908 190	8 476 440
Удержания 5%										1 002 549
Итого к оплате:										**19 048 422**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 13
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 2-1-6)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	355,24	17,02	15986	766	298	14884	33340	
						331,6	5,91	14922	266	–	2470		
2	2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	323	0	14535	0	14535	0	15698	Россия
						0	0	0	0	–	1163		
3	5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	355,65	17	7113	340	141	6615	14826	
						331,6	5,9	6632	118	–	1098		
4	6	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	430	0	8600	0	8600	0	9288	Россия

	0	0	0	0	–	688

Итого	**73 152**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 554
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	384
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 574
Накладные расходы, тенге	21 499
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 419
Всего	**73 152**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 368
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**74 520**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**76 532**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**7 250**
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**69 282**
НДС (12 %)	**8 314**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**77 596**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 14
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 01 (2-1-6))
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатац / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		Включить											
		Раздел 1. Отопление											
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1355	1472,62	17,02	1995402	23066	1523009	448198	2639088	
						331,61	5,92	449327	8018	–	195488		
2	18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46	542	0	24932	0	24932	0	26927	Россия
						0	0	0	0	0	1995		
3	19	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	32,4	459,66	31,17	14893	1010	426	13552	30721	
						415,34	11,48	13457	372	–	2276		
4	20	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м	32,4	980	0	31752	0	31752	0	34292	Россия
						0	0	0	0	0	2540		

5	21	1146-0302-0403	Полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (прим.) НР = 84 %	отверстие	8	1762,75	744,13	14102	5953	–	9072	25028
						1018,63	331,38	8149	2651	–	1854	

Итого	**2 756 056**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	470 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 580 119
Накладные расходы, тенге	470 822
Сметная прибыль (8 %), тенге	204 153
Всего	**2 756 056**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	51 538
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 807 594**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**2 883 399**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**273 133**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2 610 266**
НДС (12 %)	**313 232**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 923 498**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 15
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	2304-0905-1202	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	96	1566	0	150336	0	150336	0	162363	Италия
						0	0	0	0		12027		
2	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62,4	1462,47	16,52	91258	1031	70137	20040	120202	
						321,96	5,75	20090	359	–	8904		

Итого	**282 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	220 473
Накладные расходы, тенге	20 040

Сметная прибыль (8 %), тенге	20 931
Всего	**282 565**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5 284
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**287 849**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**295 621**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**28 003**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**267 618**
НДС (12 %)	**32 114**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**299 732**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 16
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 01 (2-1-9))

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
1	1	2305-1501-	Теплосчетчик Multical 302 д.20мм (прим.)	шт.	72	99245	0	7145640	0	7145640	0	7717291	Дания
						0	0	0	0	0	571651		
2	4	2304-0905-1210	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 15мм	шт.	48	1395	0	66960	0	66960	0	72317	Италия
						0	0	0	0	0	5357		
3	5	2900-0001-0001(пл)	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20мм (ц/о=4350/1,12)	шт	48	3884	0	186432	0	186432	0	201347	Италия
						0	0	0	0	0	14915		

Итого **7 990 955**
в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 399 032
Сметная прибыль (8 %), тенге 591 923

Всего	**7 990 955**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	149 431
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**8 140 386**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**8 360 176**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**791 926**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**7 568 250**
НДС (12 %)	**908 190**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 476 440**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 17

приемки выполненных работ за август 2019г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.2 Выше 0.000										
1	62	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	72	2225,14	23,15	160210	1667	52281	104158	285517
						1475,86	0,31	106262	22	–	21149	
2	63	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	92	1794,82	19,61	165123	1804	40454	120426	308393
						1335,49	0,21	122865	19	–	22844	
3	64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1516	16,65	60640	666	11016	47984	117314
						1223,95	0,13	48958	5	–	8690	

	66	2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	82	0	2624	0	2624	0	2834 Казахстан
							0	0	0	–	210	
5	67	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	55	0		0	1760	0	1901 Казахстан
						0	0	0	0	–	0	
6	68	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	34	0	1632	0	1632	0	1763 Казахстан
						0	0	0	0	–	131	
7	72	2302-0401-1105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	42	0	336	0	336	0	363 Казахстан
						0	0	0	0	–	27	
8	73	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	25	0	200	0	200	0	216 Казахстан
						0	0	0	0	–	16	
9	85	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	7	0	1120	0	1120	0	1210 Казахстан
						0	0	0	0	–	90	
		Раздел 2 Система Т3, Т4										
		2.1 Ниже 0.000										
10	132	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	542	0	10298	0	10298	0	11122 Россия
						0	0	0	0	–	824	
		2.2 Выше 0.001										
11	134	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	110	2276,24	23,16	250386	2548	85493	159131	442278
						1475,86	0,31	162345	34	–	32761	

12	135	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	110	1833,54	19,62	201689	2158	52627	143989	373332	
						1335,49	0,22	146904	24	–	27654		
13	136	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1540,5	16,6	30810	332	5999	23992	59186	
						1223,95	0,15	24479	3	–	4384		
14	140	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	1287	0	123552	0	123552	0	133436	Казахстан
						0	0	0	0	–	9884		
15	143	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	82	0	3936	0	3936	0	4251	Казахстан
						0	0	0	0	–	315		
16	144	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	36	0	1728	0	1728	0	1866	Казахстан
						0	0	0	0	–	138		
17	148	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	77	0	1848	0	1848	0	1996	Казахстан
						0	0	0	0	–	148		
18	150	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	55	0	1320	0	1320	0	1426	Казахстан
						0	0	0	0	–	106		
19	151	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	34	0	2448	0	2448	0	2644	Казахстан
						0	0	0	0	–	196		

0	153	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	22	0	1584	0	1584	0	1711 Казахстан
						0	0	0	0	–	127	
21	158	2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	45	0	720	0	720	0	778 Казахстан
						0	0	0	0	–	58	
22	159	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	25	0	400	0	400	0	432 Казахстан
						0	0	0	0	–	32	
23	172	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	7	0	280	0	280	0	302 Казахстан
						0	0	0	0	–	22	
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация										
		3.2 Выше 0.000										
24	189	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	314	1931,2	8,57	606398	2692	405710	194998	865508
						630,56	3,13	197996	982	–	64112	
25	192	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	40	320	0	12800	0	12800	0	13824 Казахстан
						0	0	0	0	–	1024	
26	195	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	168	0	3360	0	3360	0	3629 Казахстан
						0	0	0	0	–	269	
27	196	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	28	400	0	11200	0	11200	0	12096 Казахстан
						0	0	0	0	–	896	
28	197	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	140	142	0	19880	0	19880	0	21470 Казахстан

						0	0	0	0	–	1590		
		Раздел 4 Ливневая канализация											
29	204	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	1715,64	8,58	82351	412	51672	29809	121133	
						630,56	3,13	30267	150	–	8973		
		Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование											
30	222	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	17452	0	1256544	0	1256544	0	1357068	Россия
						0	0	0	0	–	100524		
31	224	2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	72	9682	0	697104	0	697104	0	752872	Россия
						0	0	0	0	–	55768		
33	225	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	144	787	0	113328	0	113328	0	122394	Россия
						0	0	0	0	–	9066		
34	227	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	144	2405	0	346320	0	346320	0	374026	Россия
						0	0	0	0	–	27706		
35	229	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4312	0	310464	0	310464	0	335301	Россия
						0	0	0	0	–	24837		
36	231	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	18944	0	1363968	0	1363968	0	1473085	Россия

					0	0	0	0	–	109117		
37	233 2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	72	7628	0	549216	0	549216	0	593153	Россия
					0	0	0	0	–	43937		

Итого	**7 799 830**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	840 076
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 545 222
Накладные расходы, тенге	824 487
Сметная прибыль (8 %), тенге	577 766
Всего	**7 799 830**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	145 857
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**7 945 687**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**8 160 221**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**772 985**
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**7 387 236**
НДС (12 %)	**886 468**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 273 704**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: