Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Справка 6 от 25.09.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	8.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**68 778 482**	**19 724 423**							**2 366 931**	**22 091 354**
Смета 2-1-6. Отопление и вентиляция	8 210 857	982 992							117 959	1 100 951
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	14 902 418	5 382 573							645 909	6 028 482
Смета 01 (2-1-6). Отопление и вентиляция	17 453 568	594 461							71 335	665 796
Смета 01 (2-1-4). Водопровод и канализация	14 398 275	12 152 449							1 458 294	13 610 743
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	4 351 810									0
Смета 2-1-9.Узел учета квартирный	449 596	133 807							16 057	149 864
Смета 01 (2-1-9).Узел учета квартирный	9 011 958	478 141							57 377	535 518
Удержания 5%										1 104 568
Итого к оплате:										**20 986 786**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 18
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 01 (2-1-6))
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатац / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производ итель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Включить											
		Раздел 1. Отопление											
1	2	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	283,68	683,54	74,47	193906	21125	3723	174909	398320	
						595,95	33,21	169058	9421	–	29505		
2	5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	294	156,43	–	45991	–	3548	41594	94592	
						144,36	–	42443	–	–	7007		
3	6	2302-0902-5101	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15мм	шт.	72	1008	0	72576	0	72576	0	78382	Италия
						0	0	0	0		5806		
4	17	2304-0902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15мм	шт.	20	1224	0	24480	0	24480	0	26438	Россия
						0	0	0	0		1958		
5	18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,1	542	0	22818	0	22818	0	24643	Россия
		Раздел 2. Гребенка на тепловой узел				0	0	0	0	–	1825		

6	26 2304-0902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15мм	шт.	4	1224	0	4896	0	4896	0	5288	Россия
					0	0	0	0	–	392		

Итого	**627 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	211 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	132 041
Накладные расходы, тенге	216 503
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 493
Всего	**627 663**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	11 737
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**639 400**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**656 664**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**62 203**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**594 461**
НДС (12 %)	**71 335**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**665 796**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 19

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатац / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже 0.000										
1	2	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151812		151812		151812	0	163957	
						0	0	0	0	0	12145		
2	3	2303-0302-	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063	0	28148	
						0	0	0	0	0	2085		
3	8	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102		2204		2204	0	2380	Россия
						0	0	0	0	0	176		
4	12	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	519		208		208	0	225	Россия
						0	0	0	0	0	17		

5	24	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3891		31128		31128	0	33618	Россия
						0	0	0	0	0	2490		
6	26	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	731		14620		14620	0	15790	Россия
						0	0	0	0	0	1170		
7	27	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	370		740		740	0	799	Казахстан
						0	0	0	0	0	59		
8	28	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4410		4410	0	4763	Казахстан
						0	0	0	0	0	353		
9	39	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	82		492		492	0	531	Казахстан
						0	0	0	0	0	39		
10	40	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	36		288		288	0	311	Казахстан
						0	0	0	0	0	23		
11	42	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	13		234		234	0	253	Казахстан
						0	0	0	0	0	19		
12	56	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	трубопровода	82	583,48	88,9	47845	7290	21073	17292	70348	
						237,59	39,89	19482	3271	–	5211		

13	57	2111-0403-5913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	1270		25146		25146	0	27158 Россия
						0	0	0	0	0	2012	
14	58	2111-0403-5912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1014		11154		11154	0	12046 Россия
						0	0	0	0	0	892	
15	59	2111-0403-5907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	559		4919		4919	0	5313 Россия
						0	0	0	0	0	394	

16	60	2111-0403-5806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	373		3282		3282	0	3545 Россия
						0	0	0	0	0	263	
	1.2 Выше 0.000											
17	62	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	72	2225,14	23,15	160210	1667	52281	104158	285517
						1475,86	0,31	106262	22	–	21149	
18	63	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	92	1794,82	19,61	165123	1804	40454	120426	308393
						1335,49	0,21	122865	19	–	22844	
19	64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1516	16,65	60640	666	11016	47984	117314
						1223,95	0,13	48958	5	–	8690	
20	65	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	90	1331,42	13,91	119828	1252	16528	100014	237429
						1133,87	0,08	102048	7	–	17587	
21	66	2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	82		2624		2624	0	2834 Казахстан
						0	0	0	0	0	210	

22	67	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	55		1760		1760	0	1901	Казахстан
						0	0	0	0	0	141		
23	68	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	34		3264		3264	0	3525	Казахстан
						0	0	0	0	0	261		
24	70	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	152	22		3344		3344	0	3612	Казахстан
						0	0	0	0	0	268		
25	71	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	13		2080		2080	0	2246	Казахстан
						0	0	0	0	0	166		
26	74	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	14		1008		1008	0	1089	Казахстан
						0	0	0	0	0	81		
27	75	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	192	370		71040		71040	0	76723	Казахстан
						0	0	0	0	0	5683		
28	86	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	202	5		1010		1010	0	1091	Казахстан
						0	0	0	0	0	81		
		Раздел 2 Система Т3, Т4											
		2.1 Ниже 0.000											
29	93	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	731		13889		13889	0	15000	Россия
						0	0	0	0	0	1111		

30	94	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	370		740		740	0	799 Казахстан
						0	0	0	0	0	59	
31	110	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	108	583,48	88,91	63016	9602	27755	22775	92654
						237,58	39,89	25659	4308	–	6863	
	2.2 Выше 0.000											
32	134	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	2276,23	23,17	68287	695	23316	43400	120622
						1475,87	0,33	44276	10	–	8935	
33	135	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1833,55	19,6	73342	784	19138	52359	135757
						1335,5	0,2	53420	8	–	10056	
34	136	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	52	1540,56	16,62	80109	864	15600	62379	153887
						1223,94	0,13	63645	7	–	11399	
35	137	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	120	1339,19	13,91	160703	1669	22970	133353	317580
						1133,87	0,08	136064	10	–	23524	
36	149	2302-0401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	59		1416		1416	0	1529 Казахстан
						0	0	0	0	0	113	

37	153	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	22		1584		1584	0	1711	Казахстан
						0	0	0	0	0	127		
38	154	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	376	13		4888		4888	0	5279	Казахстан
						0	0	0	0	0	391		
39	156	2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	423		13536		13536	0	14619	Казахстан
						0	0	0	0	0	1083		
40	161	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	218	370		80660		80660	0	87113	Казахстан
						0	0	0	0	0	6453		
41	173	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	5		450		450	0	486	Казахстан
						0	0	0	0	0	36		
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация											
		3.1 Ниже 0.000											
42	178	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	1924,12	3,08	250136	400	167763	80441	357023	
						630,56	0,85	81973	110	–	26446		
43	179	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	320		3200		3200	0	3456	Казахстан
						0	0	0	0	0	256		
44	180	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320		1920		1920	0	2074	Казахстан

						0	0	0	0	0	154		
45	181	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	66	168		11088		11088	0	11975	Казахстан
						0	0	0	0	0	887		
46	183	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	155		1240		1240	0	1339	Казахстан
						0	0	0	0	0	99		
47	184	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	542		35230		35230	0	38048	Россия
						0	0	0	0	0	2818		
48	185	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	130	583,48	88,9	75852	11557	33409	27415	111528	
						237,58	39,89	30886	5186	–	8261		
49	186	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	143	1609		230087		230087	0	248494	Россия
						0	0	0	0	0	18407		
	3.2 Выше 0.000												
50	189	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	251	1931,2	8,57	484732	2152	324309	155876	691857	
						630,56	3,13	158271	786	–	51249		
51	190	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	222	1022,26	3,71	226941	824	80133	143381	399948	
						657,59	1,45	145984	323	–	29626		
52	191	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	72	261		18792		18792	0	20295	Казахстан

						0	0	0	0	0	1503		
53	192	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	118	320 / 0	/ 0	37760 / 0	/ 0	37760 / 0	0 / 3021	40781	Казахстан
54	193	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	216	60 / 0	/ 0	12960 / 0	/ 0	12960 / 0	0 / 1037	13997	Казахстан
55	194	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	72	124 / 0	/ 0	8928 / 0	/ 0	8928 / 0	0 / 714	9642	Казахстан
56	195	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	168 / 0	/ 0	3360 / 0	/ 0	3360 / 0	0 / 269	3629	Казахстан
57	196	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	20	400 / 0	/ 0	8000 / 0	/ 0	8000 / 0	0 / 640	8640	Казахстан
58	197	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	142	142 / 0	/ 0	20164 / 0	/ 0	20164 / 0	0 / 1613	21777	Казахстан
59	198	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	111	96 / 0	/ 0	10656 / 0	/ 0	10656 / 0	0 / 852	11508	Казахстан
60	199	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука HP = 76 %	м трубопровода	100	583,49 / 237,59	88,91 / 39,89	58349 / 23759	8891 / 3989	25699 / –	21088 / 6355	85792	
61	200	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	110	1609		176990		176990	0	191149	Россия

						0	0	0	0	0	14159		

Раздел 4 Ливневая канализация

62	204	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	1715,64	8,58	85782	429	53825	31050	126179	
						630,56	3,12	31528	156	–	9347		
63	206	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1118,75	16,25	4475	65	3122	1284	6220	
						322	5,5	1288	22	–	461		
64	207	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	70	1	280	4	1	270	594	
						68,75	–	275	–	–	44		
65	208	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	20249,25	341	80997	1364	68229	11260	99638	
						2851	21,5	11404	86	–	7381		
66	209	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	988		1976		1976	0	2134	Россия
						0	0	0	0	0	158		
67	210	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800	0	864	Казахстан
						0	0	0	0	0	64		
68	211	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхно	5,6	466,61	0,89	2613	5	622	1591	4540	
						354,64	0,54	1986	3	–	336		

69	212	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	787		1574		1574	0	1700	Россия
						0	0	0	0	0	126		
70	213	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	42	583,48	88,9	24506	3734	10793	8857	36032	
						237,6	39,88	9979	1675	–	2669		
71	214	2111-0403-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	1472		68006		68006	0	73446	Россия
						0	0	0	0	0	5440		
72	215	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	542		17344		17344	0	18732	
						0	0	0	0	0	1388		
73	216	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	155		620		620	0	670	Казахстан
						0	0	0	0	0	50		
74	217	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320		1920		1920	0	2074	Казахстан
						0	0	0	0	0	154		
75	218	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	168		2016		2016	0	2177	Казахстан
						0	0	0	0	0	161		
		Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование											
76	234	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	72	1043		75096		75096	0	81104	Россия

					0	0	0	0	0	6008	
77	235 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	72	7009,21	24,85	504663	1789	455265	47421	596251
					661,24	10,83	47609	780	–	44167	

Итого	**5 683 202**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 267 621
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 703 022
Накладные расходы, тенге	1 234 074
Сметная прибыль (8 %), тенге	420 978
Всего	**5 683 202**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	106 276
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**5 789 478**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**5 945 794**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**563 221**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**5 382 573**
НДС (12 %)	**645 909**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 028 482**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 20
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	2304-0905-1202	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	1566	0	75168	0	75168	0	81181	Италия
						0	0	0	0		6013		
2	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31,2	1462,4	16,51	45627	515	35067	10020	60099	
						321,96	5,74	10045	179	–	4452		

Итого **141 280**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге 110 235

Накладные расходы, тенге 10 020

Сметная прибыль (8 %), тенге	10 465
Всего	**141 280**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 642
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**143 922**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**147 808**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**14 001**
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**133 807**
НДС (12 %)	**16 057**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**149 864**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 21
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 01 (2-1-9))

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
1	2	2900-0001-0001(пл)	Комплект присоединителей д.20мм (ц/о=3950/1,12)	шт	72	3527	0	253944	0	253944	0	274260	Росст
						0	0	0	0		20316		
2	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % К=72,000;	м трубопровода	93,6	70,1	1,01	6561	95	32	6305	13895	
						68,74	–	6434	–	–	1029		
3	4	2304-0905-1210	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 15мм	шт.	24	1395	0	33480	0	33480	0	36158	Итали
						0	0	0	0		2678		
4	5	2900-0001-0001(пл)	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20мм (ц/о=4350/1,12)	шт	24	3884	0	93216	0	93216	0	100673	Итали

					0	0	0	0		7457		
5	7 2900-0001-0001(пл)	Шланг гибкий с двумя гайками L=1,2м (ц/о=1150/1,12)	шт	72	1027	0	73944	0	73944	0	79860	Россия
					0	0	0	0	–	5916		

Итого	**504 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95
- материалы, изделия и конструкции, тенге	454 616
Накладные расходы, тенге	6 305
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 396
Всего	**504 846**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9 441
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**514 287**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**528 173**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**50 032**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**478 141**
НДС (12 %)	**57 377**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**535 518**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 22

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-6)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	355	355,24	17,03	126111	6044	2347	117424	263018	
						331,61	5,92	117720	2100	–	19483		
2	2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	355	323	0	114665	0	114665	0	123838	Россия
						0	0	0	0		9173		
16	16	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	8	440,25	–	3522	–	2367	1132	5026	
						144,38	–	1155	–	–	372		
18	18	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	72	518,57	2,18	37337	157	4940	31630	74484	
						447,78	0,49	32240	35	–	5517		

	21	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	270	426,31	0,51	115103	137	13562	99435	231701
						375,57	0,22	101404	60	–	17163	
34	34	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	204,6	583,48	88,9	119379	18189	52580	43147	175528
						237,59	39,89	48610	8162	–	13002	
35	35	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	652	0	38729	0	38729	0	41827 Россия
						0	0	0	0	0	3098	
36	36	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	42,9	483	0	20721	0	20721	0	22379 Россия
						0	0	0	0	0	1658	
37	37	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	1,98	428	0	847	0	847	0	915 Россия
						0	0	0	0	0	68	
38	38	2111-0403-	каучука температурой применения от -200 °С	м	1,98	377	0	746	0	746	0	806 Россия
						0	0	0	0	0	60	

39	39 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	118,8	323	0	38372	0	38372	0	41442 Россия
					0	0	0	0	–	3070	
	Раздел 2 Вводный тепловой узел										
45	45 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1892,5	84	3785	168	601	2977	7303
					1508	11	3016	22	–	541	
46	46 2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1039	0	2078	0	2078	0	2244 Россия
					0	0	0	0		166	
47	47 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2478,67	–	7436	–	6671	750	8841
					255	–	765	–	–	655	
48	48 1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	1157,44	69,89	10417	629	32	5952	17679
					1084	0,11	9756	1	–	1310	
49	49 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1279	0	11511	0	11511	0	12432 Россия
					0	0	0	0	0	921	
50	50 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	3	397,33	–	1192	–	186	986	2352
					335,33	–	1006	–	–	174	
51	51 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1698	0	5094	0	5094	0	5502 Россия
					0	0	0	0	0	408	
58	58 1113-0301-1416	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР = 69 %	м2	2	257,5	1,5	515	3	485	19	577

	13,5	–	27	–	–	43

Итого	**1 037 894**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	315 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	316 534
Накладные расходы, тенге	303 452
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 882
Всего	**1 037 894**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 409
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 057 303**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**1 085 850**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**102 858**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**982 992**
НДС (12 %)	**117 959**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 100 951**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 23

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 01 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатац / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Включить										
			2.1 Хозяйственно-питьевой водопровод ниже отм. 0.000										
1	1	2304-1001-0106	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	11064	0	11064	0	11064	0	11949	Россия
						0	0	0	0	0	885		
2	3	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1673	0	3346	0	3346	0	3614	Россия
						0	0	0	0	0	268		
3	4	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1287	0	10296	0	10296	0	11120	Казахстан
						0	0	0	0	0	824		
4	5	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2205	0	13230	0	13230	0	14288	Россия

					0	0	0	0	0	1058		
5	6	2302-0401-0609	комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	736	0	5888	0	5888	0	6359 Казахстан
						0	0	0	0	0	471	
6	7	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	82	0	1476	0	1476	0	1594 Казахстан
						0	0	0	0	0	118	
7	8	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	36	0	648	0	648	0	700 Казахстан
						0	0	0	0	0	52	
8	9	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	46	0	184	0	184	0	199 Казахстан
						0	0	0	0	0	15	
9	10	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	28	0	112	0	112	0	121 Казахстан
						0	0	0	0	0	9	
10	17	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	34	70,12	1,03	2384	35	12	2290	5048
						68,74	–	2337	–	–	374	
11	18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	48	70,08	1,02	3364	49	16	3233	7125
						68,73	–	3299	–	–	528	
12	19	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	15	1331,4	13,93	19971	209	2754	16669	39571
						1133,87	0,07	17008	1	–	2931	

	20	2111-0403-5912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	1014	0	6692	0	6692	0	7227	Россия
					0	0	0	0	0	535		
14	21	2111-0403-5910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	17,6	814	0	14326	0	14326	0	15472	Россия
					0	0	0	0	–	1146		
	1.2 Выше отм. 0.000											
15	22	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	145	1331,41	13,9	193054	2016	26628	161134	382523
						1133,86	0,08	164410	12	–	28335	
16	23	2900-0000-0000(пл)	Счетчик холодной воды АКВА DN 15 комплекте с радиомодулем диам. 15мм (ц/о=36750/1,12)	шт	145	32813	0	4757885	0	4757885	0	5138516	Россия
						0	0	0	0	0	380631	
17	24	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	11	0	1012	0	1012	0	1093	Казахстан
						0	0	0	0	0	81	
18	25	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	20	0	1840	0	1840	0	1987	Казахстан

					0	0	0	0	0	147		
	26	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	12	0	864	0	864	0	933 Казахстан
						0	0	0	0	0	69	
20	27	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	20	2225,15	23,15	44503	463	14523	28934	79312
						1475,85	0,35	29517	7	–	5875	
21	28	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	12	1794,75	19,58	21537	235	5276	15707	40224
						1335,5	0,17	16026	2	–	2980	
22	29	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	82	0	20992	0	20992	0	22671 Казахстан
						0	0	0	0	0	1679	
23	30	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	36	0	9216	0	9216	0	9953 Казахстан
						0	0	0	0	0	737	
24	31	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	446,71	30,29	20102	1363	593	18276	41448
						403,24	11,18	18146	503	–	3070	
25	32	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	45	980	0	44100	0	44100	0	47628
		Раздел 2. Система Т3, Т4				0	0	0	0	–	3528	
		2.1 Ниже отм. 0.000										

	37	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	15	1331,4	13,93	19971	209	2754	16669	39571
						1133,87	0,07	17008	1	–	2931	
27	38	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	108	70,1	1,02	7571	110	37	7276	16035
						68,74	–	7424	–	–	1188	
28	39	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3891	0	31128	0	31128	0	33618 Россия
						0	0	0	0	0	2490	
29	40	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2205	0	22050	0	22050	0	23814 Россия
						0	0	0	0	0	1764	
30	41	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	731	0	1462	0	1462	0	1579 Россия
						0	0	0	0	0	117	
31	42	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1287	0	10296	0	10296	0	11120 Казахстан
						0	0	0	0	0	824	
32	43	2302-0401-0609	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	736	0	7360	0	7360	0	7949 Казахстан
						0	0	0	0	0	589	
33	44	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	82	0	1968	0	1968	0	2125 Казахстан
						0	0	0	0	0	157	
34	45	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	36	0	1080	0	1080	0	1166 Казахстан

					0	0	0	0	0	86		
35	46	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	46	0	184	0	184	0	199 Казахстан
						0	0	0	0	0	15	
36	47	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	28	0	112	0	112	0	121 Казахстан
						0	0	0	0	0	9	
37	48	2111-0403-5910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	44	814	0	35816	0	35816	0	38681 Россия
						0	0	0	0	0	2865	
38	49	2111-0403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	17,6	631	0	11106	0	11106	0	11994 Россия
						0	0	0	0	0	888	
39	50	2111-0403-5907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	26,4	559	0	14758	0	14758	0	15939 Россия

					0	0		0		1181		
40	51	2111-0403-5906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	30,8	494	0	15215	0	15215	0	16432 Россия
		2.2 Выше отм. 0.000			0	0	0	0	0	1217		
41	52	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	74	2273,68	23,16	168252	1714	57324	107053	297329
						1475,86	0,32	109214	24	–	22024	
42	53	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	83	1830,47	19,61	151929	1628	39455	108646	281421
						1335,49	0,2	110846	17	–	20846	
43	54	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1536,78	16,65	61471	666	11847	47984	118211
						1223,95	0,13	48958	5	–	8756	
44	55	2304-0902-3219	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм	шт.	160	2662	0	425920	0	425920	0	459994 Россия
						0	0	0	0	0	34074	
45	56	2302-0902-	резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120 °С, PN 20,	шт.	144	521	0	75024	0	75024	0	81026 Казахстан
						0	0	0	0	0	6002	
46	57	2304-0902-3220	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +185 °С, DN 25, мм	шт.	2	4047	0	8094	0	8094	0	8742 Россия
						0	0	0	0	0	648	

	58	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	11	0	1012	0	1012	0	1093 Казахстан
						0	0	0	0	0	81	
48	59	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	20	0	1840	0	1840	0	1987 Казахстан
						0	0	0	0	0	147	
49	60	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	12	0	864	0	864	0	933 Казахстан
						0	0	0	0	0	69	
50	61	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	77	0	3696	0	3696	0	3992 Казахстан
						0	0	0	0	0	296	
51	62	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	18	2273,72	23,17	40927	417	13944	26040	72324
						1475,89	0,28	26566	5	–	5357	
52	63	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	18	1830,44	19,61	32948	353	8556	23562	61031
						1335,5	0,22	24039	4	–	4521	
53	64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	5	1536,8	16,6	7684	83	1481	5998	14777
						1224	–	6120	–	–	1095	
54	65	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	82	0	20992	0	20992	0	22671 Казахстан

					0	0	0	0	0	1679		
55	66	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	36	0	9216	0	9216	0	9953 Казахстан
						0	0	0	0	0	737	
56	67	2900-0000-0000(пл)	Счетчик горячей воды АКВА DN 15 комплекте с радиомодулем диам. 15мм (ц/о=36750/1,12)	шт	145	32813	0	4757885	0	4757885	0	5138516 Россия
						0	0	0	0	0	380631	
57	68	2302-0401-0605	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	578	0	18496	0	18496	0	19976 Казахстан
						0	0	0	0	0	1480	
58	69	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	446,71	30,29	20102	1363	593	18276	41448
						403,24	11,18	18146	503	–	3070	
59	70	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	45	980	0	44100	0	44100	0	47628 Россия
		Раздел 6. Санитарно-техническое оборудование				0	0	0	0	–	3528	
60	72	2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	9682	0	19364	0	19364	0	20913 Россия
						0	0	0	0	0	1549	
61	73	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	787	0	1574	0	1574	0	1700 Россия
						0	0	0	0	0	126	

75	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	2405	0	4810	0	4810	0	5195 Россия
					0	0	0	0	0	385	
63	78 2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	4312	0	8624	0	8624	0	9314 Россия
					0	0	0	0	–	690	

Итого	**12 831 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	619 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 643 010
Накладные расходы, тенге	607 747
Сметная прибыль (8 %), тенге	950 458
Всего	**12 831 192**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	239 943
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**13 071 135**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**13 424 056**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**1 271 607**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**12 152 449**
НДС (12 %)	**1 458 294**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 610 743**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Справка 7 от 25.10.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	8.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**79 183 597**	**9 290 281**							**1 114 834**	**10 405 115**
Смета 2-1-6. Отопление и вентиляция	9 497 668	1 148 938							137 873	1 286 811
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	23 229 750	7 435 118							892 214	8 327 332
Смета 01 (2-1-6). Отопление и вентиляция	17 453 568	0							0	0
Смета 01 (2-1-4). Водопровод и канализация	14 422 951	22 032							2 644	24 676
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	4 351 810	0							0	0
Смета 2-1-9.Узел учета квартирный	589 248	124 689							14 963	139 652
Смета 01 (2-1-9).Узел учета квартирный	9 057 750	40 886							4 906	45 792
Смета 2-1-8.Узел учета т/энергии (общий)	580 852	518 618							62 234	580 852
Удержания 5%										520 256
Итого к оплате:										**9 884 859**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 24
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	72	985,82	–	70979	–	3083	50922	131653	
						943	–	67896	–	–	9752		

Итого	**131 653**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 083
Накладные расходы, тенге	50 922
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 752
Всего	**131 653**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 462

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**134 115**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**137 736**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**13 047**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**124 689**
НДС (12 %)	**14 963**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**139 652**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЖАРДЕМ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 25

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-6)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4507	73,2	1,05	329911	4735	6102	312693	694012	
						70,8	–	319074	–	–	51408		
			Раздел 2 Вводный тепловой узел										
2	54	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3,5	72,29	1,14	253	4	1	243	536	
						70,86	–	248	–	–	40		
			Раздел 3 Вентиляция										
3	60	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	32	4396,03	89,66	140673	2869	11193	124565	286457	
						3956,59	15,5	126611	496	–	21219		

61	2305-0403-0815	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S L, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	32	6716	0	214912	0	214912	0	232105	Россия
					0	0	0	0	–	17193		

Итого	**1 213 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	445 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	496
- материалы, изделия и конструкции, тенге	232 208
Накладные расходы, тенге	437 501
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 860
Всего	**1 213 110**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	22 685
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 235 795**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**1 269 161**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**120 223**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 148 938**
НДС (12 %)	**137 873**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 286 811**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

"ЖАРДЕМ"

"РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР"

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 26

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.2 Выше 0.000										
1	65	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	112	1331,41	13,9	149118	1557	20568	124462	295466	
						1133,87	0,08	126993	9	–	21886		
2	69	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	731		52632		52632		56843	Россия
						0	0	0	0		4211		
3	71	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	13		4160		4160		4493	Казахстан
						0	0	0	0		333		
4	75	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	384	370		142080		142080		153446	Казахстан

					0	0	0	0		11366		
5	76 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	(водомер)	145	470,37	24,61	68204	3568	2213	62715	141393	
					430,5	10,84	62423	1572	–	10474		
6	79 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	145	731		105995		105995		114475	Россия
					0	0	0	0		8480		
7	80 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	145	937,5	135,5	135937	19647	2102	117516	273729	
					787,5	39,49	114188	5726	–	20276		
8	81 2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	145	10228		1483060		1483060		1601705	Россия
					0	0	0	0		118645		
9	83 2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	728		104832		104832		113219	Казахстан
					0	0	0	0		8387		
10	84 2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	145	370		53650		53650		57942	Казахстан
					0	0	0	0		4292		
11	86 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	202	5		1010		1010		1091	Казахстан
					0	0	0	0		81		

<u>Раздел 2 Система Т3, Т4</u>

2.2 Выше 0.000

12	137	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	225	1339,18	13,9	301315	3128	43068	250033	595456	
						1133,86	0,08	255119	17	–	44108		
13	161	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	218	370		80660		80660		87113	Казахстан
						0	0	0	0		6453		
14	163	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	145	470,37	24,61	68204	3568	2213	62715	141393	
						430,5	10,84	62423	1572	–	10474		
15	166	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	145	731		105995		105995		114475	Россия
						0	0	0	0		8480		
16	167	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	145	937,5	135,5	135937	19647	2102	117516	273729	
						787,5	39,49	114188	5726	–	20276		
17	168	2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	145	10228		1483060		1483060		1601705	Россия
						0	0	0	0		118645		
18	171	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	145	370		53650		53650		57942	Казахстан
						0	0	0	0		4292		
19	173	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	5		420		420		454	Казахстан
						0	0	0	0		34		

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 Ниже 0.000

20	187	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,829	69353,44	1024,13	57494	849	40842	12283	75359
						19062,73	433,05	15803	359	–	5582	
21	188	2113-0816-3548	Шланги	м	20	455		9100		9100		9828
						0	0	0	0		728	

3.2 Выше 0.000

22	202	2302-0601-0609	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100	шт.	4	606		2424		2424		2618 Казахстан
						0	0	0	0		194	
23	203	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	320		640		640		691 Казахстан
						0	0	0	0		51	

Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование

24	221	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	72	3060,58	156,21	220362	11247	38406	172326	424103
						2370,96	71,31	170709	5134	–	31415	
25	223	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	72	2407,69	78,75	173354	5670	15490	151665	351021
						2113,81	35,64	152194	2566	–	26002	
26	226	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	144	792,17	0,12	114073	17	4789	107082	238847
						758,8	–	109267	–	–	17692	
27	228	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	72	2078,92	59,07	149682	4253	23674	121223	292577
						1691,04	26,97	121755	1942	–	21672	
28	230	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	72	2632,25	309,61	189522	22292	15036	158726	376108
						2113,81	135,71	152194	9771	–	27860	

29	232 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	72	792,18	0,13	57037	9	2394	53541	119424
					758,81	–	54634	–	–	8846	
30	236 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	232	817,75	–	189717	–	124668	63748	273742
					280,38	–	65049	–	–	20277	

Итого	**7 850 387**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 576 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 020 933
Накладные расходы, тенге	1 575 551
Сметная прибыль (8 %), тенге	581 512
Всего	**7 850 387**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	146 802
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**7 997 189**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**8 213 113**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**777 995**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**7 435 118**
НДС (12 %)	**892 214**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 327 332**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 27

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 01 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатац / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Включить										
			Раздел 6. Санитарно-техническое оборудование										
1	71	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	2407,5	78,5	4815	157	430	4214	9751	
						2114	36	4228	72	–	722		
2	74	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	792	–	1584	–	66	1488	3318	
						759	–	1518	–	–	246		
3	76	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	2	681,5	–	1363	–	802	550	2066	
						280,5	–	561	–	–	153		
4	77	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	2	2079	59	4158	118	658	3367	8127	
						1691	27	3382	54	–	602		

Итого	**23 262**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 956
Накладные расходы, тенге	9 619
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 723
Всего	**23 262**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	435
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**23 697**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**24 337**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**2 305**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**22 032**
НДС (12 %)	**2 644**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24 676**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 28
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 01 (2-1-9))

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
1	6	1116-0501-0212	Подводки гибкие. Монтаж (прим.) НР = 98 %	м подводок	72	280,39	–	20188	–	–	19784	43170	
						280,39	–	20188	–	–	3198		

Итого	**43 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 188
Накладные расходы, тенге	19 784
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 198
Всего	**43 170**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	807
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**43 977**

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**45 164**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**4 278**
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**40 886**
НДС (12 %)	**4 906**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45 792**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 2 от 8 января 2019г.

Акт № 29

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-8)

Узел учета тепловой энергии жилого дома (общий)

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатац / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2910-1000-1000(пл)	Монтаж узла учета тепловой энергии	шт	1	80357 / 0	/ 0	80357 / 0	/ 0	80357 /	/ 6429	86786	
2	2	5800-0000-0000(пл)(об)	Стоимость теплового счетчика д.80мм в комплекте с вычислителем ВКТ-7, расходомером Питерфлоу РС-80, термометр КТПТР, гильзой под термометр, УСПД (модем)	компл.	1	469415 / 0	/ 0	469415 / 0	/ 0	– / 469415	/ 0	469415	Россия
			Итого					**556 201**					
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					80 357					

- оборудование, тенге	469 415
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 429
Всего	**556 201**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 623
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**557 824**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**572 885**
Понижающий коэффициент (0,905274)	**54 267**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**518 618**
НДС (12 %)	**62 234**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**580 852**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: