ЗАКАЗЧИК: АЙДАКОВ А.Ф.

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "ГОРИЗОНТ" ПО АДРЕСУ: ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,67

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2015ГОДА

НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЗДАНИИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "ГОРИЗОНТ"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм(материал заказчика) м	84	59,48	3,96	4996	333	5773	0,3	25
				52,2	1,49	4385	125	128	0,01	1
2	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм(материал заказчика) м	96	59,48	3,96	5710	380	6597	0,3	29
				52,2	1,49	5011	143	128	0,01	1
3	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм(материал заказчика) м	112	59,48	3,96	6662	444	7697	0,3	33
				52,2	1,49	5846	167	128	0,01	1
4	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов	226	77,31	7,95	17472	1797	19801	0,37	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм(материал заказчика)		65,48	2,97	14798	671	128	0,01	3
5	Е0116-9-2	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм(материал заказчика) м	24	139,76	15,99	3354	384	3751	0,66	16
				116,1	5,99	2786	144	128	0,03	1
6	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	518	10,99	-	5693	-	7088	0,05	26
				10,69	-	5537	-	128	-	-
7	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	24	11,13	-	267	-	328	0,05	1
				10,69	-	257	-	128	-	-
8	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов(материал заказчика) 1кВт	115,8976	181,44	35,77	21029	4146	18559	0,7	81
				111,7	13,4	12946	1553	128	0,07	8
9	Е0146-30-4	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	48	59,11	28,22	2837	1355	1995	0,18	8
				30,89	10,67	1483	512	100	0,05	3
10	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных(материал заказчика) комплект	56	62,81	-	3517	-	1661	0,12	7
				23,18	-	1298	-	128	-	-
11	Е0116-15-1	-Установка вентилей, кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм(материал заказчика) 1шт	102	473,47	39,24	48294	4002	35251	1,47	150
				254,25	15,75	25934	1606	128	0,07	7
12	Е0116-15-2	-Установка вентилей, кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм(материал заказчика) 1шт	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
				254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
13	Е0116-15-3	-Установка вентилей, кранов на трубопроводах из стальных	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. до 100 мм(материал заказчика)		447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
			1шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			126823	13452			482
			----			---	---			---
			Тенге			83974	5163			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2837	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1995	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2294	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123986	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29368	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87141	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			111541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16731	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			249659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103872	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			254781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		563
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106167	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ								
14	Е0146-30-4	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4	59,11	28,22	236	113	166	0,18	1
				---	---	---	---	---	---	---
				30,89	10,67	124	43	100	0,05	-
			отверст.							
15	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм(материал заказчика)	8	141,5	0,64	1132	5	1090	0,58	5
				---	---	---	---	---	---	---
				106,2	0,25	850	2	128	-	-
			м							
16	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм(материал заказчика)	32	150,08	1,43	4803	46	4216	0,56	18
				---	---	---	---	---	---	---
				102,38	0,54	3276	17	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным(материал заказчика) м	9	636,62	39,24	5730	353	4640	2,22	20
				387	15,75	3483	142	128	0,07	1
18	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/(материал заказчика) комплект	6	237,78	13,9	1427	83	1279	0,93	6
				162	4,5	972	27	128	0,03	-
19	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды(материал заказчика) комплект	8	460,28	21,53	3682	172	3640	1,95	16
				346,5	9	2772	72	128	0,04	-
20	Е0117-2-3	-Установка смесителей(материал заказчика) комплект	8	143,32	1,57	1147	13	1290	0,7	6
				126	-	1008	-	128	-	-
21	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм(материал заказчика) шт	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
				254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
22	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм(материал заказчика) 1шт м	42	318,09	12,19	13360	512	15970	1,64	69
				292,5	4,57	12285	192	128	0,02	1
23	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм(материал заказчика) м	42	249,83	7,9	10493	332	12617	1,29	54
				231,75	2,95	9734	124	128	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			48637	2178			214
			Тенге			38062	839			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48401	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38735	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7437	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46172	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			104288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46363	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			175461	15630			695
			----			---	---			---
			Тенге			122036	6002			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2161	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2485	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172387	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37764	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125876	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			353519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150045	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			359068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152530	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,3997				861655				
		НДС 12%				103399				
		ИТОГО С НДС				965054тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА