Заказчик:ЖОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "МАКСЕР"
Договор № 221-25-ДП от 18.05.2010г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли Таласского РУТ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ июнь **2010 г.**

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)								
			из них						
	с начала года	в отчетном месяце	с начала строительства	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат	дополн расходы	Налог на добавленную стоимость	в т. ч. За отчетный месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Таласского РУТ	6 994 099,27	6 994 099,27						749 367,78	749 367,78
Возврат аванса		2 098 230,00							
К оплате:		**4 895 869,27**							

Заказчик:

Генеральный директор ЖОДТ **Сартбаев Д.А.**

Главный бухгалтер ЖОДТ **Мамырова А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Максер" **Аманбеков С.**

Заказчик ЖОДТ АО "Казахтелеком"

Подрядчик ТОО "МАКСЕР"
Договор № 221-25-ДП от 18.05.2010г.

Форма КС-2

Наименование стройки - **Капитальный ремонт кровли здания Таласского РУТ г. Каратау**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт кровли здания Таласского РУТ г. Каратау"**

АКТ №3
выполненых работ за июнь 2010г.

Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1080	58,04	5,23	62688	5651	62030	0,35	373
		м2		52,81	0,82	57037	881	107,1	0,01	6
2	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1080	28,98	3,17	31298	3421	30481	0,18	196
		м2		25,81	0,54	27877	583	107,1	0,01	6
3	C2003-82	Краны на автомобильном ходу, 16 т	16	1735,62	1735,62	27770	27770	695	--	--
		маш-ч		--	361,80	--	5789	12	2,10	34
4	E0110-14-1	Установка стропил/150х50	4,5	22763,01	501,42	102434	2256	23705	30,50	137
		м3		4688,55	189,00	21098	851	108	0,93	4
5	E0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	120	334,89	4,46	40187	536	6715	0,35	42
		м2		51,54	0,71	6185	85	107,1	0,01	1
6	E0158-14-2	Устройство обрешетки из брусков 50х50мм	1040	217,64	3,06	226350	3182	39016	0,24	244
				34,54	0,49	35917	512	107,1	0,01	6

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профнастила	м2	1040	1412,95	12,30	1469468	12792	424697	2,36	2454
					376,67	4,62	391738	4805	107,1	0,02	23
8	С	Шурупы кровельные	м2	6500	4,91	--	31888	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Е0158-18-11	Устройство фартуков	шт	120	951,93	1,21	114231	145	7636	0,38	46
					59,14	0,28	7096	33	107,1	--	--
10	Е0109-35-1	Монтаж ограждений из арматуры	м2	1,16	23646,25	941,52	27382	1090	18520	119,37	138
					19592,55	151,88	22688	176	81	0,74	1
11	С	арматура диам 16 мм/стойки	т	190	54,45	--	10346	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С	арматура диам 14 мм/	кг	968	54,45	--	52712	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	С	болт для крепления стойки длиной 10 см	кг	120	24,53	--	2943	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	Е0162-29-7	Окраска масляными составами решетки	шт	84	179,36	0,05	15067	4	11327	0,89	74
					142,67	0,02	11984	2	94,5	--	--
15	Е0158-18-5	Устройство конька	м2	68	639,82	1,52	43508	104	6595	0,58	39
					90,31	0,24	6141	16	107,1	--	--
16	С	Конек	м	68	166,80	--	11342	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	Е0158-18-1	Устройство снегозадержателей	шт	120	458,94	1,15	55073	138	9124	0,40	49
					70,80	0,19	8496	23	107,1	--	--
18	С	Снегозадержатель	м2	120	68,68	--	8242	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы									
19	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	23,62	27,10	--	640	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С010333-А10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	23,62	79,66	--	1882	--	391	0,39	9
		т		18,38	--	434	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2335442**	**57090**			**3802**
			Тенге			**596693**	**13756**			**83**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2308068				
	Материалы -		Тенге			1558503				
	Всего заработная плата -		Тенге				587584,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117474				
	Транспортные расходы -		Тенге			1882				
		Накладные расходы -	Тенге			622410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93362,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3106308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4057
		Сметная заработная плата -	Тенге				680946,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27382				
	Материалы -		Тенге			3604				
	Всего заработная плата -		Тенге				22864,00			
		Накладные расходы -	Тенге			18520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2778,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2754				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				25642,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3154955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4205
		Сметная заработная плата -	Тенге				706588,00			
		В ценах 2010г. К=1,8232				5 752 113,96				
		ИТОГО:				5 752 113,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				115 042,28				
		командировочные				377 575,48				
		ИТОГО:				6 244 731,72				
		Налог на добавленную стоимость 12%				749 367,81				
		Итого по акту				6 994 099,52				

Подрядчик: Директор ТОО "МАКСЕР" С.Аманбеков

Заказчик: Генеральный директор ЖОДТ Д.Сартбаев

Начальник центра ЭХО Б.Ногайбаев

Ведущий специалист цеха ЭХО А.Утеулиев

Директор Таласский РУТ М.Алимбектеги