Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	361 012 280,52									
За отчетный период	57 107 052,60	50 988 439,82							6 118 612,78	**57 107 052,60**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома № 7,8, мкр. Аэропорт, земельный участок № 7. Блок Б**

АКТ № 26

приемки выполненых работ за июль

(период с 26 июня 2017-25 июля 2017 года.)

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 9-го этаж Блок"Б"								
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	57	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**	53,9	6056,11	1397,97	326424	75351	133382	4,91	265
			м3 кладки		3828,23	360,00	206342	19404	50,8	0,43	23
			Накладные расходы -		*2474,61*		*133382*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*36784*				
			Сметная стоимость				*496590*				
2	58	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	7,3843	39685,48	--	293049	--	12425	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1682,66*		*12425*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3309,45*		*24438*				
			Сметная стоимость				*329912*				
3	59	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	4,3659	46025,03	--	200941	--	8520	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1951,46*		*8520*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3838,12*		*16757*				
			Сметная стоимость				*226218*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наружные стены чердака толщ.380мм и парапетная часть 640мм								
4	**60**	**11-080201-1002 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**38,25**	**24865,85**	**954,67**	**951119**	**36516**	**142498**	**6,31**	**241**
			м3 кладки		**4801,47**	**242,79**	**183656**	**9287**	**50,8**	**0,29**	**11**
			Накладные расходы -		*3725,44*		*142498*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2287,30*		*87489*				
			Сметная стоимость				*1181107*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
5	**65**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**51,6**	**22404,38**	**1316,79**	**1156066**	**67946**	**144671**	**4,38**	**226**
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**163356**	**17280**	**50,8**	**0,40**	**21**
			Накладные расходы -		*2803,71*		*144671*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2016,65*		*104059*				
			Сметная стоимость				*1404796*				
6	**69**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**7,5**	**23920,29**	**1086,35**	**179402**	**8148**	**25416**	**5,53**	**41**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**31560**	**2072**	**50,8**	**0,33**	**2**
			Накладные расходы -		*3388,79*		*25416*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2184,73*		*16385*				
			Сметная стоимость				*221203*				
			Стены лоджий толщ.380мм								
7	**72**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**5,7**	**24929,06**	**1316,79**	**142096**	**7506**	**16940**	**4,54**	**26**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**18704**	**1909**	**50,8**	**0,40**	**2**
			Накладные расходы -		*2971,99*		*16940*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2232,08*		*12723*				
			Сметная стоимость				*171759*				
			Основное армирование наружных стен многослойной кладки толщ.640мм								
8	**83**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,641**	**44722,08**	**1276,60**	**28667**	**818**	**16116**	**56,40**	**36**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**27849**	**290**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*16116*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*3583*				
			Сметная стоимость				*48365*				
9	**84**	**21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**168**	**613,90**	**--**	**103135**	**--**	**4373**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*26,03*		*4373*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*8601*				
			Сметная стоимость				*116109*				
			Армирование простенков (лист АС-114)								
			==========								
10	**89**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,7881**	**44722,08**	**1276,60**	**35245**	**1006**	**19814**	**56,40**	**44**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**34239**	**356**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*19814*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*4405*				
			Сметная стоимость				*59464*				
11	**90**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,7881**	**13423,00**	**630,41**	**10579**	**497**	**5512**	**16,88**	**13**
			т		**12517,20**	**190,90**	**9865**	**150**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*5512*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1287*				
			Сметная стоимость				*17378*				
12	**92**	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**0,7881**	**140794,70**	**--**	**110960**	**--**	**4705**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5969,70*		*4705*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*9253*				
			Сметная стоимость				*124918*				
			Армирование стен 9-го этажа (лист АС-104)								
			==========								
13	**93**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,065**	**44722,08**	**1276,60**	**2907**	**83**	**1634**	**56,40**	**4**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**2824**	**29**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*1634*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*363*				
			Сметная стоимость				*4905*				
14	**94**	**21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**18**	**613,90**	**--**	**11050**	**--**	**469**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26,03*		*469*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*921*				
			Сметная стоимость				*12440*				
			Армирование стен в местах вентканалов								
			==========								
15	**95**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,3699**	**44722,08**	**1276,60**	**16543**	**472**	**9300**	**56,40**	**21**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**16070**	**167**	**50,8**	**0,54**	**--**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*25141,70*		*9300*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*2067*				
			Сметная стоимость				*27910*				
16	**96**	**21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**97**	**613,90**	**--**	**59548**	**--**	**2525**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26,03*		*2525*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*4966*				
			Сметная стоимость				*67039*				
			Утепление многослойных стен								
			==========								
			Транспорт утеплителя								
			==========								
17	**98**	**41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка**	**3,285**	**517,00**	**--**	**1698**	**--**	**72**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*21,92*		*72*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,11*		*142*				
			Сметная стоимость				*1912*				
18	**99**	**41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка**	**3,285**	**517,00**	**--**	**1698**	**--**	**72**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*21,92*		*72*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,11*		*142*				
			Сметная стоимость				*1912*				
19	**100**	**41-010202-2902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км**	**3,285**	**6303,93**	**--**	**20708**	**--**	**878**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*267,29*		*878*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*525,70*		*1727*				
			Сметная стоимость				*23313*				
20	**101**	**41-010202-2991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км**	**394,2**	**25,94**	**--**	**10226**	**--**	**434**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1,10*		*434*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*853*				
			Сметная стоимость				*11512*				
			Армошвы (лист АС-107) ==========								
21	**113**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/**	**114,009**	**905,38**	**6,70**	**103222**	**764**	**21680**	**0,38**	**44**
			м2 поверхности		**283,27**	**3,35**	**32295**	**382**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*134894*				
22	**115**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1,2405**	**9783,81**	**818,22**	**12137**	**1015**	**6347**	**11,60**	**14**
			т		**8935,60**	**363,86**	**11085**	**451**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		*5116,30*		*6347*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*1479*				
			Сметная стоимость				*19962*				
23	**116**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**1,2405**	**13423,00**	**630,41**	**16651**	**782**	**8676**	**16,88**	**21**
			т		**12517,20**	**190,90**	**15528**	**237**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*8676*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*2026*				
			Сметная стоимость				*27353*				
24	**117**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,9257**	**119794,31**	**--**	**110894**	**--**	**4702**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5079,28*		*4702*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*9248*				
			Сметная стоимость				*124844*				
25	**118**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,15**	**111925,97**	**--**	**16789**	**--**	**712**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4745,66*		*712*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*1400*				
			Сметная стоимость				*18901*				
26	**119**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**0,0365**	**140794,70**	**--**	**5139**	**--**	**218**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5969,70*		*218*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*429*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*5785*				
			Перемычки 9-й этаж								
27	**120**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**49**	**280,68**	**138,65**	**13753**	**6794**	**5297**	**0,15**	**7**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**5518**	**1764**	**62,1**	**0,04**	**2**
			Накладные расходы -		*108,11*		*5297*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*1524*				
			Сметная стоимость				*20574*				
28	**122**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/**	**0,238**	**-53110,39**	**--**	**-12640**	**--**	**-536**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*536*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1054*				
			Сметная стоимость				*-11050*				
29	**123**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/**	**0,352**	**53110,39**	**--**	**18695**	**--**	**793**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*793*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1559*				
			Сметная стоимость				*21047*				
30	**126**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/**	**0,052**	**53110,39**	**--**	**2762**	**--**	**117**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*117*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*230*				
			Сметная стоимость				*3109*				
31	**127**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/**	**1,44**	**53110,39**	**--**	**76479**	**--**	**3243**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3243*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*6378*				
			Сметная стоимость				*86099*				
32	**132**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/**	**0,099**	**-53110,39**	**--**	**-5258**	**--**	**-223**	**--**	**--**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*223*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*438*				
			Сметная стоимость				*-4597*				
33	134	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 17-2 13шт/	0,364	53110,39	--	19332	--	820	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*820*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1612*				
			Сметная стоимость				*21764*				
34	135	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0525	64956,57	12724,83	3410	668	1693	56,50	3
			т конструкций		42992,55	3465,81	2257	182	60,9	3,60	--
			Накладные расходы -		*32246,93*		*1693*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*408*				
			Сметная стоимость				*5511*				
35	136	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.3.9 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 32:25 1,28 4173.0,28 1168/	0,0525	343799,56	--	18049	--	765	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14577,10*		*765*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28670,13*		*1505*				
			Сметная стоимость				*20319*				
36	137	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	1,67383	64,67	1,07	108	2	31	0,03	--
			м2		28,07	0,17	47	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,70*		*31*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*11*				
			Сметная стоимость				*150*				
37	138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	3,34765	50,12	0,83	168	3	39	0,02	--
			м2		16,82	0,17	56	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*39*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*17*				
			Сметная стоимость				*224*				
			Ограждения балконов ==========								
38	141	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	333,75	3437,96	137,14	1147419	45772	242303	1,43	477

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		**1060,40**	**35,33**	**353909**	**11791**	**50,8**	**0,04**	**14**
			Накладные расходы -		*726,00*		*242303*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,12*		*111178*				
			Сметная стоимость				*1500900*				
39	**142**	**21-050309-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	**294,948**	**320,26**	**--**	**94460**	**--**	**4005**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13,58*		*4005*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,71*		*7877*				
			Сметная стоимость				*106342*				
40	**143**	**21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,75103**	**129404,34**	**--**	**97187**	**--**	**4121**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5486,74*		*4121*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10791,29*		*8105*				
			Сметная стоимость				*109412*				
41	**144**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0355**	**111925,97**	**--**	**3973**	**--**	**168**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4745,66*		*168*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*331*				
			Сметная стоимость				*4473*				
42	**145**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,04097**	**119794,31**	**--**	**4908**	**--**	**208**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5079,28*		*208*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*409*				
			Сметная стоимость				*5525*				
43	**146**	**11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**345,98**	**183,35**	**--**	**63435**	**--**	**36281**	**0,22**	**76**
			м2 стен (без вычета проемов)		**183,35**	**--**	**63435**	**--**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*104,86*		*36281*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,06*		*7977*				
			Сметная стоимость				*107693*				
44	**158**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**68,275**	**519,91**	**24,81**	**35497**	**1694**	**22094**	**0,55**	**38**
			м трубопровода		**469,89**	**9,07**	**32082**	**620**	**60,4**	**0,01**	**1**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*323,60*		*22094*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,48*		*4607*				
			Сметная стоимость				*62198*				
45	159	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**68,275**	**431,23**	**--**	**29442**	**--**	**1248**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,28*		*1248*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*2455*				
			Сметная стоимость				*33146*				
46	160	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**9,86028**	**252,12**	**--**	**2486**	**--**	**1510**	**0,34**	**3**
			м2		**252,12**	**--**	**2486**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*153,14*		*1510*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,42*		*320*				
			Сметная стоимость				*4316*				
47	161	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**9,86028**	**64,67**	**1,07**	**638**	**11**	**184**	**0,03**	**--**
			м2		**28,07**	**0,17**	**277**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*184*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*66*				
			Сметная стоимость				*888*				
48	162	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**9,86028**	**50,12**	**0,83**	**494**	**8**	**116**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**166**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*116*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*49*				
			Сметная стоимость				*658*				
49	163	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**35,51**	**65589,18**	**415,44**	**2329072**	**14752**	**832115**	**55,16**	**1959**
			м3 заделки		**38799,54**	**200,93**	**1377772**	**7135**	**50,8**	**0,24**	**9**
			Накладные расходы -		*23433,26*		*832115*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7121,79*		*252895*				
			Сметная стоимость				*3414082*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7870763**	**270607**			**3560**
				Тенге			**2591378**	**73511**			**88**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7784364**				
	163		Материалы -	Тенге			**3713346**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**2629748**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**618043**				
			Местные материалы -	Тенге			**593360**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**34331**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1722683**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**760564**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10267610				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3606
			Сметная заработная плата -	Тенге				2629748			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21460				
			Материалы -	Тенге			485				
			Всего заработная плата -	Тенге				2439			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18049				
			Накладные расходы -	Тенге			2458				
			Сметная прибыль -	Тенге			1913				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25831				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2439			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64939				
			Материалы -	Тенге			1721				
			Всего заработная плата -	Тенге				32701			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29442				
			Накладные расходы -	Тенге			23342				
			Сметная прибыль -	Тенге			7063				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95344				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
			Сметная заработная плата -	Тенге				32701			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10388785				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3648
			Сметная заработная плата -	Тенге				2664889			
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 9-го этажа Блок"Б".								
			Плиты перекрытия								
50	**170**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**49**	**4868,55**	**698,90**	**238559**	**34246**	**84752**	**2,74**	**134**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**106024**	**9275**	**62,1**	**0,23**	**11**
			Накладные расходы -		*1729,62*		*84752*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*25865*				
			Сметная стоимость				*349175*				
51	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**24**	**3741,78**	**530,76**	**89803**	**12738**	**31759**	**2,10**	**50**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**39800**	**3380**	**62,1**	**0,17**	**4**
			Накладные расходы -		*1323,31*		*31759*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*9725*				
			Сметная стоимость				*131287*				
52	**172**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				
53	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**	**7,4674**	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
54	**174**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	**31**	**27060,67**	**--**	**838881**	**--**	**35569**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1147,37*		*35569*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*69956*				
			Сметная стоимость				*944405*				
55	**175**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д**	**4,1138**	**3955,64**	**--**	**16273**	**--**	**690**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*690*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1357*				
			Сметная стоимость				*18320*				
56	**176**	**21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21908,59**	**--**	**21909**	**--**	**929**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24665*				
57	**177**	**21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	**10**	**21471,54**	**--**	**214715**	**--**	**9104**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*17906*				
			Сметная стоимость				*241724*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*746,85*		*747*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*1469*				
			Сметная стоимость				*19830*				
59	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК949-92 марки ПБ 41-8-8д	3,239	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*543*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14424*				
60	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость				*261161*				
61	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*364,16*		*364*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*716,22*		*716*				
			Сметная стоимость				*9669*				
62	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	1,6112	3955,64	--	6373	--	270	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*531*				
			Сметная стоимость				*7175*				
63	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Плиты балконов над 8 эт. **==========**								
64	193	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12**	0,08	8770,70	--	702	--	30	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*30*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*59*				
			Сметная стоимость				*790*				
65	194	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12**	6,54	-8770,70	--	-57360	--	-2432	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*2432*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*4783*				
			Сметная стоимость				*-50145*				
			Перемычки **==========**								
66	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
67	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/**	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки **==========**								
			Монолитный участок МУ-1 **==========**								
68	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0089	114687,56	--	1021	--	43	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*43*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*85*				
			Сметная стоимость				*1149*				
70	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,032	111925,97	--	3582	--	152	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*152*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*299*				
			Сметная стоимость				*4033*				
			Монолитный участок МУ-2								
71	216	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,254	28195,54	1006,90	7162	256	1115	8,06	2
			м3		6052,42	263,64	1537	67	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*1115*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*662*				
			Сметная стоимость				*8939*				
72	217	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,004	114687,56	--	459	--	19	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*19*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*38*				
			Сметная стоимость				*517*				
73	218	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0428	111925,97	--	4790	--	203	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*203*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*399*				
			Сметная стоимость				*5393*				
			Монолитный участок МУ-3								
74	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
75	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0189	13423,00	630,41	254	12	132	16,88	--
			т		12517,20	190,90	237	4	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*132*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*31*				
			Сметная стоимость				*417*				
76	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0056	115630,62	--	648	--	27	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*27*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*54*				
			Сметная стоимость				*729*				
77	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0021	119794,31	--	252	--	11	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*11*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*21*				
			Сметная стоимость				*284*				
78	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0019	114687,56	--	218	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
			Анкера ==========								
79	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0975	178201,23	10326,49	17375	1007	10319	170,00	17
			т стальных элементов		150934,50	895,81	14716	87	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*10319*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2216*				
			Сметная стоимость				*29910*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1748	111925,97	--	19565	--	830	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*830*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*1632*				
			Сметная стоимость				*22026*				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2								
			==========								
81	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0061	311342,73	773,37	1899	5	564	198,00	1
			т		156358,62	344,26	954	2	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*564*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*197*				
			Сметная стоимость				*2660*				
			Утепление перекрытия								
			==========								
82	227	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	537	478,08	16,62	256731	8926	51709	0,16	83
			м2 изолируемой поверхности		126,76	2,54	68071	1366	56,4	--	2
			Накладные расходы -		*96,29*		*51709*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,95*		*24675*				
			Сметная стоимость				*333115*				
83	228	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	437	335,83	75,59	146757	33032	70064	0,30	131
			м2 утепляемого покрытия		222,46	26,03	97216	11374	56,4	0,03	13
			Накладные расходы -		*160,33*		*70064*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,69*		*17346*				
			Сметная стоимость				*234167*				
			Покрытие над машинным помещением								
			==========								
			Плиты перекрытий								
			==========								
84	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	4868,55	698,90	14606	2097	5189	2,74	8
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	6491	568	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*1729,62*		*5189*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*1584*				
			Сметная стоимость				*21378*				
85	233	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	3741,78	530,76	3742	531	1323	2,10	2
			шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	1658	141	62,1	0,17	--
			Накладные расходы -		*1323,31*		*1323*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*405*				
			Сметная стоимость				*5471*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	234	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92	2	21050,82	--	42102	--	1785	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*892,55*		*1785*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*3511*				
			Сметная стоимость				*47398*				
87	235	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	4,2496	3955,64	--	16810	--	713	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*713*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1402*				
			Сметная стоимость				*18925*				
88	236	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	1	27060,67	--	27061	--	1147	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1147,37*		*1147*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*2257*				
			Сметная стоимость				*30465*				
89	239	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	3741,78	530,76	11225	1592	3970	2,10	6
			шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	4975	422	62,1	0,17	1
			Накладные расходы -		*1323,31*		*3970*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*1216*				
			Сметная стоимость				*16411*				
90	240	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	0,24	21471,31	--	5153	--	218	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*910,38*		*218*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,54*		*430*				
			Сметная стоимость				*5801*				
			Монолитная плита МП-1								
91	241	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,95	25960,58	827,60	50623	1614	6616	5,75	11
			м3		4317,79	216,21	8420	422	48,5	0,26	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*3392,96*		*6616*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2348,28*		*4579*				
			Сметная стоимость				*61818*				
92	242	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,18868**	**13423,00**	**630,41**	**2533**	**119**	**1320**	**16,88**	**3**
			т		**12517,20**	**190,90**	**2362**	**36**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*1320*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*308*				
			Сметная стоимость				*4161*				
93	243	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,18868**	**111925,97**	**--**	**21118**	**--**	**895**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4745,66*		*895*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*1761*				
			Сметная стоимость				*23774*				
94	244	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,00695**	**311342,73**	**773,37**	**2164**	**5**	**642**	**198,00**	**1**
			т		**156358,62**	**344,26**	**1087**	**2**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*92424,26*		*642*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*224*				
			Сметная стоимость				*3031*				
95	245	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**0,1651**	**47789,58**	**10806,44**	**7890**	**1784**	**3652**	**42,50**	**7**
			т		**35581,43**	**4167,01**	**5874**	**688**	**48,5**	**4,38**	**1**
			Накладные расходы -		*22121,65*		*3652*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5592,90*		*923*				
			Сметная стоимость				*12466*				
96	246	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 38:25 1,52 4173.0,52 2170)**	**0,1651**	**256160,17**	**--**	**42292**	**--**	**1793**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10861,19*		*1793*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21361,71*		*3527*				
			Сметная стоимость				*47612*				
97	247	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**6,68655**	**64,67**	**1,07**	**432**	**7**	**125**	**0,03**	**--**
			м2		**28,07**	**0,17**	**188**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*125*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*45*				
			Сметная стоимость				*602*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	248	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ м2	13,3731	50,12 16,82	0,83 0,17	670 225	11 2	157 54,2	0,02 --	-- --
			Накладные расходы -		*11,72*		*157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*66*				
			Сметная стоимость				*893*				

Плиты ПМ-1

99	249	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка шт. сборных конструкций	1	1853,97 979,22	786,72 200,68	1854 979	787 201	842 62,1	1,24 0,24	1 --
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				
100	250	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1 шт	7,34	8770,70 --	-- --	64377 --	-- --	2730 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*371,88*		*2730*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*5369*				
			Сметная стоимость				*72475*				

Монолитная плита ПМ-2

101	252	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,62	25960,58 4317,79	827,60 216,21	16096 2677	513 134	2104 48,5	5,75 0,26	4 --
			Накладные расходы -		*3392,96*		*2104*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2348,28*		*1456*				
			Сметная стоимость				*19656*				
102	253	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,1198	13423,00 12517,20	630,41 190,90	1608 1500	76 23	838 48,5	16,88 0,17	2 --
			Накладные расходы -		*6993,89*		*838*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*196*				
			Сметная стоимость				*2642*				
103	254	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,06084	111925,97 --	-- --	6810 --	-- --	289 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*4745,66*		*289*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*568*				
			Сметная стоимость				*7667*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	255	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02226	119794,31	--	2667	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*222*				
			Сметная стоимость				*3002*				
105	256	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,06118	118079,43	--	7224	--	306	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5006,57*		*306*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9846,88*		*602*				
			Сметная стоимость				*8133*				
106	257	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0018	117723,27	--	212	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4991,47*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9817,18*		*18*				
			Сметная стоимость				*239*				
			Монолитные участки								
107	265	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0038	-119794,31	--	-455	--	-19	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*19*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*38*				
			Сметная стоимость				*-398*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2670157**	**100275**			**471**
				Тенге			**369065**	**28435**			**33**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2627865**				
			Материалы -	Тенге			**421135**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**397501**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**75827**				
			Местные материалы -	Тенге			**1661563**				
			Накладные расходы -	Тенге			**353865**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**238538**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3220268**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**504**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				397501			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			42292				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			42292				
			Накладные расходы -	Тенге			1793				
			Сметная прибыль -	Тенге			3527				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			47612				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			3267880				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
			Сметная заработная плата -	Тенге				397501			

РАЗДЕЛ 6. Кровля

Плиты покрытия вентшахт

108	**282**	**11-070504-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	**27**	**2459,88**	**539,09**	**66417**	**14555**	**31582**	**1,89**	**51**
			шт. сборных конструкций		**1510,24**	**135,63**	**40777**	**3662**	**62,1**	**0,16**	**4**
			Накладные расходы -		*1169,72*		*31582*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,37*		*7840*				
			Сметная стоимость				*105839*				
109	**283**	**21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной ГОСТ 13015-2012**	**11,5884**	**3670,58**	**--**	**42536**	**--**	**1804**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*155,63*		*1804*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,10*		*3547*				
			Сметная стоимость				*47887*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**			**108953**	**14555**			**51**
				Тенге			**40777**	**3662**			**4**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			108953				
Материалы -				Тенге			11085				
Всего заработная плата -				Тенге				44438			
Местные материалы -				Тенге			42536				
			Накладные расходы -	Тенге			33386				
			Сметная прибыль -	Тенге			11387				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			153726				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата -	Тенге				44438			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			153726				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата -	Тенге				44438			

РАЗДЕЛ 7. Лестницы 9 й эт

Лестница N1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	326	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,5407	20476,51	7126,09	11072	3853	4742	14,10	8
			т конструкций		10729,11	1718,48	5801	929	60,9	1,59	1
			Накладные расходы -		*8770,21*		*4742*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*1265*				
			Сметная стоимость				*17079*				
111	327	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/	0,103	252377,50	--	25995	--	1102	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10700,81*		*1102*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21046,26*		*2168*				
			Сметная стоимость				*29265*				
112	331	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)	1,3627	334752,55	--	456167	--	19341	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14193,51*		*19341*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27915,68*		*38041*				
			Сметная стоимость				*513549*				
113	336	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	11,3	912,47	31,32	10311	354	6778	1,08	12
			м ступеней		852,87	13,99	9637	158	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*599,83*		*6778*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*1367*				
			Сметная стоимость				*18456*				
114	337	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	11,3	2076,27	--	23462	--	995	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*88,03*		*995*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*1957*				
			Сметная стоимость				*26413*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**527007**	**4207**			**20**
				Тенге			**15439**	**1087**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33773**				
			Материалы -	Тенге			**320**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**9795**			
			Местные материалы -	Тенге			**23462**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			7773				
			Сметная прибыль -	Тенге			3324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44869				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
			Сметная заработная плата -	Тенге				9795			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			493234				
		Материалы -		Тенге			1417				
		Всего заработная плата -		Тенге				6730			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			482162				
			Накладные расходы -	Тенге			25186				
			Сметная прибыль -	Тенге			41474				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			559893				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				6730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			604762				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата -	Тенге				16526			

РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери

Окна

115	**366**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**								
			м2 проемов	**32,918**	**1797,13**	**107,98**	**59158**	**3555**	**19589**	**1,02**	**34**
					778,74	**53,69**	**25634**	**1767**	**59,8**	**0,07**	**2**
			Накладные расходы -		*595,10*		*19589*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,38*		*6300*				
			Сметная стоимость				*85047*				
116	**367**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**								
			м2 проемов	**10,9626**	**2142,88**	**108,82**	**23492**	**1193**	**7141**	**1,11**	**12**
					846,23	**53,02**	**9277**	**581**	**59,8**	**0,07**	**1**
			Накладные расходы -		*651,41*		*7141*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,54*		*2451*				
			Сметная стоимость				*33084*				
117	**370**	**21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**								
			м2	**32,918**	**36102,08**	**--**	**1188408**	**--**	**50389**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1530,73*		*50389*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3010,62*		*99104*				
			Сметная стоимость				*1337900*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	371	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	10,9626	30091,22	--	329878	--	13987	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1275,87*		*13987*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,37*		*27509*				
			Сметная стоимость				*371374*				
			Балконные двери ==========								
119	387	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	7,56	2497,46	112,52	18881	851	5676	1,29	10
			м2 проемов		979,77	54,80	7407	414	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*750,80*		*5676*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,86*		*1965*				
			Сметная стоимость				*26522*				
120	388	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	7,56	16777,16	--	126835	--	5378	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*711,35*		*5378*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1399,08*		*10577*				
			Сметная стоимость				*142790*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1746652**	**5598**			**56**
				Тенге			**42318**	**2763**			**3**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1746652**				
			Материалы -	Тенге			**53614**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**45081**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1645122**				
			Накладные расходы -	Тенге			**102160**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**147905**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1996717**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**45081**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1996717**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**45081**			

РАЗДЕЛ 11. Полы

Полы 1-го этажа
==========