Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по стройке	504 734 250,11										
За отчетный период	7 504 527,70	6 700 471,16							804 056,54	**7 504 527,70**	

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов №7-8, мкр.Аэропорт,земельный участок №7
Блок-секция Б

АКТ №31
приемки выполненных работ
за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние сантехнические работы ОВ

Локальная смета 2-2-3
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0.000								
			Трубопроводы								
1	93	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**								
			м трубопровода	498	867,74	8,86	432135	4414	288591	1,01	503
			Накладные расходы -		858,21	3,77	427387	1877	60,4	--	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,50*		*288591*				
			Сметная стоимость		*115,78*		*57658*				
2	94	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**				*778385*				
			м	507,96	262,41	--	133294	--	5652	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,13*		*5652*				
			Сметная стоимость		*21,88*		*11116*				
3	95	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**				*150061*				
			м трубопровода	52	783,19	8,90	40726	463	27166	0,91	47
			Накладные расходы -		773,24	3,77	40208	196	60,4	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,42*		*27166*				
			Сметная стоимость		*104,45*		*5431*				
4	96	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**				*73323*				
			м	53,04	556,12	--	29497	--	1251	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*23,58*		*1251*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,38*		*2460*				
			Сметная стоимость				*33207*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**635652**	**4876**			**550**
			Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**			**467595**	**2073**			**2**
			Материалы -	Тенге			**635652**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**390**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**469669**			
			Накладные расходы -	Тенге			**162790**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**322660**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**76665**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1034976**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**469669**			**553**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1034976**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**469669**			**553**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1034976**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				**469669**			**553**
			Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**			**635652**	**4876**			**550**
			Материалы -	Тенге			**467595**	**2073**			**2**
			Всего заработная плата -	Тенге			**635652**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**390**				
			Накладные расходы -	Тенге				**469669**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**162790**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**322660**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**76665**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1034976**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**469669**			**553**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1034976**				
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге							
			ИТОГО	Тенге				**469669**			**553**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**9 314,78**				
			ИТОГО	Тенге			**1 044 290,78**				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**17 752,94**				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			**1 062 043,73**				
							1 189 488,97				
							1 070 449,01				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

125040

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "Б"

АКТ №32

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние электромонтажные работы ЭОМ

Локальная смета 2-2-5
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Заземление и молниезащита											
1	32	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	4 шт.	1774,53	112,94	7098	452	1372	0,70	3
			Накладные расходы -		572,47	27,44	2290	110	42,8	0,03	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,89*		*1372*				
			Сметная стоимость		*169,39*		*678*				
2	35	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	120 м	330,07	15,18	39609	1822	8884	0,16	19
			Накладные расходы -		130,85	3,72	15702	447	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,04*		*8884*				
			Сметная стоимость		*32,33*		*3879*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			*52373*				
				Тенге			46707	2274			22
			Стоимость монтажных работ -				17992	557			1
			Материалы -	Тенге			46707				
			Всего заработная плата -	Тенге			26441				
			Накладные расходы -	Тенге				18549			
			Сметная прибыль -	Тенге			10256				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4557				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			61520				
			Сметная заработная плата -	Тенге				18549			23

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								125040
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			61520				
				Тенге				18549			23
			РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое								
3	**91**	**С123-070202-0103 23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**275 шт.**	**208,16**	**--**	**57244**	**--**	**2427**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,83*		*2427*				
			Сметная стоимость		*17,36*		*4774*				
4	**93**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ Костанай ИП Кошалко стр.58**	**Коробка ответвительная для скрытой установки У-195**	**300 т**	**21,95**	**--**	*64445* / **6584**	**--**	**279**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*		*279*				
			Сметная стоимость		*1,83*		*549*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			*7412*				
				Тенге			**63828**	**--**			**--**
			Стоимость монтажных работ -				*--*	*--*			*--*
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**63828**				
			Накладные расходы -	Тенге			**63828**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**2706**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5323**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**71858**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**71858**				
				Тенге			**110535**	**2274**			**22**
			Стоимость монтажных работ -				**17992**	**557**			**1**
			Материалы -	Тенге			**110535**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**26441**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**18549**			
			Накладные расходы -	Тенге			**63828**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**12962**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**9880**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**133377**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**18549**			**23**
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**133377**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125040
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге				18549			23
			ИТОГО	Тенге			1 200,39				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			134 577,39				
			ИТОГО	Тенге			2 287,82				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			136 865,21				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			153 289,03				
							137 948,39				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция [illegible])

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В 125050

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "Б"

АКТ №33

приемки выполненных работ

на Внутренние слаботочные устройства СС

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

Локальная смета 2-2-6
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	4	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	200 м	192,56	5,65	38511	1129	12042	0,14	28
			Накладные расходы -		114,49	2,16	22899	431	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,21*		*12042*				
			Сметная стоимость		*20,22*		*4044*				
2	6	С123-010501-1602 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	204 м	72,54	--	14798	--	627	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*627*				
			Сметная стоимость		*6,05*		*1234*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*16659*				
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**53309**	**1129**			**28**
			Материалы -	Тенге			**22899**	**431**			--
			Всего заработная плата -	Тенге			**38511**				
			Накладные расходы -	Тенге			**14483**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**23330**			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**12042**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**4044**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**54597**				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**23330**			**28**
				Тенге			**14798**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14798				
		Накладные расходы -	Тенге			627				
		Сметная прибыль -	Тенге			1234				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				23330			28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			53309	1129			
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			22899	431			28
		Материалы -	Тенге			38511				--
		Всего заработная плата -	Тенге			14483				
		Накладные расходы -	Тенге				23330			
		Сметная прибыль -	Тенге			12042				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			54597				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				23330			28
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14798				
		Накладные расходы -	Тенге			14798				
		Сметная прибыль -	Тенге			627				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1234				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			71257				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге				23330			28
		ИТОГО	Тенге			641,31				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			71 898,31				
		ИТОГО	Тенге			1 222,27				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			73 120,58				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			81 895,05				
						73 699,28				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

126060

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "Б"

АКТ №34
приемки выполненных работ
за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 год

на Лифты

Локальная смета 2-2-7
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монтаж лифтового оборудования 80%								
1	1	Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	0,8 лифт	1493352,15	353212,54	1194682	282570	453356	1427,00	1142
			Накладные расходы -		1085847,11	103567,15	868678	82854	40,6	121,77	97
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566695,37*		*453356*				
			Сметная стоимость		*164803,80*		*131843*				
2	2	Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	2,4 остановка	-50377,06	-13887,13	-120905	-33329	-44919	-46,00	-110
			Накладные расходы -		-35002,78	-4174,16	-84007	-10018	40,6	-4,88	-12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18716,23*		*44919*				
			Сметная стоимость		*5527,46*		*13266*				
3	3	Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	12 м	-9892,09	--	-118705	--	-55271	-13,00	-156
			Накладные расходы -		-9892,09	--	-118705	--	40,6	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4605,90*		*55271*				
			Сметная стоимость		*1159,84*		*13918*				
			Оборудование - 20% от стоимости				*-49516*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**4**	**51-100101-1109 51-100101-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей Е160. Габариты - размеры кабины 1020х2140 мм,1100х2105; размеры шахты 1850х2550 мм,1950Х2550**	**1 комплект**	**3620538,00**	**--**	**3620538**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***153510,81***		***153511***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***301923,90***		***301924***				
			Сметная стоимость				***4075973***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4575610**	**249241**			**875**
				Тенге			**665966**	**72836**			**86**
		Стоимость оборудования -		Тенге			**3620538**				
		Накладные расходы -		Тенге			**153511**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**301924**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4075973**				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**955072**				
		Материалы -		Тенге			**39865**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**738802**			
			Накладные расходы -	Тенге			**353167**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**104659**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1412897**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**961**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**738802**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5488870**				
			ИТОГО ПО АКТУ (без стоимости оборудования):				**1412897**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**961**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**738802**			

Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге	**12 716,07**
ИТОГО без оборудоваия	Тенге	**1 425 613,07**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге	**24 235,42**
ИТОГО + **стоимость оборудования 20%**	Тенге	**2 265 043,10**
Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге	**2 536 848,27**
Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге	**2 282 969,22**

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов №7-8, мкр.Аэропорт,земельный участок №7
Блок-секция Б

АКТ №35
приемки выполненных работ
за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутреннее газоснабжение

Локальная смета 2-2-4
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Газопроводы								
1	14	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	159	518,49	24,81	82440	3944	51444	0,55	88
			м трубопровода		469,89	9,07	74712	1443	60,4	0,01	2
			Накладные расходы -		*323,54*		*51444*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,36*		*10711*				
			Сметная стоимость				*144594*				
2	15	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	47	329,76	--	15499	--	657	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,98*		*657*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,50*		*1292*				
			Сметная стоимость				*17449*				
3	16	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	112	261,22	--	29257	--	1240	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,08*		*1240*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,78*		*2440*				
			Сметная стоимость				*32937*				
			Окраска газопровода								
4	20	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	39,45	252,12	--	9946	--	6041	0,34	13
			м2		252,12	--	9946	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*153,14*		*6041*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,42*		*1279*				
			Сметная стоимость				*17266*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	39,45	54,72	1,07	2159	42	704	0,03	1
			м2		27,32	0,17	1078	7	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,85*		*704*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*229*				
			Сметная стоимость				*3092*				
6	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	78,9	50,12	0,83	3954	65	925	0,02	2
			м2		16,82	0,17	1327	13	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*925*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*390*				
			Сметная стоимость				*5269*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			143255	4052			104
				Тенге			87064	1463			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16059				
		Материалы -		Тенге			3601				
		Всего заработная плата -		Тенге				12371			
			Накладные расходы -	Тенге			7670				
			Сметная прибыль -	Тенге			1898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25628				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
			Сметная заработная плата -	Тенге				12371			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			127195				
		Материалы -		Тенге			3783				
		Всего заработная плата -		Тенге				76155			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44755				
			Накладные расходы -	Тенге			53341				
			Сметная прибыль -	Тенге			14443				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			194980				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
			Сметная заработная плата -	Тенге				76155			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			220608				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
			Сметная заработная плата -	Тенге				88526			

Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге	1 985,47
ИТОГО	Тенге	222 593,47
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге	3 784,09
ИТОГО	Тенге	226 377,56
Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге	253 542,87
Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге	228 169,17

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» [illegible]

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов №7-8, мкр.Аэропорт,земельный участок №7
Блок-секция А

АКТ №32
приемки выполненных работ
за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние сантехнические работы ОВ

Локальная смета 2-1-3

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
									9	10	11
			РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0.000								
			Трубопроводы								
1	34	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	498	867,74	8,86	432135	4414	288591	1,01	503
			м трубопровода		858,21	3,77	427387	1877	60,4	--	2
			Накладные расходы -		*579,50*		*288591*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,78*		*57658*				
			Сметная стоимость				*778385*				
2	35	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	507,96	262,41	--	133294	--	5652	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,13*		*5652*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,88*		*11116*				
			Сметная стоимость				*150061*				
3	36	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	52	783,19	8,90	40726	463	27166	0,91	47
			м трубопровода		773,24	3,77	40208	196	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*522,42*		*27166*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*5431*				
			Сметная стоимость				*73323*				
4	37	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	53,04	556,12	--	29497	--	1251	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*23,58*		*1251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,38*		*2460*				
		Сметная стоимость				*33207*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**635652**	**4876**			**550**
			Тенге			**467595**	**2073**			**2**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**635652**				
	Материалы -		Тенге			**390**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**469669**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**162790**				
		Накладные расходы -	Тенге			**322660**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**76665**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1034976**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**553**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469669**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1034976**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**553**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469669**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**635652**	**4876**			**550**
			Тенге			**467595**	**2073**			**2**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**635652**				
	Материалы -		Тенге			**390**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**469669**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**162790**				
		Накладные расходы -	Тенге			**322660**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**76665**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1034976**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**553**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469669**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1034976**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**553**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469669**			
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**9 314,78**				
		ИТОГО	Тенге			**1 044 290,78**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**17 752,94**				
		ИТОГО	Тенге			**1 062 043,73**				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**1 189 488,97**				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			**1 070 449,01**				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» [signature] Вожал С.К.

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №33

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние электромонтажные работы ЭОМ

Локальная смета 2-1-5
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Заземление и молниезащита											
1	**26**	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**4**	**-1774,53**	**-112,94**	**-7098**	**-452**	**-1372**	**-0,70**	**-3**
			шт.		**-572,47**	**-27,44**	**-2290**	**-110**	**42,8**	**-0,03**	**--**
			Накладные расходы -		***342,89***		***1372***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***169,39***		***678***				
			Сметная стоимость				***-5049***				
2	**29**	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**120**	**330,07**	**15,18**	**39609**	**1822**	**8884**	**0,16**	**19**
			м		**130,85**	**3,72**	**15702**	**447**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***74,04***		***8884***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,33***		***3879***				
			Сметная стоимость				***52373***				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**			**32511**	**1370**			**16**
				Тенге			**13412**	**337**			**--**
Стоимость монтажных работ -				Тенге			**32511**				
Материалы -				Тенге			**17728**				
Всего заработная плата -				Тенге				**13749**			
			Накладные расходы -	Тенге			**7513**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**3202**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			**43225**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13749**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			43225				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата -	Тенге				13749			
			РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое								
3	**82**	**С123-070202-0103 23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**110**	**208,16**	**--**	**22898**	**--**	**971**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***8,83***		***971***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,36***		***1909***				
			Сметная стоимость				***25778***				
4	**84**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ Костанай ИП Кошалко стр.58**	**Коробка ответвительная для скрытой установки У-195**	**120**	**21,93**	**--**	**2631**	**--**	**112**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***0,93***		***112***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1,83***		***219***				
			Сметная стоимость				***2962***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**25529**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**25529**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**25529**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1082**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**2129**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**28740**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**28740**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**58039**	**1370**			**16**
				Тенге			**13412**	**337**			**--**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**58039**				
			Материалы -	Тенге			**17728**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**13749**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**25529**				
			Накладные расходы -	Тенге			**8595**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**5331**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**71965**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13749**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**71965**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата -	Тенге				13749			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			647,69				
			ИТОГО	Тенге			72 612,69				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			1 234,42				
			ИТОГО	Тенге			73 847,10				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			82 708,75				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			74 431,55				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО "РСМ-2008" Дотаев С.С.

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №34

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние слаботочные устройства СС

Локальная смета 2-1-6
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация											
1	5	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	150	192,56	5,65	28883	847	9031	0,14	21
			м		114,49	2,16	17174	323	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*60,21*		*9031*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*3033*				
			Сметная стоимость				*40947*				
2	7	С123-010501-1602 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	153	72,54	--	11099	--	471	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,08*		*471*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*926*				
			Сметная стоимость				*12495*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**			**39982**	**847**			**21**
				Тенге			**17174**	**323**			**--**
Стоимость монтажных работ -				Тенге			**28883**				
Материалы -				Тенге			**10862**				
Всего заработная плата -				Тенге				**17498**			
			Накладные расходы -	Тенге			**9031**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**3033**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			40948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17498			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11099				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11099				
		Накладные расходы -	Тенге			471				
		Сметная прибыль -	Тенге			926				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17498			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			39982	847			21
			Тенге			17174	323			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			28883				
		Материалы -	Тенге			10862				
		Всего заработная плата -	Тенге				17498			
		Накладные расходы -	Тенге			9031				
		Сметная прибыль -	Тенге			3033				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			40948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17498			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11099				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11099				
		Накладные расходы -	Тенге			471				
		Сметная прибыль -	Тенге			926				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12495				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			53442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17498			
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			480,98				
		ИТОГО	Тенге			53 922,98				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			916,69				
		ИТОГО	Тенге			54 839,67				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			61 420,43				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			55 273,68				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» [illegible] С.К.

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №35

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 год

на Лифты

Локальная смета 2-1-7
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж лифтового оборудования 80%											
1	**1**	**Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**								
				0,8	**1493352,15**	**353212,54**	**1194682**	**282570**	**453356**	**1427,00**	**1142**
			лифт		**1085847,11**	**103567,15**	**868678**	**82854**	**40,6**	**121,77**	**97**
			Накладные расходы -		*566695,37*		*453356*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164803,80*		*131843*				
			Сметная стоимость				*1779881*				
2	**2**	**Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**								
				2,4	**-50377,06**	**-13887,13**	**-120905**	**-33329**	**-44919**	**-46,00**	**-110**
			остановка		**-35002,78**	**-4174,16**	**-84007**	**-10018**	**40,6**	**-4,88**	**-12**
			Накладные расходы -		*18716,23*		*44919*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5527,46*		*13266*				
			Сметная стоимость				*-62720*				
3	**3**	**Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**								
				12	**-9892,09**	**--**	**-118705**	**--**	**-55271**	**-13,00**	**-156**
			м		**-9892,09**	**--**	**-118705**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4605,90*		*55271*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1159,84*		*13918*				
			Сметная стоимость				*-49516*				
Оборудование - 20% от стоимости											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	51-100101-1109 51-100101-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей Е160. Габариты - размеры кабины 1020х2140 мм,1100х2105; размеры шахты 1850х2550 мм,1950Х2550**	1 комплект	**3620538,00**	--	**3620538**	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***153510,81***		***153511***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***301923,90***		***301924***				
			Сметная стоимость				***4075973***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4575610**	**249241**			**875**
			Стоимость оборудования -	**Тенге**			**665966**	**72836**			**86**
			Накладные расходы -	Тенге			**3620538**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**153511**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**301924**				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4075973**				
			Материалы -	Тенге			**955072**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**39865**				
			Накладные расходы -	Тенге				**738802**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**353167**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**104659**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1412897**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							**961**
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**738802**			
			ИТОГО ПО АКТУ (без стоимости оборудования):	Тенге			**5488870**				
			Нормативная трудоемкость -				**1412897**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							**961**
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**738802**			
			ИТОГО без оборудоваия	Тенге			**12 716,07**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**1 425 613,07**				
			ИТОГО + **стоимость оборудования 20%**	Тенге			**24 235,42**				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**2 265 043,10**				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			**2 536 848,27**				
							2 282 969,22				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция)
Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов №7-8, мкр.Аэропорт,земельный участок №7
Блок-секция А

АКТ №36
приемки выполненных работ
за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутреннее газоснабжение

Локальная смета 2-1-4
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Газопроводы								
1	14	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	159	518,49	24,81	82440	3944	51444	0,55	88
			м трубопровода		469,89	9,07	74712	1443	60,4	0,01	2
			Накладные расходы -		*323,54*		*51444*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,36*		*10711*				
			Сметная стоимость				*144594*				
2	15	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	47	329,76	--	15499	--	657	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,98*		*657*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,50*		*1292*				
			Сметная стоимость				*17449*				
3	16	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	112	261,22	--	29257	--	1240	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,08*		*1240*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,78*		*2440*				
			Сметная стоимость				*32937*				
			Окраска газопровода								
4	20	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	39,45	252,12	--	9946	--	6041	0,34	13
			м2		252,12	--	9946	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*153,14*		*6041*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,42*		*1279*				
			Сметная стоимость				*17266*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,45	54,72	1,07	2159	42	704	0,03	1
			м2		27,32	0,17	1078	7	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,85*		*704*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*229*				
			Сметная стоимость				*3092*				
6	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	78,9	50,12	0,83	3954	65	925	0,02	2
			м2		16,82	0,17	1327	13	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*925*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*390*				
			Сметная стоимость				*5269*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**143255**	**4052**			**104**
				Тенге			**87064**	**1463**			**2**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16059**				
			Материалы -	Тенге			**3601**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**12371**			
			Накладные расходы -	Тенге			**7670**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**1898**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**25628**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**12371**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**127195**				
			Материалы -	Тенге			**3783**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**76155**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**44755**				
			Накладные расходы -	Тенге			**53341**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**14443**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**194980**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**76155**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**220608**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**106**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**88526**			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**1 985,47**				
			ИТОГО	Тенге			**222 593,47**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**3 784,09**				
			ИТОГО	Тенге			**226 377,56**				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**253 542,87**				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			**228 169,17**				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" [signature] Ботман С.К