Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» ноября 2019 года

Заказчик: ***Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «КазАвтоЖол», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бурова 67***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от 29.10.2019г. ТОО «Плюс», Республика Казахстан, город Алтай, улица Промышленная, 2/1, директор Смирнов С.И.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
Тех. надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):
Авторский надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «***Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск – Зыряновск – Улкен-Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» км 131-151» (20 км)***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Восточно-Казахстанская область, район Алтай***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика ВКОФ АО «НК КазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ведомственной экспертизой Комитета автомобильных дорог МИИР РК № 478 от «28» декабря 2018г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***май 2019 года***;

месяц, год

окончание работ: ***октябрь 2019 года***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 (шесть);***

фактически, месяц: ***6 (шесть);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее приня-тых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Ремонт пучинистых мест					
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	740		740	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Расстояние перевозки 1 км	т	1295		1295	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	740		740	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 упл. грунта	740		740	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,592		0,592	
Восстановление покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б М2, толщиной Н=5 см, без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	88,5069307		88,5069307	
Ликвидация выбоин, просадок, кромочности					
Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см (сред.). Фрезерование самоходными дорожными фрезами	м2 покрытия	546		546	
Покрытие дорог асфальто-	м2	1820		1820	

бетонное однослойное толщиной Нсред= 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2					
Устройство выравнивающего слоя					
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	58,8		58,8	
Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	17581,7822		17581,7822	
Укрепление обочин					
Обочины. Укрепление ПГС толщиной 5 см	м2	63000		63000	
Устройство дорожной разметки					
Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м, сплошная 1.1	км линии	6,3		6,3	
Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	14,7		14,7	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):
всего ***390 059 897,00 тенге***, в том числе строительно-монтажных ***390 059 897,00 тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря --- ;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***390 059 897,00 тенге***,, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***390 059 897,00 тенге***,;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск – Зыряновск – Улкен-Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» км 131-151 (20 км)***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Заместитель директора

ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» ***Ахметов О.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник ОЭиБД

ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» ***Мустафин Н.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заместитель директора

ВК ОФ ТОО «Казахавтодор» ***Тәжітай Ғ.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Директор

ТОО «ПЛЮС» ***Смирнов С.И.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП