Заказчик

ТОО "Казцинк", 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул.Промышленная д.1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 970140000211

Форма Р-1

Исполнитель

ТОО "ГарантПроектСтрой", РК, ВКО, г.Риддер, 4 м-
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040018382

Основание (Договор, контракт, письмо, разрешение, приказ):

Договор № 02-01/2018-0225 от 25.04.2018 год.

Условие оплаты

Безналичный расчет

Наименование объекта:

Тишинский

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 21 | 31.07.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

**Работы по ремонту лестниц Тишинского рудника РГОК**

| Заказ ТОРО: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п.п | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии | Дата выполнения работ (оказания | Сведения о наличии отчета о | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | | Номенклатурный номер |
| | | | | | кол-во | цена за единицу в KZT | Стоимость без НДС в KZT | НДС 12% в KZT | Стоимость с НДС в KZT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | | | т | 0,727 | 47207 | 34319 | | | |
| 2 | Монтаж стоек, прогонов, балок, ригелей | | | т | 0,995 | 18541 | 18448 | | | |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | м2 | 83 | 39 | 3274 | | | |
| 4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | | м2 | 83 | 53 | 4366 | | | |
| 5 | Монтаж конструкций стен из поликорбаната | | | м2 | 81 | 1588 | 128657 | | | |
| 6 | Монтаж кровельного покрытия зданий из поликорбаната | | | м2 | 90,9 | 421 | 38249 | | | |
| 7 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | | | т | 2 | 22801 | 45603 | | | |
| 8 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | | | т | 1,713 | 47207 | 80865 | | | |
| 9 | Монтаж стоек, прогонов, балок, ригелей | | | т | 0,764 | 18541 | 14165 | | | |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | м2 | 113 | 39 | 4458 | | | |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | | м2 | 113 | 53 | 5944 | | | |
| 12 | Монтаж конструкций стен из поликорбаната | | | м2 | 65 | 1236 | 80344 | | | |
| 13 | Монтаж кровельного покрытия зданий из поликорбаната | | | м2 | 55 | 421 | 23143 | | | |
| 14 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | | | т | 0,45 | 22801 | 10261 | | | |
| 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | | | т | 0,342 | 47207 | 16145 | | | |
| 16 | Монтаж стоек, прогонов, балок, ригелей | | | т | 0,358 | 18541 | 6638 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | м2 | 35 | 39 | 1381 | | | |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | | м2 | 35 | 53 | 1841 | | | |
| 19 | Монтаж конструкций стен из поликорбаната | | | м2 | 28 | 1236 | 34610 | | | |
| 20 | Монтаж кровельного покрытия зданий из поликорбаната | | | м2 | 34 | 421 | 14307 | | | |
| 21 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | м3 | 0,3 | 3261 | 978 | | | |
| 22 | Устройство гравийн - песчанного основания под фундаменты | | | м3 | 0,08 | 1118 | 89 | | | |
| 23 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | | | м3 | 0,16 | 8337 | 1334 | | | |
| 24 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | | | 1т | 0,007 | 260361 | 1823 | | | |
| 25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | | | м3 | 0,069 | 1591 | 110 | | | |
| 26 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | м3 | 0,96 | 3261 | 3131 | | | |
| 27 | Устройство гравийн - песчанного основания под фундаменты | | | м3 | 0,04 | 1118 | 45 | | | |
| 28 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | | | м3 | 0,04 | 8337 | 333 | | | |
| 29 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | | | 1т | 0,0048 | 260361 | 1250 | | | |
| 30 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | | | м3 | 0,04 | 1591 | 64 | | | |
| 31 | Усиление в проходных тоннелях днищ монолитным железобетоном /Мн536/ - 1 шт | | | м3 | 0,5 | 21552 | 10776 | | | |
| 32 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | | м3 | 20 | 3656 | 73111 | | | |
| 33 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | | | м3 | 16,56 | 1591 | 26348 | | | |
| 34 | Разборка бетонных оснований под полы | | | м3 | 0,165 | 10125 | 1671 | | | |
| 35 | Разборка отбойного бордюра | | | м3 | 2 | 10875 | 21749 | | | |
| 36 | Устройство бетонных площадок | | | м3 | 6,65 | 1775 | 11805 | | | |
| 37 | Монтаж обрамления стен из поликорбаната уголком | | | т | 0,408 | 61277 | 25001 | | | |
| 38 | Монтаж кровельного покрытия зданий из поликорбаната | | | м2 | 51,1 | 421 | 21502 | | | |
| 39 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | | | т | 0,94 | 28324 | 26625 | | | |
| 40 | Резка труб в м/лом до кондиционных размеров | | | тн | 19,9 | 4392 | 87400 | | | |
| 41 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | | т | 19,9 | 82 | 1629 | | | |
| 42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | | | 1 рейс | 2 | 1800 | 3600 | | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | | **тенге** | | | **887388** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | | | м3 | 0,723 | 20497 | 14819 | | | |
| 2 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | | | м3 | 0,138 | 2369 | 327 | | | |
| 3 | Гвозди строительные с плоской головкой | | | кг | 0,05 | 309 | 15 | | | |
| 4 | Болты строительные с гайками и шайбами | | | т | 0,041391 | 566500 | 23448 | | | |
| 5 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | | | т | 0,02079 | 307970 | 6403 | | | |
| 6 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | | | т | 0,04158 | 528791,7 | 21987 | | | |
| 7 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | | | т | 0,006468 | 288400 | 1865 | | | |
| 8 | Ксилол нефтяной марки А | | | т | 0,003465 | 341960 | 1185 | | | |
| 9 | Электроды, d 4 мм, Э42А | | | т | 0,000224 | 320330 | 72 | | | |
| 10 | Электроды, d 4 мм, Э46 | | | т | 0,011128 | 320330 | 3565 | | | |
| 11 | Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м | | | м3 | 0,002 | 36050 | 72 | | | |
| 12 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | | | м3 | 0,003 | 40170 | 121 | | | |
| 13 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | | м3 | 0,002 | 40170 | 80 | | | |
| 14 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | | м3 | 0,00148 | 36050 | 53 | | | |
| 15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | | т | 0,055843 | 360500 | 20131 | | | |
| 16 | Щиты из досок, толщина 25 мм | | | м2 | 0,2782 | 3296 | 917 | | | |
| 17 | Поликорбанат толщ. 6мм, прозрачный (Лн2) | | | м2 | 175,74 | 1751 | 307721 | | | |
| 18 | Поликорбанат толщ. 8мм, прозрачный (Лн2) | | | м2 | 181,7 | 1751 | 318157 | | | |
| 19 | Арматура д.12 А III | | | тн | 0,00206 | 195883,93 | 404 | | | |
| 20 | Изготовление металлоконструкций площадок | | | тн | 2,782 | 364620 | 1014373 | | | |
| 21 | Проф. труба 40х20х2,5 | | | тн | 0,896 | 266696,43 | 238960 | | | |
| 22 | Саморез 20 мм | | | шт | 1110 | 4,12 | 4573 | | | |
| | **Итого материалы поставки Подрядчика** | | | **тенге** | | | **1979248** | | | |

**Итогшо по Акту** **тенге** **2866636**
**Итого затраты Заказчика** **тенге** **0**
**Всего к Акту** **тенге** **2866636**

сведения об использованных запасах полученных от заказчика
Приложение:перечень документации
Приложение:перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях,консультационных и прочих услугах, обязательны при его (их)наличии на_____страницах

**(Заказчи**
Начальник Тишинского рудника ТОО "Казцинк"_____ **Джангутинов А.К.**

Начальник ОКС РГОК ТОО "Казцинк"_____ **Прохоренко А.Н.**

Ведущий специалист по планированию ТР РГОК **Егеубаева А.С.**

**Сдал (подрядчик)**
Директор ТОО "Гарант Проект Строй"_____Козлов В.А

ТОО "Гарант Проект Строй"

Дата подписания: 31.07.2018 г.

Исп. Козлова Н.В
Тел: 4-21-59