# С П Р А В К А №1 от 28 мая 2012 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

| Код документа | Код заказчика | | Код подрядчика | | № договора | Дата | КС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код учр. | № счета | код учр. | № счета | | | |
| | | | | | 61/023 | 16.05.2012г. | |

Наименование строек

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

| Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ | № стр. | Код по ОКПС | План работ: с начала года по отчетный месяц | План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год | Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц | в т.ч. СМР | из них экономия от проект решений | из гр. 4 работ по монтажу оборудов | Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР | Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате ( из гр.3): СМР | капремонт и др.подр. работы | из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц | КС (гр.Б) 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Средний ремонт автодорог ул.Б.Жырау | | | | | | | | | | | | | |
| участок от ул.М.Жусупа до ул.Геологическо | | | 42044643 | | 11930432 | | | | | | | 11930432 | |
| НДС 12% | | | 5045357 | | 1431652 | | | | | | | 1431652 | |
| Итого: | | | 47090000 | | 13362084 | | | | | | | 13362084 | |
| Средний ремонт "Аллеи Дружбы" | | | 10758928 | | 9683036 | | | | | | | 9683036 | |
| НДС 12% | | | 1291072 | | 1161964 | | | | | | | 1161964 | |
| Итого: | | | 12050000 | | 10845000 | | | | | | | 10845000 | |
| Итого: | | | 52803571 | | 21613468 | | | | | | | 21 613 468 | |
| НДС 12% | | | 6336429 | | 2593616 | | | | | | | 2 593 616 | |
| Всего: | | | 59140000 | | 24207084 | | | | | | | 24 207 084 | |

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Тюлебаев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

(Версия 2.11 от 31.01.2012)

# АКТ

выполненных работ №1 от 28 мая 2012г.

Средний ремонт автодороги ул.Б.Жырау (уч. От ул.М.Жусупа до ул.Геологической)

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. Маш | Всего | Экспл. Маш | | машинистов | |
| | | | | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | % | на единицу | всего |
| | | *Единица измерения* | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог | 120,000 | 226,11 | 21,85 | 27133 | 2622 | 28114 | 1,04600 | 126 |
| | | толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 | | 166,97 | 9,18 | 20036 | 1102 | 133 | 0,03520 | 4 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 2 | 1999930109 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I | 14,280 | 4786,80 | 0,00 | 68356 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 3 | Е68-3-2 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог | 260,000 | 169,03 | 21,85 | 43947 | 5681 | 41174 | 0,71300 | 185 |
| | | толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 | | 109,89 | 9,18 | 28571 | 2387 | 133 | 0,03520 | 9 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 4 | 1999930109 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I | 30,940 | 4786,80 | 0,00 | 148104 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 5 | Е27-15-1 | Исправление профиля щебеночных оснований с | 702,000 | 43,08 | 34,75 | 30243 | 24395 | 17395 | 0,05560 | 39 |
| | | добавлением нового материала | | 8,33 | 10,30 | 5848 | 7231 | 133 | 0,03623 | 25 |
| | | 1м2 площади основания | | | | | | | | |
| 6 | 1999930825 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 10-20 мм | 8,070 | 752,51 | 0,00 | 6073 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | 1999930826 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм | 38,610 | 552,51 | 0,00 | 21332 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | 19999 | Вода | 17,550 | 25,69 | 0,00 | 451 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | П8-20-1 | Перевозка щебня на 20 км, 1 класс груза | 74,688 | 153,78 | 153,78 | 11486 | 11486 | 2297 | 0,00000 | |
| | | 1т | | 0,00 | 30,76 | 0 | 2297 | 100 | 0,52836 | 3 |
| 10 | Е122-1 | Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи | 50,100 | 36,23 | | 1815 | 0 | 2414 | 0,20000 | 1 |
| | | 100м | | 36,23 | | 1815 | 0 | 133 | 0,00000 | |
| 11 | Е27-66-1 | Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью | 1,579 | 39706,32 | 890,82 | 62697 | 1407 | 888 | 0,95000 | |
| | | 15000 л, без введения добавок | | 157,50 | 265,49 | 249 | 419 | 133 | 1,10000 | |
| | | 1т битума | | | | | | | | |
| 12 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 1,503 | 339,59 | 339,59 | 510 | 510 | 282 | 0,58000 | |
| | | 1т | | 0,00 | 140,94 | 0 | 212 | 133 | 0,58000 | |
| 13 | ЕСНРК | Транспортировка битума на 5 км | 1,503 | 71,36 | 71,36 | 107 | 107 | 21 | | |
| | т.9т.4 | тн | | | 14,30 | 0 | 21 | 100 | 0,00000 | |
| 14 | ЕСНРК | Работа трактора (компрессор,бочка с битумом) | 21,930 | 392,70 | 392,70 | 8612 | 8612 | 4985 | | |
| | 08.02.-03-200 | м/час | | | 227,30 | 0 | 4985 | 100 | 0,00000 | |
| | 2 п.0-2-22 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горя[illegible] | 555,000 | 24,52 | 15,35 | [illegible]09 | 8519 | 8120 | 0,03360 | 19 |
| | [illegible]фальтобетонных смесей ( выравнивающий слой) | | 5,94 | 5,06 | 3297 | 2808 | 133 | 0,01766 | 10 |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 16 E27-54-1 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 до 6см | 2220,000 | 0,02 | 0,00 | 44 | 0 | 29 | 0,00009 | 0 |
| | | | 0,01 | 0,00 | 22 | 0 | 133 | 0,00000 | 0 |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 17 1999930109 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые | 79,800 | 4786,80 | 0,00 | 381987 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |
| 18 E27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 5010,000 | 24,52 | 15,35 | 122845 | 76904 | 73296 | 0,03360 | 168 |
| | | | 5,94 | 5,06 | 29759 | 25351 | 133 | 0,01766 | 88 |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 19 E27-54-1 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 | 30060,000 | 0,02 | 0,00 | 602 | 0 | 400 | 0,00009 | 3 |
| | | | 0,01 | 0,00 | 301 | 0 | 133 | 0,00000 | 0 |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 20 19999301010 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые | 847,692 | 4786,80 | 0,00 | 4057732 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |
| 21 П8-10-1 | Перевозка асфальтобетона на 10 км | 972,712 | 84,26 | 84,26 | 81961 | 81961 | 16390 | 0,00000 | 0 |
| | 1т | | 0,00 | 16,85 | 0 | 16390 | 100 | 0,28959 | 282 |
| | Итого дополнительный транспорт по смете | | | | 93 447 | 93 447 | | | |
| | | | | | | 18 687 | | | 321 |
| | Всего прямые затраты | | | | **5 089 646** | **222 204** | | | **553** |
| | | | | | **89 898** | **63 203** | | | **460** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **4 777 544** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | **195 805** | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | **317 127** | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **5 602 578** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | **182 472** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **1 111** | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 5 602 578 | | | | |
| | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877 | | | | | | | | |
| | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618 ) | | | | **11 696 502** | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | | | | **233 930** | | | | |
| | Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | | | | **11 930 432** | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | | | | **1 431 652** | | | | |
| | Сметная стоимость строительства | | | | **13 362 084** | | | | |

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Шубин В.В.

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Расчет наценение проверен

# АКТ
выполненных работ №1 от 28 мая 2012г.

Средний ремонт Аллеи Дружбы на 6 микрорайоне.

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ПОДРАЗДЕЛ | | | | | | | | | |
| 1 | Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 | 144,000 | 226,11 | 21,85 | 32560 | 3146 | 33737 | 1,04600 | 15 |
| | | 1м2 | | 166,97 | 9,18 | 24044 | 1322 | 133 | 0,03520 | |
| 2 | 1999930107 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I | 17,136 | 4786,80 | 0,00 | 82027 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | т | | | | | | | | |
| 3 | Е68-3-2 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 | 430,200 | 169,03 | 21,85 | 72717 | 9400 | 68128 | 0,71300 | 30 |
| | | 1м2 | | 109,89 | 9,18 | 47275 | 3949 | 133 | 0,03520 | 1 |
| 4 | 1999930107 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I | 51,194 | 4786,80 | 0,00 | 245054 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | т | | | | | | | | |
| 5 | Е27-15-1 | Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала | 549,000 | 43,08 | 34,75 | 23651 | 19078 | 13603 | 0,05560 | 3 |
| | | 1м2 площади основания | | 8,33 | 10,30 | 4573 | 5655 | 133 | 0,03623 | 2 |
| 6 | 1999930825 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 10-20 мм | 6,314 | 752,51 | 0,00 | 4751 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | 1999930826 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм | 30,195 | 552,51 | 0,00 | 16683 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | 31-1-1 | Вода | 13,725 | 5,00 | 0,00 | 69 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | П8-20-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза | 58,414 | 153,78 | 153,78 | 8983 | 8983 | 1797 | 0,00000 | |
| | | 1т | | 0,00 | 30,76 | 0 | 1797 | 100 | 0,52836 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Е122-1 | Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи | 60,885 | 36,23 | | 2206 | 0 | 2934 | 0,20000 | 12 |
| | 100м | | 36,23 | | 2206 | 0 | 133 | 0,00000 | 0 |
| 11 Е27-66-1 | Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью | 1,919 | 39706,32 | 890,82 | 76188 | 1709 | 1079 | 0,95000 | 2 |
| | 15000 л, без введения добавок | | 157,50 | 265,49 | 302 | 509 | 133 | 1,10000 | 2 |
| | 1т битума | | | | | | | | |
| 12 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 1,827 | 339,59 | 339,59 | 620 | 620 | 342 | 0,58000 | 1 |
| | 1т | | 0,00 | 140,94 | 0 | 257 | 133 | 0,58000 | 1 |
| 13 ЕСНРК | Транспортировка битума на 5 км | 1,827 | 64,35 | 64,35 | 118 | 118 | 24 | | 0 |
| т.9т.4 | тн | | | 12,90 | 0 | 24 | 100 | 0,00000 | 0 |
| 14 ЕСНРК | Работа трактора (компрессор,бочка с битумом) | 21,600 | 392,70 | 392,70 | 8482 | 8482 | 4910 | | 0 |
| 08.02.-03-200 | м/час | | | 227,30 | 0 | 4910 | 100 | 0,00000 | 0 |
| 2 п.0-2-22 | | | | | | | | | |
| 15 Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих | 6088,500 | 24,52 | 15,35 | 149290 | 93458 | 89075 | 0,03360 | 205 |
| | асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с | | 5,94 | 5,06 | 36166 | 30808 | 133 | 0,01766 | 108 |
| | плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | | | | | | | | |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 16 Е27-54-1 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения | 12177,000 | 0,02 | 0,00 | 244 | 0 | 162 | 0,00009 | 1 |
| | толщины к расценке 27-53-1 до 5см | | 0,01 | 0,00 | 122 | 0 | 133 | 0,00000 | 0 |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 17 1999930107 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные | 735,490 | 4786,80 | 0,00 | 3520644 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, | | | | | | | | |
| | М-I | | | | | | | | |
| | т | | | | | | | | |
| 18 П8-10-1 | Перевозка асфальтобетона на 10 км | 803,820 | 84,26 | 84,26 | 67730 | 67730 | 13544 | 0,00000 | 0 |
| | 1т | | 0,00 | 16,85 | 0 | 13544 | 100 | 0,28959 | 233 |
| | Итого дополнительный транспорт по смете | | | | 76 713 | 76 713 | | | |
| | | | | | | 15 341 | | | 264 |
| | Всего прямые затраты | | | | **4 312 017** | **212 724** | | | **710** |
| | | | | | **114 688** | **62 775** | | | **415** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **3 984 605** | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | **229 335** | | | | |
| | Итого с накладными расходами: | | | | **4 289 804** | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | **257 388** | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **4 547 192** | | | | |
| | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877 | | | | | | | | |
| | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618 ) | | | | **9 493 173** | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в текущих ценах | | | | **442 306** | | | | |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | 189 863 |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | 9 683 036 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 1 161 964 |
| Сметная стоимость строительства | 10 845 000 |

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Шубин В.В.

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Раев
расчеты проверены