Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	251 416 435,71									
За отчетный период	9 264 041,94	8 271 466,02							992 575,92	**9 264 041,94**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

_____ Жолдыбаев К.А.
подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

_____ Акмади А.А.
подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №31

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние сантехнические работы ВК

Локальная смета 2-1-2
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1		2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
									9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1											
1	6	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	1 шт.	2748,48	200,40	2748	200	1432	2,60	3
			Накладные расходы -		2053,19	36,35	2053	36	60,4	0,04	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432,13*		*1432*				
			Сметная стоимость		*334,45*		*334*				
2	7	С123-040102-2003 23-040102-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	1 шт.			*4515*				
					27595,68	--	27596	--	1170	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,06*		*1170*				
			Сметная стоимость		*2301,26*		*2301*				
3	8	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**				*31067*				
				2	1386,53	--	2773	--	118	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*58,79*		*118*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,63*		*231*				
			Сметная стоимость				*3122*				
4	9	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	1	1243,82	916,89	1244	917	373	0,41	--
			шт.		326,93	167,91	327	168	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*373,06*		*373*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,35*		*129*				
			Сметная стоимость				*1746*				
5	10	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	651,02	--	651	--	28	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,60*		*28*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,29*		*54*				
			Сметная стоимость				*733*				
			Водомерный узел д.40 ==========								
6	15	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	1	1535,91	92,33	1536	92	807	1,47	1
			шт.		1160,84	16,74	1161	17	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*806,54*		*807*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,40*		*187*				
			Сметная стоимость				*2530*				
7	16	С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	1	931,75	--	932	--	40	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,51*		*40*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,70*		*78*				
			Сметная стоимость				*1049*				
8	19	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	3	2748,48	200,40	8245	601	4296	2,60	8
			шт.		2053,19	36,35	6160	109	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1432,13*		*4296*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,45*		*1003*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*13545*				
9	20	С123-040101-0302 23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**								
			шт.	3	8942,10	--	26826	--	1137	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,15*		*1137*				
			Сметная стоимость		*745,70*		*2237*				
10	21	С123-020101-1021 23-020101-1021 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**				*30201*				
			шт.	2	423,70	--	847	--	36	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,96*		*36*				
			Сметная стоимость		*35,33*		*71*				
11	22	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**				*954*				
			м трубопровода	0,286	1045,74	12,30	299	4	64	0,34	--
			Накладные расходы -		282,14	5,14	81	1	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,21*		*64*				
			Сметная стоимость		*101,68*		*29*				
12	23	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**				*392*				
			м трубопровода	0,1	893,32	12,30	89	1	22	0,34	--
			Накладные расходы -		282,14	5,14	28	1	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,75*		*22*				
			Сметная стоимость		*88,97*		*9*				
13	24	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**				*120*				
			м трубопровода	0,2	536,05	12,30	107	2	41	0,34	--
			Накладные расходы -		282,14	5,14	56	1	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,60*		*41*				
			Сметная стоимость		*59,17*		*12*				
							160				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	25	Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	2,115	2093,94	28,79	4429	61	795	0,56	1
			м трубопровода		443,48	12,17	938	26	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*375,67*		*795*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,57*		*418*				
			Сметная стоимость				*5641*				
15	28	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	4	1386,53	--	5546	--	235	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*58,79*		*235*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,63*		*463*				
			Сметная стоимость				*6244*				
			Водомерный узел д.15 ==========								
16	39	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	33	-536,05	-12,30	-17690	-406	-6719	-0,34	-11
			м трубопровода		-282,14	-5,14	-9311	-170	60,4	-0,01	--
			Накладные расходы -		*203,60*		*6719*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,17*		*1953*				
			Сметная стоимость				*-9018*				
17	40	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	7,7	603,87	12,30	4650	95	1590	0,34	3
			м трубопровода		282,14	5,14	2172	40	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*206,48*		*1590*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,83*		*499*				
			Сметная стоимость				*6739*				
18	41	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	19,2	652,60	12,30	12530	236	4004	0,34	6
			м трубопровода		282,14	5,14	5417	99	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*208,54*		*4004*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,89*		*1323*				
			Сметная стоимость				*17857*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			83359	1804			12
				Тенге			9083	327			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1244				
		Всего заработная плата -		Тенге				495			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			373				
			Сметная прибыль -	Тенге			129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1746				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				495			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82116				
		Материалы -		Тенге			7301				
		Всего заработная плата -		Тенге				8915			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65171				
			Накладные расходы -	Тенге			9095				
			Сметная прибыль -	Тенге			7297				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			98507				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				8915			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100254				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
			Сметная заработная плата -	Тенге				9410			
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ											
19	**62**	**С123-041001-2804 23-041001-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91**								
			шт.	**1**	**2751,29**	**--**	**2751**	**--**	**117**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116,65***		***117***				
			Сметная стоимость		***229,44***		***229***				
			Водомерный узел д.15				***3097***				
			==========								
20	**72**	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**								
			м трубопровода	**17,82**	**536,05**	**12,30**	**9552**	**219**	**3628**	**0,34**	**6**
			Накладные расходы -		**282,14**	**5,14**	**5028**	**92**	**60,4**	**0,01**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***203,60***		***3628***				
			Сметная стоимость		***59,17***		***1054***				
21	**76**	**С123-020101-1002 23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**				***14235***				
				2	**173,47**	**--**	**347**	**--**	**15**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,36*		*15*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,47*		*29*				
			Сметная стоимость				*391*				
22	78	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	2,2	603,87	12,30	1329	27	454	0,34	1
			м трубопровода		282,14	5,14	621	11	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*206,48*		*454*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,83*		*143*				
			Сметная стоимость				*1926*				
23	79	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	33	652,60	12,30	21536	406	6882	0,34	11
			м трубопровода		282,14	5,14	9311	170	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*208,54*		*6882*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,89*		*2273*				
			Сметная стоимость				*30691*				
24	81	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	12,4	1045,74	12,30	12967	152	2793	0,34	4
			м трубопровода		282,14	5,14	3499	64	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*225,21*		*2793*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,68*		*1261*				
			Сметная стоимость				*17020*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**48482**	**805**			**22**
				Тенге			**18458**	**336**			**--**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**48482**				
			Материалы -	Тенге			**26122**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**18794**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3098**				
			Накладные расходы -	Тенге			**13888**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**4990**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**67360**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**18794**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**67360**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**18794**			

РАЗДЕЛ 3.Канализация

Трубопроводы К1, К2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	110	Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка								
			комплект	1	849,96	45,51	850	46	467	0,79	1
			Накладные расходы -		661,40	23,32	661	23	60,4	0,03	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,14*		*467*				
			Сметная стоимость		*105,37*		*105*				
							1423				
26	111	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ИП Девина стр.68	Трап пластмассовый с прямым отводом Т100								
			шт	1	2053,57	--	2054	--	87	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,07*		*87*				
			Сметная стоимость		*171,25*		*171*				
							2312				
27	114	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка								
			м трубопровода	63,5	562,58	5,57	35724	353	20929	0,56	36
			Накладные расходы -		483,19	2,40	30683	152	60,4	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,59*		*20929*				
			Сметная стоимость		*71,37*		*4532*				
							61185				
28	115	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014								
			м	64,77	582,44	--	37725	--	1600	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,70*		*1600*				
			Сметная стоимость		*48,57*		*3146*				
							42470				
29	116	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
			шт.	1	1535,91	92,33	1536	92	807	1,47	1
			Накладные расходы -		1160,84	16,74	1161	17	60,4	0,02	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*806,54*		*807*				
			Сметная стоимость		*187,40*		*187*				
							2530				
30	117	С123-040901-0504 23-040901-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	1	2523,45	--	2523	--	107	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*106,99*		*107*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,44*		*210*				
			Сметная стоимость				*2840*				
31	119	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	3,3	893,32	12,30	2948	41	722	0,34	1
			м трубопровода		282,14	5,14	931	17	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*218,75*		*722*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,97*		*294*				
			Сметная стоимость				*3963*				
32	125	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	79,4	534,12	2,45	42409	195	27044	0,58	46
			м трубопровода		503,90	1,12	40010	89	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*340,61*		*27044*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,98*		*5556*				
			Сметная стоимость				*75010*				
33	127	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	80,988	192,11	--	15559	--	660	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,15*		*660*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,02*		*1297*				
			Сметная стоимость				*17516*				
			Фасонные части ==========								
34	129	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	53	1832,98	1350,48	97148	71575	29159	0,61	32
			шт.		482,50	247,35	25573	13109	62,1	0,33	18
			Накладные расходы -		*550,17*		*29159*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,65*		*10105*				
			Сметная стоимость				*136412*				
35	130	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	34	1243,82	916,89	42290	31174	12684	0,41	14
			шт.		326,93	167,91	11116	5709	62,1	0,23	8
			Накладные расходы -		*373,06*		*12684*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,35*		*4398*				
			Сметная стоимость				*59372*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	131	С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**								
			шт.	17	579,15	--	9846	--	417	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,56*		*417*				
			Сметная стоимость		*48,30*		*821*				
37	132	С123-020601-0504 23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**								
			шт.	18	459,59	--	8273	--	351	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,49*		*351*				
			Сметная стоимость		*38,33*		*690*				
38	133	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**								
			шт.	18	458,95	--	8261	--	350	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,46*		*350*				
			Сметная стоимость		*38,27*		*689*				
39	136	С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**								
			шт.	18	178,81	--	3219	--	136	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,58*		*136*				
			Сметная стоимость		*14,91*		*268*				
							3624				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	139	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**								
			шт.	10	242,05	--	2421	--	103	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,26*		*103*				
			Сметная стоимость		*20,19*		*202*				
41	144	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**				*2725*				
			шт.	6	1076,16	--	6457	--	274	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,63*		*274*				
			Сметная стоимость		*89,74*		*538*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				*7269*				
				Тенге			**319240**	**103476**			**132**
				Тенге			**110134**	**19116**			**26**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**139438**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**55506**			
			Накладные расходы -	Тенге			**41843**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**14502**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**195783**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**55506**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**179802**				
			Материалы -	Тенге			**9295**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**73744**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**96336**				
			Накладные расходы -	Тенге			**54053**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**18708**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**252564**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**73744**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**448347**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**157**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**129250**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**451081**	**106085**			**165**
				Тенге			**137674**	**19780**			**26**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**140682**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				56001			
			Накладные расходы -	Тенге			42216				
			Сметная прибыль -	Тенге			14632				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197530				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
			Сметная заработная плата -	Тенге				56001			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			310400				
			Материалы -	Тенге			42718				
			Всего заработная плата -	Тенге				101453			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164605				
			Накладные расходы -	Тенге			77037				
			Сметная прибыль -	Тенге			30995				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			418431				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
			Сметная заработная плата -	Тенге				101453			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			615961				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
			Сметная заработная плата -	Тенге				157454			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			5 543,65				
			ИТОГО	Тенге			621 504,65				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			10 565,58				
			ИТОГО	Тенге			632 070,23				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			707 918,66				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,868743849	Тенге			614 999,98				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «Ресс-2008» Первый Вочкин С.С.

126020

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №32

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние сантехнические работы ОВ

Локальная смета 2-1-3
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Индивидуальный тепловой пункт											
			Трубопроводная арматура								
1	5	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	3	2748,48	200,40	8245	601	4296	2,60	8
			шт.		2053,19	36,35	6160	109	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1432,13*		*4296*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,45*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13545*				
2	6	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	2	8942,10	--	17884	--	758	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*379,15*		*758*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*745,70*		*1491*				
			Сметная стоимость				*20134*				
3	7	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО БК-Арматура стр.33	**Клапан обратный 19ч21бр д.80**	1	2920,76	--	2921	--	124	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*123,84*		*124*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,57*		*244*				
			Сметная стоимость				*3288*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	17	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
			шт.	8	1519,15	75,57	12153	605	6404	1,47	12
					1160,84	8,37	9287	67	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*800,56*		*6404*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,58*		*1485*				
			Сметная стоимость				*20042*				
5	18	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	8	938,63	--	7509	--	318	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,80*		*318*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,27*		*626*				
			Сметная стоимость				*8454*				
			Другие элементы системы								
			==========								
6	20	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка								
			фильтр	1	1467,93	281,67	1468	282	831	1,42	1
					1149,13	71,15	1149	71	60,4	0,08	--
			Накладные расходы -		*830,54*		*831*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,88*		*184*				
			Сметная стоимость				*2482*				
7	21	23-041013-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010								
			шт.	1	50410,76	--	50411	--	2137	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2137,42*		*2137*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4203,85*		*4204*				
			Сметная стоимость				*56752*				
8	22	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка								
			фильтр	1	1771,95	359,94	1772	360	978	1,68	2
					1357,31	76,97	1357	77	60,4	0,08	--
			Накладные расходы -		*978,17*		*978*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,01*		*220*				
			Сметная стоимость				*2970*				
9	23	23-041013-0409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010								
			шт.	1	67520,47	--	67520	--	2863	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2862,87*		*2863*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5630,67*		*5631*				
			Сметная стоимость				*76014*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Конструкции теплоизоляционные								
			==========								
10	**49**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**2**	**54,72**	**1,07**	**109**	**2**	**36**	**0,03**	**--**
			м2		**27,32**	**0,17**	**55**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***17,85***		***36***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,81***		***12***				
			Сметная стоимость				***156***				
11	**50**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**4**	**54,12**	**1,39**	**216**	**6**	**38**	**0,02**	**--**
			м2		**12,64**	**0,25**	**51**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***9,58***		***38***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,10***		***20***				
			Сметная стоимость				***275***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**170210**	**1855**			**23**
				Тенге			**18058**	**325**			**--**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2921**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2921**				
			Накладные расходы -	Тенге			**124**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**244**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3288**				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**326**				
		Материалы -		Тенге			**213**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**107**			
			Накладные расходы -	Тенге			**74**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**32**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**432**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**107**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**166963**				
		Материалы -		Тенге			**3838**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**18277**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**143324**				
		Сдача и испытание -		Тенге			**92**				
			Накладные расходы -	Тенге			**18587**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**14844**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**200394**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**18277**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**204114**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**18383**			

РАЗДЕЛ 2.Отопление ниже отм.0.000

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Конструкции теплоизоляционные								
12	70	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			м2	54,5	54,72	1,07	2982	58	973	0,03	2
			Накладные расходы -		27,32	0,17	1489	9	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,85*		*973*				
			Сметная стоимость		*5,81*		*316*				
13	71	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**				*4271*				
			м2	54,5	54,12	1,39	2950	76	522	0,02	1
			Накладные расходы -		12,64	0,25	689	14	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,58*		*522*				
			Сметная стоимость		*5,10*		*278*				
			Материалы				*3750*				
14	76	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
			кг	45,5	511,02	--	23251	--	986	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*986*				
			Сметная стоимость		*42,61*		*1939*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*26176*				
				Тенге			29183	134			2
				Тенге			2177	23			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5932				
		Материалы -		Тенге			3621				
		Всего заработная плата -		Тенге				2200			
			Накладные расходы -	Тенге			1495				
			Сметная прибыль -	Тенге			594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8021				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2200			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23251				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23251				
			Накладные расходы -	Тенге			986				
			Сметная прибыль -	Тенге			1939				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26176				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34197				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2200			

РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0.000

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Трубопроводная арматура								
15	**77**	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**								
			шт.	**54**	**917,45**	**--**	**49542**	**--**	**24112**	**1,03**	**56**
					888,73	**--**	**47991**	**--**	**44**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***446,52***		***24112***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***109,12***		***5892***				
			Сметная стоимость				***79546***				
16	**78**	**23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**								
			шт.	**54**	**8439,77**	**--**	**455748**	**--**	**19324**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***357,85***		***19324***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***703,81***		***38006***				
			Сметная стоимость				***513077***				
17	**79**	**23-051207-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Головка термостатическая RA 2922 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**								
			шт.	**54**	**13794,65**	**--**	**744911**	**--**	**31584**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***584,89***		***31584***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1150,36***		***62120***				
			Сметная стоимость				***838615***				
			Другие элементы системы								
18	**82**	**23-020103-2903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25**								
			шт.	**72**	**628,77**	**--**	**45271**	**--**	**1920**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***26,66***		***1920***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***52,43***		***3775***				
			Сметная стоимость				***50966***				
19	**83**	**23-020902-5003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**								
			шт.	**210**	**837,58**	**--**	**175892**	**--**	**7458**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***35,51***		***7458***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***69,85***		***14668***				
			Сметная стоимость				***198018***				