Форма 2в

Заказчик: КГКП "Дом культуры с.Кайнар" ГУ "Отдел культуры и развития языков города Семей ВКО"
Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГКП "Дом культуры в с.Кайнар" ВКО
Договор № 6 от 31.05.2018г.

АКТ №1 от 20.06.2018 года
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
на на Текущий ремонт здания КГКП "Дом культуры с.Кайнар"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-0903 РСНБ РК 2015	Покрытия полов паркетных. Разборка	м2 покрытия	147	376,91	34,65	55405	5094	--	44465	107860
					342,25	17,85	50311	2623		7990	
2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	38,8	65,04	--	2524	--	--	1817	4688
					65,04	--	2524	--		347	
3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	33,9	31,97	--	1084	--	--	780	2013
					31,97	--	1084	--		149	
4	1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	179	219,02	--	39205	--	--	28228	72828
					219,02	--	39205	--		5395	
5	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	179	1058,63	89,13	189495	15954	116612	59025	268402
					318,04	32,76	56929	5864		19882	
6	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	179	-215,25	-7,71	-38530	-1380	-33870	-3732	-45643
					-18,32	-3,85	-3280	-690		-3381	
7	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных и.ли одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	179	2678,49	69,37	479451	12418	253539	205913	740193
					1192,71	31,07	213494	5562		54829	
8	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Полы. Антисептирование пастами	м2	38,8	664,25	2,71	25773	105	21317	3958	32109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					112,14	1,19	4351	46		2378	
9	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	38,8	4335,22	44,36	168207	1721	142841	22993	206496
					609,41	21,03	23645	816		15296	
10	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	38,8	1256,94	19,72	48769	765	28065	18932	73118
					513,90	5,20	19939	202		5416	
11	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	967,96	51,43	80341	4269	23785	44745	135092
					629,96	43,91	52287	3644		10007	
12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	208	1375,07	17,22	286015	3582	104939	142935	463266
					853,34	5,65	177494	1175		34316	
13	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	208	419,45	2,78	87246	579	34151	42232	139835
					252,48	1,31	52516	273		10358	
14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	98	99,15	2,56	9716	251	1	6908	17955
					96,59	1,32	9466	129		1330	
15	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	37,8	31,97	--	1208	--	--	870	2245
					31,97	--	1208	--		166	
16	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	180	301,86	16,93	54335	3048	--	38057	99783
					284,93	8,72	51287	1570		7391	
17	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	180	65,04	--	11707	--	--	8429	21748
					65,04	--	11707	--		1611	
18	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	180	1584,52	18,56	285213	3341	200286	77962	392229
					453,26	7,51	81586	1351		29054	
19	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	38,27	457,07	145,90	17492	5584	--	12418	32303
					311,16	75,14	11908	2876		2393	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1804657	55331	891666	756935	2766521
							857663	25441	--	204927	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1804657				
	Материалы		Тенге				891663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					883104			
		Накладные расходы	Тенге				756936				
		Сметная прибыль	Тенге				204927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2766521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					883104			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2766521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					883104			
		НДС 12%					331 982				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**3 098 503**				

от Заказчика:

Директор
КГУ "Дом культуры с. Кайнар" Турысбеков К.С.

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AGM SERVICE" Жанибеков

Форма 2в

Заказчик: КГКП "Дом культуры с.Кайнар" ГУ "Отдел культуры и развития языков города Семей ВКО"
Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГКП "Дом культуры в с.Кайнар" ВКО
Договор № 6 от 31.05.2018г.

АКТ № 2 от 10.07.2018 года
приемки выполненных работ за июль 2018 года
на на Текущий ремонт здания КГКП "Дом культуры с.Кайнар"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	46	549,66	1,55	25284	71	12262	12206	40489
					281,55	0,73	12951	33		2999	
2	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	38,8	1584,52	18,56	61479	720	43173	16805	84547
					453,26	7,51	17586	291		6263	
3	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	38,8	3502,06	19,82	135880	769	120838	13767	161619
					367,87	9,60	14273	373		11972	
4	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	16	338,67	0,78	5419	12	3631	1675	7662
					111,03	0,36	1776	6		568	
5	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Полы. Антисептирование пастами	м2	180	664,25	2,71	119565	488	98892	18360	148959
					112,14	1,19	20185	215		11034	
6	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	180	4335,22	44,36	780340	7986	662659	106671	957971
					609,41	21,03	109695	3785		70961	
7	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	277	1256,94	19,72	348172	5464	200358	135162	522001
					513,90	5,20	142350	1439		38667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"									
			м2 покрытия	277	2053,66	19,82	568863	5491	461473	98286	720521
					367,87	9,60	101899	2660		53372	
9	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
			м плинтусов	116,4	338,67	0,78	39422	90	26409	12188	55738
					111,03	0,36	12923	42		4129	
10	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка стыковочная по линолеуму, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	136	816,10	–	110990	–	110990	–	119869
					–	–	–	–		8879	
11	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка									
			м2	115,73	457,07	145,90	52896	16885	–	37553	97686
					311,16	75,14	36011	8696		7236	
12	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе									
			м кабеля	40,753	993,98	681,51	40508	27773	5826	11780	56471
					169,54	231,94	6909	9452		4183	
13	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0415681	66155,00	–	2750	–	2750	–	2970
					–	–	–	–		220	
14	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	3,78	319,63	–	1208	–	–	870	2244
					319,63	–	1208	–		166	
15	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
			шт.	2	1859,94	101,55	3720	203	–	2601	6827
					1758,39	48,08	3517	96		506	
16	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков									
			м2	3,78	2601,45	519,71	9833	1964	4019	3902	14835
					1018,57	128,49	3850	486		1099	
17	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	3,78	9864,00	–	37286	–	37286	–	40269
					–	–	–	–		2983	
18	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	2	3300,00	–	6600	–	6600	–	7128
					–	–	–	–		528	
19	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	435,00	–	1740	–	1740	–	1879
					–	–	–	–		139	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2351955	67917	1798906	471826	3049685
							485134	27575	–	225904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				43258				
	Материалы		Тенге				5825				
	Всего заработная плата		Тенге					16361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2750				
		Накладные расходы	Тенге				11780				
		Сметная прибыль	Тенге				4403				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				59441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16361			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2300357				
	Материалы		Тенге				1633713				
	Всего заработная плата		Тенге					496347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148276				
		Накладные расходы	Тенге				460046				
		Сметная прибыль	Тенге				220832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2981235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					496347			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8340				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8340				
		Сметная прибыль	Тенге				667				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9007				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3049683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507
		Сметная заработная плата	Тенге					512709			
		НДС 12%					365 962				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				3 415 645				

от Заказчика:

Директор
ГККП "Дом культуры г.Сайрам" Турысбеков К.С.

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AGM SERVICE" М.А. Жаппаков

Форма 2в

Заказчик: КГКП "Дом культуры с.Кайнар" ГУ "Отдел культуры и развития языков города Семей ВКО"
Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГКП "Дом культуры в с.Кайнар" ВКО
Договор № 6 от 31.05.2018г.

АКТ № 3 от 23.07.2018 года
приемки выполненных работ за июль 2018 года
на на Текущий ремонт здания КГКП "Дом культуры в с.Кайнар"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	19,247	993,98	681,51	19131	13117	2751	5564	26670
					169,54	231,94	3263	4464		1976	
2	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0196319	66155,00	--	1299	--	1299	--	1403
					--	--	--	--		104	
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	7	49,52	--	347	--	--	250	644
					49,52	--	347	--		48	
4	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	381,08	3,32	762	7	25	527	1392
					364,82	1,18	730	2		103	
5	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	452,81	3,32	2264	17	108	1544	4113
					427,72	1,18	2139	6		305	
6	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
					--	--	--	--		49	
7	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	227,00	--	1135	--	1135	--	1226
					--	--	--	--		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	10	37,09 37,09	--	371 371	--	--	267 51	689
9	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10	373,88 72,73	1,03 0,48	3739 727	10 5	3002	659 352	4750
10	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	40	2291,15 1107,96	13,11 5,00	91646 44318	524 200	46804	40067 10537	142249
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**121304**	**13675**	**55736**	**48878**	**183796**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				51895	4677	--	13616	
		Материалы	Тенге				**25203**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2886**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10604			
		Накладные расходы	Тенге				**3046**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7635**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2627**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**35465**				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10604			
		Материалы	Тенге				**96102**				
		Всего заработная плата	Тенге				**49804**				
		Накладные расходы	Тенге					45968			
		Сметная прибыль	Тенге				**41242**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**148332**				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					45968			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**183796**				
		Сметная заработная плата	Тенге								49
								56572			
		НДС 12%					**22 056**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**205 852**				

от Заказчика:

Директор
ГКП "Дом жилищных услуг "Кайнар" Турысбеков К.С.

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AGM SERVICE" М.А. Жанибеков