Заказчик:ЖОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "МАКСЕР"
Договор № 217-25-ДП от 17.05.2010г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой помещений монтерской и мастерской Жуалынского РУТ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ июль 2010 г.

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)								
			из них						
	с начала года	в отчетном месяце	с начала строительства	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат	дополн расходы	Налог на добавленную стоимость	в т. ч. За отчетный месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с перепланировкой помещений монтерской и мастерской Жуалынского РУТ	2 275 199,69	2 275 199,69						243 771,40	243 771,40
Возврат аванса		682 560,00							
К оплате:		**1 592 639,69**							

Заказчик:

Генеральный директор ЖОДТ **Сартбаев Д.А.**

Подрядчик:

ТОО "Максер" **Аманбеков С.**

Главный бухгалтер ЖОДТ **Мамырова А.С.**

Заказчик ЖОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "МАКСЕР"
Договор № 217-25-ДП от 17.05.2010г.

Форма КС-2

Наименование стройки - Капремонт с перепланировкой помещений монтерской и мастерской Жуалынского РУТ в с. Б. Момышулы

Наименование объекта - Капремонт с перепланировкой помещений монтерской и мастерской Жуалынского РУТ в с. Б. Момышулы

АКТ
выполненых работ за июль 2010г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полы										
1	E0151-1-2	Засыпка грунтом вручную (шахтный колодец)1,1х1,1х1,0	1	1012,93	0,06	1013	--	958	6,16	6
		м3		942,30	0,02	942	--	101,7	--	--
2	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	27	245,97	20,15	6641	544	2398	0,51	14
		м2		72,66	7,56	1962	204	110,7	0,04	1
3	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек(к -6)	162	34,00	1,01	5509	163	223	0,01	1
		м2		0,87	0,37	141	61	110,7	--	--
4	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	35,5	2021,34	17,58	71758	624	9569	1,46	52
		м2		236,92	6,58	8411	234	110,7	0,03	1
5	E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47	329,98	2,71	15509	127	3133	0,35	16
		1м		59,81	0,41	2811	19	110,7	--	--
Стены										
6	E0146-34-2	Разборка бетонных покрытий	0,05	2916,71	1299,41	146	65	110	9,92	--
		м3		1617,30	577,80	81	29	100	2,34	--
	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,16	8602,35	530,19	1376	85	152	4,97	1
				807,30	200,28	129	32	94,5	0,98	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	С	Арматура ф 6 А-1"	20	98,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
9	С	Арматура ф 14 А-3	70	98,00	--	6860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
10	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная фундаментов	0,8	719,74	16,82	576	13	42	0,28	--
				43,47	6,32	35	5	106,2	0,03	--
		м2								
11	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из самана	0,8	5878,97	2257,19	4703	1806	3626	25,49	20
				3621,78	645,71	2897	517	106,2	3,49	3
		м3								
12	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	2	7147,58	506,12	14295	1012	2657	6,57	13
				1061,91	189,00	2124	378	106,2	0,93	2
		м3								
13	Е0146-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,6	8594,04	184,84	5156	111	1695	17,56	11
				2754,00	70,20	1652	42	100	0,34	--
		м3								
14	Е0161-2-5	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым стен	120	455,98	40,55	54718	4866	30949	1,62	195
				266,17	6,74	31941	809	94,5	0,04	4
		м2								
15	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки плоских поверхностей откосов	12	1158,95	81,34	13907	976	8922	4,62	55
				773,20	13,55	9278	163	94,5	0,07	1
		м2								
16	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	70	388,31	5,15	27182	360	6861	0,63	44
				101,75	1,96	7122	138	94,5	0,01	1
		м2								
17	Е0161-1-1	Финишное выравнивание"Алинексом"	70	115,87	4,54	8111	318	3648	0,35	25
				54,43	0,71	3810	50	94,5	--	--
		м2								
18	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2раза	70	144,22	0,13	10095	9	5765	0,54	38
				87,13	0,02	6099	2	94,5	--	--
		м2								
19	Е0162-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	50	491,39	0,11	24569	5	2385	0,31	16
				50,45	0,02	2522	1	94,5	--	--
		м2								
	Е0153-2-1	Пробивка оконного проема	1,25	5878,97	2257,19	7349	2821	5665	25,49	32
				3621,78	645,71	4527	807	106,2	3,49	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Е0110-5-1	Установка перемычек	0,05	24025,26	474,86	1201	24	270	31,05	2
		м3		4812,75	178,88	241	9	108	0,87	--
Потолок										
22	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	8,89	540,18	40,55	4802	360	3000	2,09	19
		м2		350,38	6,74	3114	60	94,5	0,04	--
23	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	35,1	2183,29	27,74	76634	974	45399	8,15	286
		м2		1361,91	6,80	47803	239	94,5	0,04	1
24	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	35,1	184,17	5,91	6464	207	4748	0,76	27
		м2		140,91	2,24	4946	78	94,5	0,01	--
25	Е0162-18-5	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	35,1	513,90	0,11	18038	4	2338	0,44	15
		м2		70,48	0,02	2474	1	94,5	--	--
ОКНА										
26	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	6	89,88	8,17	539	49	538	0,55	3
		м2		81,71	1,30	490	8	108	0,01	--
27	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок в кирпичныхх стенах	2	712,08	25,74	1424	51	1491	4,59	9
		шт		686,34	4,08	1373	8	108	0,04	--
28	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ 1,4 х 2,05 м2	5,7	446,85	27,80	2547	158	1383	1,29	7
		м2		215,38	9,28	1228	53	108	0,05	--
29	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	5,7	21500,00	--	122550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ 1,2 х 2,05 м2	2,05	446,85	27,80	916	57	497	1,29	3
		м2		215,38	9,28	442	19	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2,05	14500,00	--	29725	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок	1,2	501,97	31,63	602	38	616	3,31	4
		м2		470,34	5,03	564	6	108	0,04	--
33	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок шир 0,35м длиной 2,2 м	4,2	82,21	0,56	345	2	137	0,19	1
		м		30,11	0,11	126	--	108	--	--
34	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	4,2	2860,00	--	12012	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0112-8-1	Устройство наружные подоконники из оцинкованной стали	4,2	328,20	0,24	1378	1	140	0,18	1
		м2		31,05	0,11	130	--	107,1	--	--
		7 Оконные решетки								
36	Е0109-62-3	Изготовление металлических решеток	0,11	43282,04	14062,66	4761	1547	2296	125,58	14
		т		22604,40	3160,99	2486	348	81	11,04	1
37	Е0109-44-1	Монтаж металлических оконных решеток	0,11	52260,91	14130,08	5749	1554	2066	110,81	12
		т		20772,45	2420,44	2285	266	81	8,28	1
38	С	Арматура Ф 14 класса А-1	0,11	98300,00	--	10813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток количество окрасок 2	8	201,10	0,11	1609	1	1127	0,89	7
		м2		149,04	0,03	1192	--	94,5	--	--
		7 Двери								
40	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,4	71,86	7,86	388	42	381	0,44	2
		м2		64,00	1,25	346	7	108	0,01	--
41	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	3	838,40	36,42	2515	109	2610	5,40	16
		шт		801,98	3,52	2406	11	108	0,23	1
	Е0110-23-1	Установка деревянных дверных блоков, площадь проема 1,9 м2	3,8	1418,17	153,79	5389	584	1078	1,24	5
				209,28	53,50	795	203	108	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
43	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	3,8	16500,00	--	62700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей 2,1 х 0,9 м 2	0,05	19548,36	1699,73	977	85	745	113,30	6
		т		17791,65	597,37	890	30	81	2,93	--
45	С	Металлические двери 2,1 х 0,9 м2	1,9	20795,50	--	39511	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0156-27-1	Установка замков врезных	3	93,19	--	280	--	297	0,47	1
		шт		91,75	--	275	--	108	--	--
47	С	Замок дверной врезной	3	1800,00	--	5400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	6	369,52	1,19	2217	7	1417	1,39	8
		коробка		218,48	0,19	1311	1	108	--	--
Кровля входной части										
49	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	12	20,63	2,42	248	29	236	0,13	2
		м2		18,20	0,19	218	2	107,1	--	--
50	Е0158-1-1	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	12	28,98	3,17	348	38	339	0,18	2
		м2		25,81	0,54	310	6	107,1	0,01	--
51	Е0158-14-2	Устройство обрешетки под кровлю из листовой стали	12	170,60	3,06	2047	37	450	0,24	3
		м2		34,54	0,49	414	6	107,1	0,01	--
52	Е0158-17-1	Устройство покрытия из профнастила	12	152,56	1,12	1831	13	1222	0,60	7
		м2		94,93	0,17	1139	2	107,1	--	--
53	С	профнастил	14,4	800,00	--	11520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0158-1-1	Разборка деревянных фронтонов и карнизов	13,5	28,98	3,17	391	43	381	0,18	2
		м2		25,81	0,54	348	7	107,1	0,01	--
55	Е0110-3-5	Устройство карнизов	3,5	853,20	11,31	2986	40	1136	1,97	7
		м2		296,22	4,29	1037	15	108	0,02	--
	162-8-5	Улучшенная масляная окраска фронтонов и карнизов	2,5	163,68	0,14	573	1	345	0,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		104,14	0,04	364	–	94,5	–	–
Электромонтажные работы										
57	E0121-11-2	Прокладка кабелей электрических	80	140,49	17,22	11239	1378	9607	0,69	56
		м кабеля		112,72	10,83	9017	866	97,2	0,05	4
58	C151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500,00	–	1815	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
59	C151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,05	52100,00	–	2605	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
60	E0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	7	937,98	227,51	6566	1593	4819	3,46	24
		шт		571,32	136,93	3999	959	97,2	0,60	4
61	C	Светильник ARS/S 2x18	7	5000,00	–	35000	–	–	–	–
		шт								
62	E0121-17-1	Монтаж настенных светильников	2	231,64	86,34	463	173	338	0,76	2
		шт		119,85	53,90	240	108	97,2	0,24	–
63	C	Светильник настенный	2	5000,00	–	10000	–	–	–	–
		шт								
64	C	Крючки подвесы для светильников	7	50,00	–	350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	C151706-34	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г235-245-150	12	56,00	–	672	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	E0121-22-8	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	45,90	–	184	–	158	0,26	1
		шт		40,68	–	163	–	97,2	–	–
67	C151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	4	195,00	–	780	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,007	16300,00	–	114	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при	3	46,60	–	140	–	119	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скрытой проводке								
		шт		40,68	--	122	--	97,2	--	--
70	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-057	3	260,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	57,54	--	58	--	42	0,27	--
		шт		42,85	--	43	--	97,2	--	--
72	Ц0110-901-1 2	Коробка распределительная	4	100,04	0,30	400	1	208	0,32	1
		шт		52,44	0,15	210	1	99	--	--
73	С	Распредкоробка керамическая	4	100,00	--	400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Разные работы										
74	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,12	27,10	--	112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4,12	46,80	--	193	--	40	0,23	1
		т		10,80	--	44	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			794734	23107			1098
			Тенге			179073	6810			34
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			71565				
	Материалы -		Тенге			2111				
	Всего заработная плата -		Тенге				15727,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52516				
		Накладные расходы -	Тенге			15291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2294,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5211				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			92067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18021,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			711682				
	Материалы -		Тенге			159706				
	Всего заработная плата -		Тенге				163850,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303051				
	Местные материалы -		Тенге			72270				
	Транспортные расходы -		Тенге			193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			157094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23564,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			924317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1071
		Сметная заработная плата -	Тенге				183696,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11546				
	Материалы -		Тенге			2699				
	Всего заработная плата -		Тенге				6305,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				766,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				7071,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1034036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1208
		Сметная заработная плата -	Тенге				208787,00			

		В ценах 2010г. К=1,8232				1 885 254,44				
		ИИТОГО:				1 885 254,44				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				37 705,09				
		командировочные				108 468,77				
		ИТОГО:				2 031 428,29				
		Налог на добавленную стоимость 12%				243 771,40				
		Итого по акту				2 275 199,69				

Подрядчик: Директор ТОО "МАКСЕР" С.Аменбекова

Заказчик: Генеральный директор ЖОДТ Д.Сартбаев

Начальник центра ЭХО Б.Ногайбаев

Ведущий специалист цеха ЭХО А.Утеулиев

Директор Жуалынского РУТ Ж.Джуматаев