Утверждена постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 2 ноября 2011года
№1277

Единая форма

Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «25» июля 2013 г. N 46

Объект: одноцепная ВЛ-35 кВ ПС 220/35/6 кВ «Цементный завод» - ПС 35/10 кВ «Городок», ПС 35/10 кВ «Городок», расширение ПС 220/35/6 кВ «Цементный завод» по стороне 35 кВ КРУ 35 кВ.

Расположение: **в п. Маныpал, Мойынкумский район Жамбылской области, Республика Казахстан.**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Мойынкумского района (приказом, постановлением и др.) от «____» _____ 2013г.
№ _____
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

Председателя – представителя местного исполнительного органа:
Естаев Муратхан Турарханович, заместитель акима Мойынкумского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя Председателя: - Представитель государственной архитектурно-строительной инспекции Битабаров Асан Кабылбайулы, государственный строительный инспектор управления Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Жамбылской области _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:
Заказчика: Сагындыков Талгат Жумабекович – инженер-электрик ТОО «Жамбылская Цементная Производственная Компания»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заказчика: Савельев Андрей Геннадьевич – инженер-электрик ТОО «Жамбылская Цементная Производственная Компания»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:
- Артюхов Константин Викторович, заместитель главного энеогетика ТОО «Жамбылская цементная производственная компания»
(фамилия, имя, отчество, должность)

- Еремин Виталий Николаевич, технический директор ТОО « SS Electric Industry»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Ким Виктор Хадеевич, Исполнительный директор ТОО «АСПМК-519»
(фамилия, имя, отчество, должность)

государственных органов:
Кожахметов Марат Алпанұлы, начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Тоқтабаева Анықбай Балықбайұлы, начальник СЭС Мойынкумского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы;
Қашқымбетов Қуаныш Тәліпұлы, Начальник отдела ЧС Мойынкумского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:
1. Заказчиком ТОО «Жамбылская цементная производственная компания» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Одноцепная ВЛ-35 кВ ПС 220/35/6 кВ «Цементный завод» - ПС 35/10 кВ «Городок», ПС 35/10 кВ «Городок» расширение ПС 220/35/6 кВ «Цементный завод» по стороне 35 кВ КРУ 35 кВ».
(новое строительство)
по адресу: п. Мынарал, Мойынкумский район, Жамбылской области, Республика Казахстан
номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании (приказа, постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "12" мая 2011г. №335 Акимата Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "22" января 2012 г. № 619
Управление государственного архитектурно-строительного контроля Жамбылской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «АСПМК-519»
(наименование организации)

2

Выполнившим
Строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями:
ТОО «ЭнергоРЭМ»,
ТОО «Инфраэнерго», выполнившие строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «АСПМК-519»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
и субподрядными организациями _____
_____
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении: … к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:… к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Индивидуальному шифру №82/11-ЖЦПК-202-01
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена ТОО «Жамбылская цементная производственная компания»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект
(очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2011 г.;

окончание работ декабрь 2011 г.;
(месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая
документация: Заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии с приложениями
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д		Ед. измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-35 кВ «Цементный завод»- П.С. «Городок» с отпайкой на ПС «Временная»	Напряжение	кВ	35		35	
	Протяженность	км	7,09		7,09	
П.С. 35/10кВ «Городок»	Мощность	МВТ	6,3		6,3	
Расширение П.С.220/35/6кВ «Цементный завод»	Ячеек 35 кВ	шт	6		6	

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
КРУ–35 кВ на П.С. 220/35/6 кВ «Цементный завод»: В соответствии с проектом РУ-35 кВ выполнено комплектным КРУ- 35 кВ, состоящее из 6 ячеек Schneider Electric Fluair – 400 с кабельными вводами 35 кВ и представляет собой блочно-модульное здание.

П.С. 35/10 кВ «Городок»: типа КТПБ(м)35/10 кВ с комплексным распределительным устройством (КРУ) внутренней установкой 10 кВ типа SM-6 производства ТОО «Инфраэнерго» и двумя трансформаторами 35/10 кВ мощностью по 6,3 МВА каждый производства ZTR.

4

ВЛ 35 кВ «Цементный завод» - ПС «Городок»: Общее количество опор на ВЛ 35 кВ-47 шт., в том числе промежуточных ж/б-33 шт, металлические анкерно-угловых-3 шт, ж/б-11шт, провод АС-95/16, защищается от прямых ударов молнии подвеской одного грозозащитного троса ТК-8, воздушная линия на опорах.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:
выполнены
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 391 619 440 (Триста девяноста один миллион шестьсот девятнадцать тысяч четыреста сорок) тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
418 011 964, 42 (Четыреста восемнадцать миллионов одиннадцать тысяч девятсот шестьдесят четыре) теньге сорок два тиына.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических- **прогрессивные**
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - **прогрессивные**
Согласно пункта 4 статьи 630 Гражданского Кодекса Республики Казахстан обнаруженные после приемки результатов работы отступления в ней от договора или иные недостатки которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком – ответственность несет подрядчик ТОО «АСПМК – 519».

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: **«Одноцепная ВЛ-35 кВ ПС 220/35/6 кВ «Цементный завод» - ПС 35/10 кВ «Городок», ПС 35/10 кВ «Городок», расширение ПС 220/35/6 кВ «Цементный завод» по стороне 35 кВ КРУ 35 кВ»** согласно пункта 4 статьи 630 Гражданского Кодекса Республики Казахстан

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленные к приемке «Одноцепная ВЛ-35 кВ ПС 220/35/6 кВ «Цементный завод» - ПС 35/10 кВ «Городок», ПС 35/10 кВ «Городок», расширение ПС 220/35/6 кВ «Цементный завод» по стороне 35кВ КРУ 35кВ.»
(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственнойприемочной комиссии

Естаев М.Т. _____
(подпись)

Заместитель председателя
Государственной приемочной Комиссии

Битабаров А.К. _____
(подпись)

Представители государственных органов:

Кожахметов М.А. _____
(подпись)

Тоқбаев А.Б. _____
(подпись)

Қашқымбетов Қ.Т. _____
(подпись)

Члены Государственной
приемочной комиссии:

Сагындыков Т.Ж. _____
(подпись)

Савельев А.Г. _____

(подпись)

Артюхов К.В. _____

(подпись)

Ким В.Х. _____

(подпись)

Примечание:
Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Прошнуровано
Пронумеровано
Скреплено печатью
7 листов