Заказчик: ГУ " Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Многопрофильная больница на 300 коек в г. Актобе. Наружные внеплощадочные сети.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2012 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		18	16.01.2012г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования 2012г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2012г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	119 044 815						14 285 378	**133 330 193**
в том числе за отчетный месяц:		35 714 286	16 769 160	35 014 006		700 280	4 285 714	**40 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление стительства Актюбинской области" _____ Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многопрофильная больница на 300 коек в г. Актобе. Внеплощадочные сети.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

85Г-1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

ОТДЕЛ 1. ВВОД №1 ВОДОПРОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА "ОНКОЛОГИЯ" ДО УЗЛА ВРЕЗКИ ВО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	E0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1 к=2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве/туда и обратно/	688,8	9,85 -	9,85 2,69	6783 -	6783 1855	1799 97	- 0,01	- 6
		м3								
2	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1427,73	23,36 1,28	22,08 5,56	33351 1827	31523 7936	9470 97	0,01 0,02	13 28
		м3								
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,31	262,72 262,72	- -	7176 7176	- -	8109 113	1,85 -	50 -
		м3								
4	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с	49,2	32,23	30,77	1586	1514	466	0,01	-

		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	70	411	97	0,03	1
		м3								
5	С010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	86,1	56,2	-	4839	-	968	0,24	20
		т		11,24	-	968	-	100	-	-
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	49,2	3,76	3,24	185	160	76	-	-
		м3		0,48	1,12	24	55	97	-	-
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1152,75	6,48	6,48	7469	7469	2352	-	-
		м3		-	2,1	-	2425	97	0,01	9
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,31	134,1	-	3662	-	4138	0,97	27
		м3		134,1	-	3662	-	113	-	-
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1138,68	21,55	4,52	24534	5142	18810	0,11	123
		м3		17,03	-	19392	-	97	-	-
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,4	958,5	152,52	15719	2501	4495	1,02	17
		м3		153,68	57,15	2520	937	130	0,28	5
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	32,8	786,4	-	25794	-	4970	0,97	32
		м3		134,1	-	4398	-	113	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			197957	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопроводов								
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,328	1280145	36133,62	419888	11852	21944	247	81
		км		41850	9612,9	13727	3153	130	37,3	12
13	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,328	10216,13	-	3351	-	4106	61,8	20
		км		9630	-	3159	-	130	-	-
14	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей фланцевых диам. 50 мм	2	2072,08	6,95	4144	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	-
15	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых фланцевых адаптеров	7	594,94	450,71	4165	3155	2334	0,83	6
		шт		138,83	117,67	972	824	130	0,45	3
16	503-80306-1-1	ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР Д 160ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	7	4765,18	-	33356	-	-	-	-
		1ШТ		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
18	503-80244-1-1	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕН В/Д d160ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1	9471,17	-	9471	-	-	-	-
		1ШТ		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек	6	12085,99	36,99	72516	222	2580	1,93	12

	или клапанов обратных диам. 150 мм		317,25	13,5	1904	81	130	0,07	-
		шт							
20	Е0122-35-3 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	6891,46	17,71	13783	35	620	1,4	3
			231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт							
21	Е0116-15-5 -Установка тройников,переходников проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	12	2004,94	155,59	24059	1867	16485	6,05	73
			1014,75	58,5	12177	702	128	0,28	3
		1шт							
22	С130810-140-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	5	1290	-	6450	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
23	С130810-84 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	2	799	-	1598	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
24	С130810-118-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444	-	888	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
25	С130810-121-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
26	С130810-122-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	1	692	-	692	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
27	Е0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	404,06	9,93	1616	40	328	0,32	1
		фланец	63	-	252	-	130	-	-
28	Е0122-40-3 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	728,43	21,43	2914	86	655	0,6	2
		фланец	126	-	504	-	130	-	-
29	Е0122-40-5 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	19	1112,52	33,52	21138	637	4502	0,9	17
		фланец	180	2,25	3420	43	130	0,01	-
30	Е0122-35-1 -Установка заглушек диам. 50 мм	2	432,08	6,95	864	14	380	0,88	2
		шт	144	2,25	288	5	130	0,01	-
31	Е0122-35-3 -Установка заглушек диам. 100 мм	2	698,46	17,71	1397	35	620	1,4	3
		шт	231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
32	Е0122-8-9 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм/Футляр/	0,0176	096057,18	102058,18	103633	1735	3403	615	10
			115425	38553,75	1962	655	130	188,29	3
		км							
33	Е0122-47-6 -Протаскивание в футляр	17	507,16	0,83	8622	14	3896	1	17

	стальных труб диам. 350 мм									
		м		175,95	0,32	2991	5	130	-	-
34	E0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
35	E0122-19-9 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм		0,017	640604,39	103463,01	10890	1759	1754	233	4
				40275	39084,75	685	664	130	190,89	3
		км								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			873036	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Колодец водопроводный D=1500мм/=1шт/									
36	E0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		1,45	25330,54	1879,87	36729	2726	3721	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2081	781	130	2,06	3
37	C131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99		1	13400	-	13400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
38	C12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (по проекту)		0,059	154400	-	9110	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		9,89	245,44	3,82	2428	38	453	0,21	2
		м2		37,35	1,44	369	14	118	0,01	-
40	E0146-30-3 -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2		2	315,46	149,23	631	298	445	0,95	2
		отверст.		166,23	56,36	332	113	100	0,28	1
41	E0146-33-3 -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках		0,004	26118,46	355,81	104	1	46	75,58	-
		м3		11301,75	135	45	1	100	0,66	-
42	E0111-2-9 -Устройство бетонных отмосток		0,785	7254,61	-	5695	-	547	3,66	3
		м3		567	-	445	-	123	-	-
43	E0129-176-3-Установка гильз из стальных труб диаметром 270 мм		2	1566,1	-	3132	-	515	0,93	2
		шт		238,5	-	477	-	108	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			81574	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Колодец водопроводный D=2000мм/=2шт/

44	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,24	25330,54	1879,87	107401	7971	10880	8,86	38
				1435,5	538,43	6087	2283	130	2,06	9
		м3								
45	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
46	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (по проекту)	0,059	154400	-	9110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,38	245,44	3,82	6474	101	1207	0,21	6
				37,35	1,44	985	38	118	0,01	-
		м2								
48	E0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	4	315,46	149,23	1262	597	890	0,95	4
				166,23	56,36	665	225	100	0,28	1
		отверст.								
49	E0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,008	26118,46	355,81	209	3	91	75,58	1
				11301,75	135	90	1	100	0,66	-
		м3								
50	E0111-2-9	-Устройство бетонных отмосток	1,88	7254,61	-	13668	-	1314	3,66	7
		м3		567	-	1068	-	123	-	-
51	E0129-176-3	-Установка гильз из стальных труб диаметром 270 мм	4	1566,1	-	6264	-	1030	0,93	4
		шт		238,5	-	954	-	108	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			197797	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге			1350364	-	-		-

ОТДЕЛ 2. ВВОД №3 СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА "КУРАШАСАЙ" ДО РЕЗЕРВУАРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА "ОНКОЛОГИЯ

РАЗДЕЛ 5. Земляные работы

52	E0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1 к=2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве/туда и обратно/	4548,7	9,85	9,85	44792	44792	11881	-	-
				-	2,69	-	12249	97	0,01	40

			м3							
53	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11731	23,36	22,08	274027	259011	77815	0,01	104
				1,28	5,56	15016	65206	97	0,02	226
			м3							
54	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	221,46	262,72	-	58181	-	65745	1,85	409
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	58181	-	113	-	-
			м3							
55	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	328,7	32,23	30,77	10593	10114	3113	0,01	3
				1,42	8,34	467	2743	97	0,03	9
			м3							
56	С010333-А5--2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	575,22	56,2	-	32327	-	6465	0,24	136
				11,24	-	6465	-	100	-	-
			т							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			620037	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ТРУБОПРОВОДЫ

57	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	3	1280145	36133,62	3840435	108401	200705	247	741
				41850	9612,9	125550	28839	130	37,3	112
			км							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			4283609	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	2	Тенге			4903646	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			6254010	-	-		-

85Г-1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. Напорная канализация Д=300мм в 2 нитки,от напорного коллектора канализации №1,№2от(КНС)до колодца гашения/=9520м/

		Земляные работы								
1	Е0101-25-1 к=2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/туда и обратно/	1999,2	9,85	9,85	19687	19687	5222	-	-
				-	2,69	-	5383	97	0,01	18
			м3							
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6413,34	23,36	22,08	149810	141601	42541	0,01	57
				1,28	5,56	8209	35648	97	0,02	124

			м3							
			Укладка трубопроводов							
3	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 300 мм		1,55	155788,86	103471,23	241473	160380	150069	306	474
					51300	23175,85	79515	35923	130	98,72	153
			км								
4	С130804-267	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 283,2 мм		2200,13	3760	-	8272478	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								

Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	9414157	-	-	-	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	15668167
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-2,4%	Тенге	376036
ИТОГО:	Тенге	16044203
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-3,1185%	Тенге	500338
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	160442
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге	64177
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	16769160
ИТОГО В ЦЕНАХ 2012г. К=2,088	Тенге	35014006
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	700280
ИТОГО:	Тенге	35714286
НДС-12%	Тенге	4285714
ВСЕГО:	**Тенге**	**40000000**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника
ГУ «Управление строительства
Актюбинской области» _____ К.И.Ибагалиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Инженер ТОО «Маяк ЛТД» _____ Ж.Жубатканов