Заказчик ГУ "ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик ТОО "Шалхар Бастау"
Договор №310/БК от 03.06.2012г.

Наименование стройки - Благоустройство сквера в мкр.Нурсат

Форма 2

Наименование объекта - Благоустройство сквера в мкр.Нурсат

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте БЕРЕЗА	538	56,94	12,39	30632	6664	34179	0,32	174
		яма		44,55	4,7	23968	2528	129	0,02	10
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	538	151,76	--	81647	--	103999	0,82	442
		шт		149,85	--	80619	--	129	--	--
3	СПРАЙС ЛИСТ	ТУЯ ВЫСОТОЙ ДО 2М	88	924,34	--	81342	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	СПРАЙС ЛИСТ	ТУЯ ВЫСОТОЙ ДО 1М	450	295,79	--	133104	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте СОСНА	25	56,94	12,39	1423	310	1588	0,32	8
		яма		44,55	4,7	1114	117	129	0,02	--
6	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	25	151,76	--	3794	--	4833	0,82	21
		шт		149,85	--	3746	--	129	--	--
7	С143012-55	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	25	2840	--	71000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	156,25	316,04	--	49381	--	13714	0,47	73
		м2		68,04	--	10631	--	129	--	--
9	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	156,25	212,95	--	33274	--	42254	1,35	211
		м2		209,63	--	32755	--	129	--	--
10	Е0147-29-2	Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов	750	10,55	--	7909	--	9075	0,07	52
		м2		9,38	--	7035	--	129	--	--
11	СПРАЙС ЛИСТ	ПЕТУНЬЯ	10000	18,49	--	184867	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		УБОРНАЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ								
1	Е0115-78-1	Механизированная отделка стен под фактуру "шагрень"ЦОКОЛЬ	12	98,44	3,51	1181	42	247	0,12	1
		м2		20,45	1,32	245	16	94,5	0,01	--
2	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм/АСПОЛ	79,2	532,97	3,14	42211	248	9230	0,59	47
		м2		122,13	1,19	9673	94	94,5	0,01	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА УБОРНОГО И ТАМБУРА								
		СТЕНЫ								
3	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	98,4	300,9	5,08	29608	500	14622	0,85	84
		м2		156,03	1,21	15354	119	94,5	0,06	6
4	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	53,26	25,94	0,2	1382	11	916	0,12	6
		м2		18,11	0,09	965	5	94,5	--	--
5	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	80	1911,54	2,63	152923	210	29026	2,3	184
		м2		382,95	0,99	30636	79	94,5	--	--
6	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	44,6	52,11	2,51	2324	112	1314	0,17	8
		1м		29,16	0,4	1301	18	99,63	--	--
7	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	31,27	213,16	3,38	6665	106	3746	0,75	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		125,5	1,26	3924	39	94,5	0,01	--
8	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	28	113,03	0,75	3165	21	1754	0,37	10
		м		65,99	0,29	1848	8	94,5	--	--
		ПРОЕМЫ								
9	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	510,22	23,76	490	23	268	1,5	1
		м2		250,39	7,73	240	7	108	0,04	--
10	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	0,96	8050	--	7728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ								
11	E0102-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	10,11	1112,25	36,06	11246	414	10031	5,73	66
		м2		1066,05	12,69	12238	146	81	0,05	1
12	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	9,38	8050	--	75509	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ-ТД382								
14	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,5016	9027,23	--	22583	--	1806	4,21	11
		м3		652,05	--	1631	--	110,7	--	--
15	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,27	231,7	12,44	7245	389	2240	0,41	13
		м2		60,03	4,67	1877	146	110,7	0,02	1
16	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	31,27	341,15	23,03	10668	720	3721	0,48	15
		м2		98,84	8,64	3091	270	110,7	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,27	231,7	12,44	7245	389	2240	0,41	13
		м2		60,03	4,67	1877	146	110,7	0,02	1
18	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	31,27	321,21	14,65	10044	458	7024	1,22	38
		м2		197,43	5,49	6174	172	110,7	0,03	1
19	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	33,4589	262,09	0,4	8769	13	1778	0,27	9
		м		47,87	0,14	1602	5	110,7	--	--
				ОТМОСТКА						
20	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	39	415,34	--	16198	--	1329	0,17	6
		м2		28,46	--	1110	--	119,7	--	--
21	Е0127-55 2прим.К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	39	466,09	--	19171	--	855	0,11	4
		м2		18,31	--	714	--	119,7	--	--
Итого			Тенге			1 949 168				
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге			29 238				
Итого			Тенге			1 978 405				
Лополнительные отпуска 1%			Тенге			19 784				
Выслуга лет 0,4%			Тенге			7 914				
Итого			Тенге			2 006 103				
Итого в текущем уровне цен К=2,2335			Тенге			4 480 630				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			89 613				
Итого			Тенге			4 570 243				
НДС 12%			Тенге			548 429				
Итого			Тенге			5 118 672				

Технический надзор

Главный специалист ТОО "Курылыс Курылыс"

Тасбулатов Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

Аблосов А.Е.

Копия верна.