Форма №3 утв ОТТ

Ф-3КС

"Строительство Жамбылской области 2010 (1 этап) НВК, Установка базовой станции в а.Обык Таласского района (устройство ограждения контейнера)"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь 2010 г.

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года	в отчетном месяце	из них:							
			СМР в сметных баз.ценах	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат	доп.затраты на приобрет. материалов	доп. расходы	Налог на добавленную стоимость	в т.ч. за отчетн. месяц
Строительство WLL CDMA(450) в Жамбылской области 2010 (1 этап) НВК. Установка базовой станции в а.Обык Таласского района (устройство ограждения контейнера)"	337 248,43	337 248,43	150 372,66	150 372,66					36 133,76	36 133,76
Резерв 10%	33 724,84	33 724,84							-	-
К оплате:	303 523,59	303 523,59							36 133,76	36 133,76

Заказчик:

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Подрядчик:

Директор ТОО "Максер" С.Аманбеков

Заказчик ЖОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "МАКСЕР"
Договор № 357-22-ДП от 09.08.2010г.
Наименование строй: Строительство сети WLL CDMA(450) в Жамбылской области 2010 (1 этап).1ПК Установка базовой станции в а.Ойык Таласского района (устройство ограждении)

Форма КС-2

АКТ
приемки выполненых работ за ноябрь 2010г.

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5938	402,75	--	239	--	270	2,80	2
		м3		402,75	--	239	--	113	--	--
2	Е0106-1-1	бетонирование стоек	0,5938	392,17	66,01	233	39	138	1,35	1
		м3		195,75	24,93	116	15	105	0,12	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1	6237	Прочие материалы	Тенге	130,41	77,4300		77,00			
3	Е0106-45-7	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на щебне	0,5938	556,83	178,83	331	106	288	2,67	2
		м3		378,00	83,83	224	50	105	0,44	--
4	С с/ф №134 от 28/09/2010	Цемент √	0,1039	5631,77	--	585 √	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С накл	Песок √	0,374	734,58	--	275 √	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С накл	Щебень √	0,475	734,58	--	349 √	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,8734	26066,74	9375,11	22768	8189	14533	91,00	79
		т		16380,00	2107,33	14307	1841	90	7,36	6
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
	6237	Прочие материалы	Тенге	311,63	272,1900		272,00			

	24/08/2010	Электроды		18,8	83,25	--	1565	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
9	E0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	кг	0,8734	17937,36	627,68	15667	548	11240	86,50	7
					14197,50	101,25	12401	88	90	0,49	
			т								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
9.1	6237	Прочие материалы	Тенге	723,38	631,8400		632,00			
9.2	30322 М	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02	0,0140	149300,000	2086,00			

10	С	Круг d12 мм		0,5085	63501,97	--	32291	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	С	Трубы стальные 50х3,5 мм		39,9	300,00	--	11970	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
12	С с/ф №3059 от 5.08.2010г.	Уголок 45х4		0,1702	62708,42	--	10676	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	С накл №12 с/ф75от 22.10.2010	проволока колючая		60	151,81	--	9109	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
14	С накл	Замок навесной		1	587,66	--	588	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С	Шарнир Д-22мм		2	783,55	--	1567	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,5	21,80	0,05	817	2	197	0,03	1
			м2		5,81	0,02	218	1	90	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
16.1	6237	Прочие материалы	Тенге	0,21	7,8800		8,00			
16.2	31419 М	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00	0,0034	156900,000	530,00			
16.3	34288 М	Керосин нефтяной марки А	т	0,00	0,0006	107100,000	60,00			
17	E0115-178-1 0	Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз		37,5	99,03	--	3714	--	3464	0,51	19
			м2		87,98	--	3299	--	105	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего

		ие материалы	Тенге	0,64	24,0000		24,00			
		Олифа натуральная	кг	0,03	1,0100	216,000	219,00			
		Пудра алюминиевая ПП-2	т	0,00	0,0005	281300,000	127,00			
		Уайт-спирит	т	0,00	0,0017	26700,000	45,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			112743	8884			179
			Тенге			30805	1994			7
20		Материалы	Тенге			72042				
21		Прочие материалы исключаются	Тенге			1012				
22		Накладные расходы -	Тенге			30130				
23		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4520				15
24		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8512				
25		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**150373**				
26		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
27		Всего в текущих ценах 2010 года к=	1,823			274129				
28		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			279612				
29		Командировачные расходы	Тенге			15387				
30		Транспортные затраты	Тенге			6116				
31		итого	Тенге			301115				
32		НДС 12%	Тенге			36133,76				
33		ИТОГО С НДС	Тенге			**337248,43**				

Заказчик:

Генеральный директор ЖОДТ Д.Сартбаев

Директор Таразского ЛЭТ М.Алимбек

Главный инженер Таразского ЛЭТ К.Сатпенбетов

Начальник ЦПиС Б.Абишев

Инженер по надзору
за строительством и ремонту Е.Попова

Подрядчик:

Директор ТОО «Максер» С.Аманбеков

примеч: всего расход масл — 73055т × 1,8222 = 133т