ПОДРЯДЧИК: ТОО"Z.KZ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"Арғымак-СК"

форма 2в

Договор : №14/17 от 20.10.2017г

Наименование объекта - "Ограждение периметра ферросплавного завода в Карагандинской области"

Наименование стройки - Монтаж ограждения из оцинкованной сварной сетки со спиральным барьером безопасности АКЛ/600/80/5/10, с армированным бетонным поясом, автоматических и распашных ворот

АКТ №1

выполненных работ по монтажу ограждения территории ферросплавного завода.

за _____ 201____г

Стоимость работ по акту: тыс.тенге 7 486,000

НДС, в том числе: тыс.тенге 802,071

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Устройство ограждения					
1	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	513,0000		2193,00	1125009,62
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	1446,66	777,66	1125009,62
		Итого оплата труда:				2193,00	1125009,62
		НР первого уровня	%	48,5		1063,61	545629,66
		НР второго уровня	%	4		130,26	66825,57
		Накладные расходы	%	--		1193,87	612455,23
		Сметная прибыль	%	8		270,95	138997,19
		Сметная стоимость:				3657,82	1876462,00
2	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(2178.0,5.0,1)	м3 подстилающего слоя	95,0000		2383,25	226408,45