Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №41

приемки выполненных работ

за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 год

на Внутренние сантехнические работы ОВ

Локальная смета 2-1-1
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Отопление ниже отм.0.000											
			Трубопроводная арматура								
1	2	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	2	1535,91	92,33	3072	185	1613	1,47	3
			шт.								
			Накладные расходы -		1160,84	16,74	2322	33	60,4	0,02	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*806,54*		*1613*				
			Сметная стоимость		*187,40*		*375*				
2	2	23-041009-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	2	116950,97	--	233902	--	9917	--	--
			шт.								
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4958,72*		*9917*				
			Сметная стоимость		*9752,78*		*19506*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*263325*				
				Тенге			236974	185			3
			Стоимость сантехнических работ -				2322	33			--
			Материалы -	Тенге			236974				
				Тенге			565				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				2355			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233902				
			Накладные расходы -	Тенге			11531				
			Сметная прибыль -	Тенге			19880				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			268385				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге			268385				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2355			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2355			
			РАЗДЕЛ 2.Отопление выше отм. 0.000								
			Трубопроводная арматура								
3	20	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	126 шт.	917,45	--	115598	--	56261	1,03	130
			Накладные расходы -		888,73	--	111979	--	44	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,52*		*56261*				
			Сметная стоимость		*109,12*		*13749*				
4	22	23-051207-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Головка термостатическая RA 2922 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	126 шт.	13794,65	--	1738126	--	73697	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,89*		*73697*				
			Сметная стоимость		*1150,36*		*144946*				
5	27	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	244,98 кВт	770,65	52,42	188794	12841	85233	0,61	149
			Накладные расходы -		474,61	26,08	116271	6390	60,4	0,03	8
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,92*		*85233*				
			Сметная стоимость		*89,49*		*21922*				
6	28	23-051001-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005**	1361 секция	1412,62	--	1922576	--	81517	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,90*		*81517*				
					117,80		*160327*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*2164421*				
7	30	23-020501-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009								
			шт.	168	2104,93	--	353628	--	14994	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,25*		*14994*				
			Сметная стоимость		*175,53*		*29490*				
8	31	23-020501-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009				*398112*				
			шт.	11	2093,98	--	23034	--	977	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,78*		*977*				
			Сметная стоимость		*174,62*		*1921*				
9	32	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85	Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x1/2"				*25931*				
			шт	168	686,79	--	115381	--	4892	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,12*		*4892*				
			Сметная стоимость		*57,27*		*9622*				
10	33	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85	Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x3/4"				*129895*				
			шт	11	636,84	--	7005	--	297	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,00*		*297*				
			Сметная стоимость		*53,11*		*584*				
			Трубопроводы				*7886*				
11	38	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка								
			м трубопровода	2	1462,41	29,94	2925	60	839	0,66	1
			Накладные расходы -		557,41	10,61	1115	21	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,64*		*839*				
			Сметная стоимость		*150,56*		*301*				
							4065				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	39	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	26	761,42	19,88	19797	517	6078	0,37	10
			м трубопровода		311,44	8,57	8097	223	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*233,77*		*6078*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,62*		*2070*				
			Сметная стоимость				*27945*				
13	40	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	35	593,91	10,73	20787	376	6457	0,30	10
			м трубопровода		248,65	4,39	8703	154	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*184,50*		*6457*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,27*		*2180*				
			Сметная стоимость				*29424*				
14	41	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	23	534,47	10,73	12293	247	4185	0,30	7
			м трубопровода		248,65	4,39	5719	101	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*181,98*		*4185*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,32*		*1318*				
			Сметная стоимость				*17797*				
15	42	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	11	474,28	10,73	5217	118	1974	0,30	3
			м трубопровода		248,65	4,39	2735	48	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*179,42*		*1974*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,30*		*575*				
			Сметная стоимость				*7766*				
16	43	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	90	413,34	10,73	37201	966	15916	0,30	27
			м трубопровода		248,65	4,39	22379	395	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*176,84*		*15916*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,21*		*4249*				
			Сметная стоимость				*57366*				
17	44	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	2515	210,90	7,19	530409	18074	172391	0,16	402
			м		130,85	2,74	329091	6902	42,8	--	7
			Накладные расходы -		*68,55*		*172391*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*56224*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*759024*				
18	45	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	2515 м	61,34	--	154270	--	6541	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,60*		*6541*				
			Сметная стоимость		*5,12*		*12865*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*173676*				
				Тенге			**5247040**	**33198**			**740**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**606089**	**14233**			**16**
			Материалы -	Тенге			**646007**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**186863**				
			Накладные расходы -	Тенге				**447972**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**228653**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**69973**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**944633**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4601033**	**447972**			**539**
			Материалы -	Тенге			**106869**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**172350**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4314020**				
			Сдача и испытание -	Тенге			**3761**				
			Накладные расходы -	Тенге			**303597**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**392370**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5297000**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге			**6241633**	**172350**			**216**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
				Тенге				**620322**			**756**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5484014**	**33383**			**742**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**608411**	**14266**			**16**
			Материалы -	Тенге			**646007**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**186863**				
			Накладные расходы -	Тенге				**447972**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**228653**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**69973**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**944633**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4838006**	**447972**			**539**
			Материалы -	Тенге			**107435**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				174705			124020
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4547922				
		Сдача и испытание -	Тенге			3761				
		Накладные расходы -	Тенге			315128				
		Сметная прибыль -	Тенге			412251				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5565385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				174705			219
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6510018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				622677			759

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	58 590,16
ИТОГО	Тенге	6 568 608,16
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге	111 666,34
ИТОГО	Тенге	6 680 274,50
Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге	7 481 907,44
Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге	6 733 143,88

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Свой Вочкан С.К

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	м2	27,32	0,17	1078		54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,85*		*704*				
			Сметная стоимость		*5,81*		*229*				
6	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	78,9			*3092*				
					50,12	0,83	3954	65	925	0,02	2
			Накладные расходы -	м2	16,82	0,17	1327	13	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*925*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*390*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			*5269*				
				Тенге			**143255**	**4052**			**104**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**87064**	**1463**			**2**
			Материалы -	Тенге			**16059**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**3601**				
			Накладные расходы -	Тенге				**12371**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**7670**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1898**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**25628**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**12371**			**16**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**127195**				
			Материалы -	Тенге			**3783**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**76155**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**44755**				
			Накладные расходы -	Тенге			**53341**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**14443**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**194980**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76155**			**90**
			Сметная заработная плата -	Тенге			**220608**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**88526**			**106**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**1 985,47**				
			ИТОГО	Тенге			**222 593,47**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**3 784,09**				
			ИТОГО	Тенге			**226 377,56**				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**253 542,87**				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			**228 169,17**				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Волкова С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В25030

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов №7-8, мкр.Аэропорт,земельный участок №7
Блок-секция А

АКТ №42
приемки выполненных работ
за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 года

на Внутреннее газоснабжение

Локальная смета 2-1-4

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Газопроводы								
1	14	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	159	518,49	24,81	82440	3944	51444	0,55	88
			м трубопровода		469,89	9,07	74712	1443	60,4	0,01	2
			Накладные расходы -		*323,54*		*51444*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,36*		*10711*				
			Сметная стоимость				*144594*				
2	15	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	47	329,76	--	15499	--	657	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,98*		*657*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,50*		*1292*				
			Сметная стоимость				*17449*				
3	16	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	112	261,22	--	29257	--	1240	--	--
			Накладные расходы -		*11,08*		*1240*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,78*		*2440*				
			Сметная стоимость				*32937*				
			Окраска газопровода								
4	20	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	39,45	252,12	--	9946	--	6041	0,34	13
			м2		252,12	--	9946	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*153,14*		*6041*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,42*		*1279*				
			Сметная стоимость				*17266*				
5	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	39,45	54,72	1,07	2159	42	704	0,03	1

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №43

приемки выполненных работ

за период с 26.09.2017 по 20.09.2017 года

на Внутренние электромонтажные работы ЭОМ

Локальная смета 2-1-5
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование, электроосвещение											
1		Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**								
				4	4502,40	631,23	18010	2525	4193	2,00	8
			Накладные расходы - шт.		1725,68	196,02	6903	784	42,8	0,20	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,26*		*4193*				
			Сметная стоимость		*444,05*		*1776*				
2		С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**								
				4	18335,35	--	73341	--	3110	--	--
			Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,42*		*3110*				
			Сметная стоимость		*1529,02*		*6116*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			*82567*				
				Тенге			91351	2525			8
Стоимость монтажных работ -				Тенге			6903	784			1
Материалы -				Тенге			91351				
Всего заработная плата -				Тенге			8582				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				7687			
							73341				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			7303				
			Сметная прибыль -	Тенге			7892				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			106546				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				7687			9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106546				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				7687			9

РАЗДЕЛ 2.Уравнивание потенциалов

3		Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	121	330,07	15,18	39939	1837	8958	0,16	19
			Накладные расходы -			130,85	3,72	15833	451	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*74,04*		*8958*				
			Сметная стоимость			*32,33*		*3912*				
4		Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	277	616,68	17,63	170820	4883	52318	0,44	122
			Накладные расходы -			359,84	4,90	99676	1357	42,8	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*188,88*		*52318*				
			Сметная стоимость			*64,44*		*17851*				
								240990				

Уравнение потенциалов в ванных комнатах замена кабеля ВВГ 1х4,0 на ВВГ 2х2,5

Уравнение потенциалов
-Дополнительная смета№2

5		С123-060128-0205 23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,28254	118792,26	--	33564	--	1423	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5036,79*		*1423*				
			Сметная стоимость			*9906,32*		*2799*				
								37786				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				244322	6720			141
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				115509	1808			2
			Материалы -	Тенге				244322				
								88530				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				117317			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33564				
			Накладные расходы -	Тенге			62700				
			Сметная прибыль -	Тенге			24562				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			331584				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
			Сметная заработная плата -	Тенге			331584	117317			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				117317			143

РАЗДЕЛ 3.Заземление и молниезащита

6		Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	317 м	271,64	12,29	86109	3895	22545	0,16	51
			Накладные расходы -		130,85	2,74	41480	870	42,8	--	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*22545*				
			Сметная стоимость		*27,42*		*8692*				
7		Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	41 м	433,69	18,19	17781	746	3536	0,18	7
			Накладные расходы -		147,21	4,90	6036	201	42,8	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,25*		*3536*				
			Сметная стоимость		*41,60*		*1705*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*23023*				
				Тенге			103890	4640			59
			Стоимость монтажных работ -				47515	1071			1
			Материалы -	Тенге							
			Всего заработная плата -	Тенге			103890				
			Накладные расходы -	Тенге			51734				
			Сметная прибыль -	Тенге				48586			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			26082				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			10398				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			140370				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48586			59
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			140370				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				48586			59

РАЗДЕЛ 4.Трубы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**								
			м	**126**	**192,56**	**5,65**	**24262**	**711**	**7586**	**0,14**	**18**
			Накладные расходы -		**114,49**	**2,16**	**14426**	**272**	**42,8**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,21*		*7586*				
			Сметная стоимость		*20,22*		*2548*				
9		**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**				*34396*				
			м	**128,52**	**18,41**	**--**	**2366**	**--**	**100**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,78*		*100*				
			Сметная стоимость		*1,54*		*197*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*2664*				
				Тенге			**26628**	**711**			**18**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**14426**	**272**			**--**
			Материалы -	Тенге			**24262**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**9124**				
			Накладные расходы -	Тенге				**14698**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**7586**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2548**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**34396**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**18**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**14698**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2366**				
			Накладные расходы -	Тенге			**2366**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**100**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**197**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2664**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**37060**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**14698**			**18**

РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое

10		**С123-070202-0103 23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**								
			шт.	**786**	**208,16**	**--**	**163614**	**--**	**6937**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8,83*		*6937*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*13644*				
			Сметная стоимость				*184195*				
11		**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ Костанай ИП Кошалко стр.58**	**Коробка ответвительная для скрытой установки У-195**	**945**	**21,93**	**--**	**20721**	**--**	**879**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*0,93*		*879*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,83*		*1728*				
			Сметная стоимость				*23328*				
12		**СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ТехЭлектро стр.60**	**Сжим ответвительный У859М**	**162**	**270,72**	**--**	**43857**	**--**	**1860**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,48*		*1860*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,58*		*3657*				
			Сметная стоимость				*49374*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**228191**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**228191**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**228191**				
			Накладные расходы -	Тенге			**9675**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**19029**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**256896**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**256896**				

РАЗДЕЛ 7.Провода и кабели

Дополнительная смета №2-замена провода ПУНП на кабель ВВГ

13		**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**240**	**234,99**	**99,92**	**56397**	**23980**	**17742**	**0,13**	**31**
			м кабеля		**106,32**	**37,05**	**25516**	**8891**	**42,8**	**0,04**	**9**
			Накладные расходы -		*73,92*		*17742*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,71*		*5931*				
			Сметная стоимость				*80070*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2448	146829,00	--	35944	--	1524	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6225,55*		*1524*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12244,36*		*2997*				
			Сметная стоимость				*40465*				
15		Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	815	192,48	85,83	156867	69952	47962	0,10	82
			м кабеля		83,72	29,89	68233	24361	42,8	0,04	31
			Накладные расходы -		*58,85*		*47962*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*16386*				
			Сметная стоимость				*221215*				
16		С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25806	146829,00	--	37891	--	1607	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6225,55*		*1607*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12244,36*		*3160*				
			Сметная стоимость				*42657*				
17		Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	1077	515,59	236,95	555285	255200	107973	0,12	129
			м кабеля		100,47	75,25	108201	81039	42,8	0,09	93
			Накладные расходы -		*100,25*		*107973*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,27*		*53061*				
			Сметная стоимость				*716319*				
18		С123-060128-0505 23-060128-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12852	1112830,37	--	143021	--	6064	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*47184,01*		*6064*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92801,15*		*11927*				
			Сметная стоимость				*161012*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19		**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**1,54326**	**226011,50**	**--**	**348795**	**--**	**14789**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***9582,89***		***14789***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18847,55***		***29087***				
			Сметная стоимость				***392671***				
20		**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**673**	**276,68**	**1,51**	**186209**	**1013**	**47361**	**0,16**	**108**
			м		**130,85**	**0,59**	**88063**	**396**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***70,37***		***47361***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27,76***		***18686***				
			Сметная стоимость				***252255***				
21		**С123-060901-0111 23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,714**	**89796,58**	**--**	**64115**	**--**	**2718**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***3807,37***		***2718***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7488,32***		***5347***				
			Сметная стоимость				***72180***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1584523**	**350145**			**350**
				Тенге			**290012**	**114687**			**133**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1584523**				
			Материалы -	Тенге			**314600**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**404700**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**629765**				
			Накладные расходы -	Тенге			**247740**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**146581**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1978844**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**483**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**404700**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1978844**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**483**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**404700**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2278906**	**364742**			**575**
				Тенге			**474366**	**118622**			**137**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2276540				
		Материалы -	Тенге			472571				
		Всего заработная плата -	Тенге				592988			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			964861				
		Накладные расходы -	Тенге			361085				
		Сметная прибыль -	Тенге			211010				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2848635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				592988			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2366				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2366				
		Накладные расходы -	Тенге			100				
		Сметная прибыль -	Тенге			197				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2664				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2851299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				592988			
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			25 661,69				
		ИТОГО	Тенге			2 876 960,69				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			48 908,33				
		ИТОГО	Тенге			2 925 869,02				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			3 276 973,31				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,978177652	Тенге			2 949 025,09				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО "РСМ-2008"

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		114,49	2,16	42592	802	42,8	--	1
			Накладные расходы -		*60,21*		*22397*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*7522*				
			Сметная стоимость				*101551*				
5	5	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	81	210,90	7,19	17083	582	5552	0,16	13
			м		130,85	2,74	10599	222	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*68,55*		*5552*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*1811*				
			Сметная стоимость				*24446*				
6	6	С123-010501-1602 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	379,44	72,54	--	27525	--	1167	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,08*		*1167*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*2295*				
			Сметная стоимость				*30987*				
7	7	С123-010501-1606 23-010501-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 50х5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	55,08	427,07	--	23523	--	997	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,11*		*997*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,61*		*1962*				
			Сметная стоимость				*26482*				
8	8	С123-010501-1604 23-010501-1604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	27,54	174,71	--	4812	--	204	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,41*		*204*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,57*		*401*				
			Сметная стоимость				*5417*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**192925**	**11420**			**85**
				Тенге			**69935**	**3871**			**4**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**137066**				
			Материалы -	Тенге			**35940**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**73806**			

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №44

приемки выполненных работ

за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 года

на Внутренние слаботочные устройства СС

Локальная смета 2-1-6
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	1	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	10	2858,14	873,77	28581	8738	9952	2,00	20
			коробка		1674,42	284,65	16744	2847	42,8	0,34	3
			Накладные расходы -		*995,22*		*9952*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,27*		*3083*				
			Сметная стоимость				*41616*				
2	1	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ Курган Завод ЭМИ стр.62	**Коробка протяжная с уплотнением марки У-997 У2**	1	853,28	--	853	--	36	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,18*		*36*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,16*		*71*				
			Сметная стоимость				*960*				
3	3	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ Курган Завод ЭМИ стр.64	**Коробка распределительная проходная марки КРП**	9	2101,99	--	18918	--	802	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,12*		*802*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,29*		*1578*				
			Сметная стоимость				*21298*				
4	4	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	372	192,56	5,65	71631	2100	22397	0,14	52

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19771				
			Накладные расходы -	Тенге			38740				
			Сметная прибыль -	Тенге			14064				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			189871				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				73806			89
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55859				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55859				
			Накладные расходы -	Тенге			2368				
			Сметная прибыль -	Тенге			4658				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62886				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			252756				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				73806			89

РАЗДЕЛ 2.Домофон

9	20	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** м кабеля	425	192,48	85,83	81802	36478	25011	0,10	43
			Накладные расходы -		83,72	29,89	35581	12704	42,8	0,04	16
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,85*		*25011*				
			Сметная стоимость		*20,11*		*8545*				
10	21	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** м кабеля	147	515,59	236,95	75791	34832	14737	0,12	18
			Накладные расходы -		100,47	75,25	14768	11061	42,8	0,09	13
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,25*		*14737*				
			Сметная стоимость		*49,27*		*7242*				
11	22	С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5** км	0,02244	10938,37	--	245	--	10	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,79*		*10*				
			Сметная стоимость		*912,17*		*20*				
12	23	Прайс-листРоссия ООО Сатро-Палладин стр.36	**Кабель КСПВ 1х2х0,8мм** м	425	28,55	--	12135	--	515	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,21*		*515*				
					2,38		*1012*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	24	С123-060201-0301 23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Кабели контрольные КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78**				*13662*				
			Накладные расходы -	0,0102 км	180880,98	--	1845	--	78	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*7669,35*		*78*				
14	25	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015	*Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой*		*15084,03*		*154*				
							2077				
			Накладные расходы -	9 коробка	2858,14	873,77	25723	7864	8957	2,00	18
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1674,42	284,65	15070	2562	42,8	0,34	3
15	26	С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Разветвительная коробка УК-2П**		*995,22*		*8957*				
					308,27		*2774*				
							37454				
			Накладные расходы -	9 шт.	59,29	--	534	--	23	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
16	27	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость* **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**		*2,51*		*23*				
					4,94		*44*				
							601				
			Накладные расходы -	681 м	192,56	5,65	131131	3844	41002	0,14	95
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,49	2,16	77971	1468	42,8	--	1
17	28	С123-010605-0101 23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм**		*60,21*		*41002*				
					20,22		*13771*				
							185903				
			Накладные расходы -	694,62 м	89,92	--	62460	--	2648	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*3,81*		*2648*				
					7,50		*5209*				
							70317				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**								
			м	8,16	120,58	--	984	--	42	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,11*		*42*				
			Сметная стоимость		*10,06*		*82*				
19	30	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**				*1108*				
			м	24	210,90	7,19	5062	172	1645	0,16	4
			Накладные расходы -		130,85	2,74	3140	66	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,55*		*1645*				
			Сметная стоимость		*22,36*		*537*				
20	31	С123-010501-1606 23-010501-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 50х5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**				*7244*				
			м	24,48	427,07	--	10455	--	443	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,11*		*443*				
			Сметная стоимость		*35,61*		*872*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*11770*				
				Тенге			**408167**	**83191**			**177**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**146531**	**27861**			**33**
			Материалы -	Тенге			**334268**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**89786**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**174392**			
			Накладные расходы -	Тенге			**14759**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**91977**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**34100**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**460345**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**211**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**174392**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**73899**				
			Накладные расходы -	Тенге			**73899**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**3133**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6163**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**83195**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**543540**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**174392**			**211**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**601092**	**94611**			**262**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**216466**	**31732**			**38**
		Материалы -	Тенге			**471334**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**125726**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**248198**			
		Накладные расходы -	Тенге			**34531**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**130717**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**48164**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**650215**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**248198**			**300**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**129758**				
		Накладные расходы -	Тенге			**129758**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5502**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**10821**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**146080**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**796296**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**300**
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**248198**			
		ИТОГО	Тенге			**7 166,66**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**803 462,66**				
		ИТОГО	Тенге			**13 658,87**				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**817 121,53**				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			**915 176,11**				
		,				**823 588,44**				

125050

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Наг. ТТО «РСМ-2008» Жолдыбаев К.К.