Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «СП «Никай», Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, пос. Тайконур, ул. Южная 4**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уништерстрой», Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Алматы, ул. Навои д.74, помещение 131 телефон моб. 87089837590**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПР/ВР НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ САТЕЛЛИТ-1 УЧАСТКА ПВ-2**
наименование, адрес

Объект **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ**
наименование, адрес

Договор подряда номер **2908**
дата **16.06.2016**

Номер документа	Дата составления
1-2	04.10.2016

Отчетный период	
с	по
01.08.2016	30.09.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Демонтажные работы на узлах 1,2,4 линий: LX-PE-657,653,450 мм BL-PE 669(670) (узел №1,2,4)										
1	1	12-121-6	Демонтаж: Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 450 мм	16,96	391,47	41,55	0	6639	705	0	5452	2,43	41
				м	349,92	7,29	0	5935	124	0	90	0,04	1
2	2	22-34-1	Демонтаж отводов, диаметр трубопровода 450 мм	4	244,49	182,77	5,4	978	731	22	541	0,34	1
				шт	56,32	47,77	0	225	191	0	130	0,18	1
3	3	12-121-6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 450 мм	6	670,16	69,26	17,7	4021	416	106	3215	4,05	24
				м	583,2	12,15	0	3499	73	0	90	0,07	0
4	4	12-755-9	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 450 мм	4	13897,25	974,7	377	55589	3899	1508	45285	62,1	248
				присоед	12545,55	33,48	0	50182	134	0	90	0,19	1
5	5	22-34-1	Установка отводов, диаметр трубопровода 450 мм	2	403,88	304,61	5,4	808	609	11	451	0,56	1
				шт	93,87	79,62	0	188	159	0	130	0,31	1
6	6	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	592,4	448,79	5,4	1185	898	11	664	0,82	2
				шт	138,21	117,27	0	276	235	0	130	0,45	1
7	7	12-121-6	Демонтаж: Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 450 мм	20	391,47	41,55	0	7829	831	0	6430	2,43	49
				м	349,92	7,29	0	6998	146	0	90	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	12-790-11	Демонтаж. Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр 450 мм	2	4155,3	1421,55	0	8311	2843	0	5524	15,39	31
				шт	2733,75	335,34	0	5468	671	0	90	1,94	4
9	9	22-40-11	Демонтаж фланцев диам. 450 мм	4	828,84	108,19	157,5	3315	433	630	2957	2,67	11
				фланец	563,15	5,47	0	2253	22	0	130	0,02	0
10	10	12-1301-9	Демонтаж отбортовок, DУ 450мм	4	960,04	292,57	133,48	3840	1170	534	2185	3,24	13
				шт	533,99	72,9	0	2136	292	0	90	0,42	2
11	11	12-790-11	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	2	6960,9	2369,25	35,4	13922	4739	71	9207	25,65	51
				шт	4556,25	558,91	0	9113	1118	0	90	3,24	6
12	12	12-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	2	2259,3	244,35	210	4519	489	420	3320	9,45	19
				компл	1804,95	39,56	0	3610	79	0	90	0,23	0
13	13	22-40-11	Установка фланцев к трубопроводам диам. 450 мм	4	1276,4	180,32	157,5	5106	721	630	4928	4,46	18
				фланец	938,59	9,11	0	3754	36	0	130	0,04	0
14	14	12-1301-9	Монтаж отбортовок, D 450 мм	4	1511,09	487,62	133,48	6044	1950	534	3641	5,4	22
				шт	889,99	121,5	0	3560	486	0	90	0,7	3
15	15	12-1301-9	Демонтаж отбортовок, D 450 мм	4	960,04	292,57	133,48	3840	1170	534	2185	3,24	13
				шт	533,99	72,9	0	2136	292	0	90	0,42	2
16	16	22-40-11	Установка фланцевой заглушки к трубопроводам диам. 450 мм	2	1276,4	180,32	157,5	2553	361	315	2464	4,46	9
				фланец	938,59	9,11	0	1877	18	0	130	0,04	0
17	17	12-790-11	Монтаж фланцевого уплотнения d450 мм	2	3462,75	1184,63	0	6926	2369	0	4604	12,82	26
				шт	2278,13	279,45	0	4556	559	0	90	1,62	3
18	18	12-121-6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 450 мм	64,2	670,16	69,26	17,7	43024	4446	1136	34399	4,05	260
				м	583,2	12,15	0	37441	780	0	90	0,07	5
19	19	12-755-9	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 450 мм	3	13897,25	974,7	377	41692	2924	1131	33963	62,1	186
				присоед	12545,55	33,48	0	37637	100	0	90	0,19	1
20	20	12-121-6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 450 мм	23,6	670,16	69,26	17,7	15816	1634	418	12645	4,05	96
				м	583,2	12,15	0	13764	287	0	90	0,07	2
21	21	22-34-1	Установка отводов, диаметр трубопровода 450 мм	2	403,88	304,61	5,4	808	609	11	451	0,56	1
				шт	93,87	79,62	0	188	159	0	130	0,31	1
22	22	12-755-9	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 450 мм	2	13897,25	974,7	377	27795	1949	754	22642	62,1	124
				присоед	12545,55	33,48	0	25091	67	0	90	0,19	0
23	23	12-121-5	Монтаж ПНД гильзы, диаметр наружный 250 мм	12	459,13	26,33	22,4	5510	316	269	4466	2,7	32
				м	410,4	3,11	0	4925	37	0	90	0,02	0
24	24	22-47-8	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	12	681,83	1,46	406,69	8182	17	4880	4278	1,51	18
				м	273,69	0,55	0	3284	7	0	130	0	0
25	25	16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 200 мм	2	4357,28	9,38	3546	8715	19	7092	2061	4,81	10
				1сальник	801,9	3,04	0	1604	6	0	128	0,01	0
26	26	12-272-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 160 мм	96,3	217,87	18,77	4,7	20980	1807	453	17375	1,35	130
				м	194,4	6,07	0	18721	585	0	90	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	12-755-4	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 160 мм	8 присоед	5031,35 4587,3	328,05 9,18	116 0	40251 36698	2624 73	928 0	33095 90	22,95 0,05	184 0
28	28	22-34-1	Установка отводов, диаметр трубопровода 160 мм	14 шт	403,88 93,87	304,61 79,62	5,4 0	5654 1314	4265 1115	76 0	3157 130	0,56 0,31	8 4
29	29	12-790-11	Демонтаж монтажного отверстия	1 шт	4155,3 2733,75	1421,55 335,34	0 0	4155 2734	1422 335	0 0	2762 90	15,39 1,94	15 2
30	30	12-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	2 шт	1443,2 1242	191,7 45,63	9,5 0	2886 2484	383 91	19 0	2318 90	8,1 0,26	16 1
31	31	12-755-2	Монтаж приварного седла d160x63 мм	2 присоед	2339,27 2174,85	87,62 3,11	76,8 0	4679 4350	175 6	154 0	3920 90	10,8 0,02	22 0
32	32	12-900-1	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм	2 шт	3428,5 2390,85	673,65 72,9	364 0	6857 4782	1347 146	728 0	4435 90	13,5 0,42	27 1
33	33	30-305-1	Монтаж Муфты	2 шт	491,76 449,55	13,86 3,04	28,35 0	984 899	28 6	57 0	815 90	2,7 0,02	5 0
34	34	22-40-5	Демонтаж фланцевой заглушки диаметром 150 мм	2 шт	172,95 145,8	27,15 1,82	0 0	346 292	54 4	0 0	384 130	0,73 0,01	1 0
35	35	12-790-11	Монтаж запорной арматуры Д450	2 шт	6960,9 4556,25	2369,25 558,91	35,4 0	13922 9113	4739 1118	71 0	9207 90	25,65 3,24	51 6
36	36	12-1301-3	Монтаж фланцевых адаптеров, DУ 160 мм	2 шт	471,14 309,83	144,77 36,45	16,54 0	942 620	290 73	33 0	623 90	2,7 0,21	5 0
37	37	12-790-11	Демонтаж межфланцевого проставка	2 шт	4155,3 2733,75	1421,55 335,34	0 0	8311 5468	2843 671	0 0	5524 90	15,39 1,94	31 4
38	38	12-2-14	Демонтаж нержавеющих проставок, диаметр наружный 450 мм	0,2 т	11008,23 8278,2	1304,1 200,88	1425,93 0	2202 1656	261 40	285 0	1526 90	46,98 1,17	9 0
39	39	12-755-9	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 450 мм	4 присоед	13897,25 12545,55	974,7 33,48	377 0	55589 50182	3899 134	1508 0	45285 90	62,1 0,19	248 1
40	40	12-121-6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб спримененем готовых деталей, диаметр наружный 450 мм	20,6 м	670,16 583,2	69,26 12,15	17,7 0	13805 12014	1427 250	365 0	11038 90	4,05 0,07	83 1
41	41	22-34-1	Установка отводов, диаметр трубопровода 450 мм	4 шт	403,88 93,87	304,61 79,62	5,4 0	1616 375	1218 318	22 0	902 130	0,56 0,31	2 1
42	42	12-755-9	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 450 мм	2 присоед	13897,25 12545,55	974,7 33,48	377 0	27795 25091	1949 67	754 0	22642 90	62,1 0,19	124 0
43	43	12-790-11	Монтаж межфланцевого проставка	8 шт	6925,5 4556,25	2369,25 558,91	0 0	55404 36450	18954 4471	0 0	36829 90	25,65 3,24	205 26
44	44	12-790-11	Монтаж запорной арматуры Д450	4 шт	6960,9 4556,25	2369,25 558,91	35,4 0	27844 18225	9477 2236	142 0	18415 90	25,65 3,24	103 13
45	45	СПрайс-лист	Стоимость отвода 45 град DN450, PN10 SDR17	4 шт	202325,66	202325,66		809303		809303			
46	46	СПрайс-лист	Стоимость фланцевой прокладки GAsKETs EPDM d1000, PN10	2 шт	40212,88	40212,88		80426		80426			
47	47	СПрайс-лист	Стоимость приварного шарового крана DN50 PN10	2 шт	34420,41	34420,41		68841		68841			
48	48	СПрайс-лист	Стоимость сельчатого отвода D160x63 PE 100 SDR11	2 шт	6750,65	6750,65		13501		13501			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	СПрайс-лист	Шпилька М24х400 ст 316L	120 шт	3011,24		3011,24	361348		361348			
50	50	СПрайс-лист	Шпилька М27х450 ст 316L	80 шт	3880,68		3880,68	310454		310454			
51	51	СПрайс-лист	Гайка М24 ст 316L	240 шт	233,26		233,26	55984		55984			
52	52	СПрайс-лист	Шайба М24 ст 316L	240 шт	72,1		72,1	17304		17304			
53	53	СПрайс-лист	Гайка М27 ст 316L	160 шт	341,58		341,58	54652		54652			
54	54	СПрайс-лист	Шайба М27 ст 316L	160 шт	135,72		135,72	21715		21715			
			Итого по разделу: Демонтажные работы на узлах 1,2,4 линий: LX-PE-657,653,450 мм BL-PE 669(670) (узел №1,2,4)					**2374712**					
			ИТОГО:					**2374715**	**93412**				
			Накладные расходы :					**461166**	**17817**				**2577**
			На монтажные работы										**99**
			На общестроительные работы					**414973**					
			На сантехнические работы					**21178**					
			Всего накладных расходов:					**2061**					
			Итого с накладными					**438212**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					**2812927**					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**338997**					
			Итого с временными, 2,32 %					**3151924**					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %					**3225048**					
			Затраты на транспорт привозных материалов					**3289050**					
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов					**25588**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**3314638**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**3327896**					
			Итого с затратами, связанными с командированием работников					**3361175**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,7368					**3750566**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**10264549**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**205291**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**10469840**					
			Итого с НДС					**1256381**					
								11726221					

ПРИНЯЛ Директор Управления Проекта и Капитального Строительства (должность) _____ (подпись) _____ **Цупенков И.В.** (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор (должность) _____ (подпись) _____ **Маринич Е.В.** (расшифровка подписи)

Представители Заказчика

Представители Подрядчика

11.10.2016г Кашинцев С.С.
Нач. отд. стр-ва УПиКС