Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	593 483 785,21								2 301 957,90	**21 484 940,40**
За отчетный период	21 484 940,40	19 182 982,50								

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

_____ Жолдыбаев К.А.
подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

_____ Акмади А.А.
подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

125020
Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов №7-8, мкр.Аэропорт,земельный участок №7
Блок-секция Б

АКТ №40
приемки выполненных работ
за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние сантехнические работы ОВ

Локальная смета 2-2-3

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1.Индивидуальный тепловой пункт										
			Трубопроводная арматура										
1	3	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка** шт.	2	6325,92	350,34	12652	701	6655	6,05	12		
			Накладные расходы -		4777,62	81,06	9555	162	60,4	0,09	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3327,30		6655						
			Сметная стоимость		772,26		1545						
2	4	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86** шт.	2	62442,08	--	124884	--	5295	--	--		
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2647,54		5295						
			Сметная стоимость		5207,17		10414						
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			140593						
			Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**			137536	701					
			Материалы -	Тенге			9555	162			12		
			Всего заработная плата -	Тенге			137536				--		
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2396						
			Накладные расходы -	Тенге				9717					
			Сметная прибыль -	Тенге			124884						
							11950						
							11959						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			161445				12
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9717			
			Сметная заработная плата -	Тенге			161445				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9717			12
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.Отопление ниже отм.0.000								
			Трубопроводная арматура								
3	59	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** шт.	2	1535,91	92,33	3072	185	1613	1,47	3
			Накладные расходы -		1160,84	16,74	2322	33	60,4	0,02	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		806,54		1613				
			Сметная стоимость		187,40		375				
4	61	23-041006-2106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** шт.	2	51392,15	--	102784	--	4358	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2179,03		4358				
			Сметная стоимость		4285,69		8571				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			115713				
			Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**			105856	185			3
			Материалы -	Тенге			2322	33			--
			Всего заработная плата -	Тенге			105856				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			565				
			Накладные расходы -	Тенге				2355			
			Сметная прибыль -	Тенге			102784				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5971				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			8946				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			120773				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2355			3
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			120773				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				2355			3
			РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0.000								
			Трубопроводная арматура								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	79	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях шт.	126	917,45	--	115598	--	56261	1,03	130
			Накладные расходы -		888,73	--	111979	--	44	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		446,52		56261				
			Сметная стоимость		109,12		13749				
6	81	23-051207-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Головка термостатическая RA 2922 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss шт.	126	13794,65	--	1738126	--	73697	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		584,89		73697				
			Сметная стоимость		1150,36		144946				
			Другие элементы системы				1956768				
7	86	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка кВт	241,02	770,65	52,42	185742	12633	83856	0,61	147
			Накладные расходы -		474,61	26,08	114392	6287	60,4	0,03	8
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		347,92		83856				
			Сметная стоимость		89,49		21568				
8	87	23-051001-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005 секция	1339	1412,62	--	1891498	--	80200	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,90		80200				
			Сметная стоимость		117,80		157736				
9	89	23-020501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 шт.	168	1431,85	--	240551	--	10199	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,71		10199				
			Сметная стоимость		119,40		20060				
10	90	23-020501-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 шт.	11	2093,98	--	23034	--	977	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,78		977				
			Сметная стоимость		174,62		1921				
							25931				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	91	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85	Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x1/2" шт	168	686,79	--	115381	--	4892	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,12		4892				
			Сметная стоимость		57,27		9622				
12	92	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85	Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x3/4" шт	11	636,84	--	7005	--	297	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,00		297				
			Сметная стоимость		53,11		584				
			Трубопроводы				7886				
13	97	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка м трубопровода	2	1462,41	29,94	2925	60	839	0,66	1
			Накладные расходы -		557,41	10,61	1115	21	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,64		839				
			Сметная стоимость		150,56		301				
14	98	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	26	761,42	19,88	19797	517	6078	0,37	10
			Накладные расходы -		311,44	8,57	8097	223	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		233,77		6078				
			Сметная стоимость		79,62		2070				
15	99	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка м трубопровода	35	593,91	10,73	20787	376	6457	0,30	10
			Накладные расходы -		248,65	4,39	8703	154	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,50		6457				
			Сметная стоимость		62,27		2180				
16	100	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубопровода	23	534,47	10,73	12293	247	4185	0,30	7
			Накладные расходы -		248,65	4,39	5719	101	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,98		4185				
			Сметная стоимость		57,32		1318				
							17797				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	101	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
			м трубопровода	11	474,28	10,73	5217	118	1974	0,30	3
			Накладные расходы -		248,65	4,39	2735	48	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,42*		*1974*				
			Сметная стоимость		*52,30*		*575*				
18	102	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка				*7766*				
			м трубопровода	90	413,34	10,73	37201	966	15916	0,30	27
			Накладные расходы -		248,65	4,39	22379	395	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*15916*				
			Сметная стоимость		*47,21*		*4249*				
19	103	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола				*57366*				
			м	2515	210,90	7,19	530409	18074	172391	0,16	402
			Накладные расходы -		130,85	2,74	329091	6902	42,8	--	7
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,55*		*172391*				
			Сметная стоимость		*22,36*		*56224*				
20	104	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм				*759024*				
			м	2515	61,34	--	154270	--	6541	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,60*		*6541*				
			Сметная стоимость		*5,12*		*12865*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*173676*				
				Тенге			**5099833**	**32991**			
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**604210**	**14130**			**737**
		Материалы -		Тенге			**646007**				**16**
		Всего заработная плата -		Тенге			**186863**				
			Накладные расходы -	Тенге				**447972**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**228653**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**69973**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**944633**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**447972**			**539**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4453826**				
		Материалы -		Тенге			**105905**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**170368**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4169865**				
		Сдача и испытание -		Тенге			**3700**				
			Накладные расходы -	Тенге			**296107**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**379995**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5129928**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				170368			214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6074560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				618339			753
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5343225	33876			
			Тенге			616087	14325			752
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			646007				16
		Материалы -	Тенге			186863				
		Всего заработная плата -	Тенге				447972			
		Накладные расходы -	Тенге			228653				
		Сметная прибыль -	Тенге			69973				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			944633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				447972			539
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4697218				
		Материалы -	Тенге			108866				
		Всего заработная плата -	Тенге				182440			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4397533				
		Сдача и испытание -	Тенге			3700				
		Накладные расходы -	Тенге			314028				
		Сметная прибыль -	Тенге			400900				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5412146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				182440			229
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6356778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				630412			768
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			57 211,00				
		ИТОГО	Тенге			6 413 989,00				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			109 037,81				
		ИТОГО	Тенге			6 523 026,82				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			7 305 790,03				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			6 574 651,70				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО РСМ-2008 Ф.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В25030

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов №7-8, мкр.Аэропорт,земельный участок №7
Блок-секция Б

АКТ №41
приемки выполненных работ
за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 года

на Внутреннее газоснабжение

Локальная смета 2-2-4

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Газопроводы								
			==========								
1	14	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** м трубопровода	159	518,49	24,81	82440	3944	51444	0,55	88
			Накладные расходы -		469,89	9,07	74712	1443	60,4	0,01	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		323,54		51444				
			Сметная стоимость		67,36		10711				
2	15	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** м	47	329,76	--	15499	--	657	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,98		657				
			Сметная стоимость		27,50		1292				
3	16	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** м	112	261,22	--	29257	--	1240	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,08		1240				
			Сметная стоимость		21,78		2440				
			Окраска газопровода				17449				
			==========								
4	20	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками** м2	39,45	252,12	--	9946	--	6041	0,34	13
			Накладные расходы -		252,12	--	9946	--	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		153,14		6041				
			Сметная стоимость		32,42		1279				
5	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	39,45	54,72	1,07	2159	42	704	0,03	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		27,32	0,17	1078		54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,85*		*704*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*229*				
			Сметная стоимость				*3092*				
6	**22**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**78,9**	**50,12**	**0,83**	**3954**	**65**	**925**	**0,02**	**2**
			м2		**16,82**	**0,17**	**1327**	**13**	**54,2**	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*925*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*390*				
			Сметная стоимость				*5269*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**143255**	**4052**			
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**87064**	**1463**			**104**
			Материалы -	Тенге			**16059**				**2**
			Всего заработная плата -	Тенге			**3601**				
			Накладные расходы -	Тенге				**12371**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**7670**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1898**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**25628**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**12371**			**16**
			Материалы -	Тенге			**127195**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**3783**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**76155**			
			Накладные расходы -	Тенге			**44755**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**53341**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**14443**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**194980**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**76155**			**90**
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**220608**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**88526**			**106**
			ИТОГО	Тенге			**1 985,47**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**222 593,47**				
			ИТОГО	Тенге			**3 784,09**				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**226 377,56**				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			**253 542,87**				
							228 169,17				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач ПТО «РСМ-2008» Ахмет Е.К

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

125040
Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "Б"

АКТ №42
приемки выполненных работ
за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 года

на Внутренние электромонтажные работы ЭОМ

Локальная смета 2-2-5
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование, электроосвещение								
1	5	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	2 шт.	4502,40	631,23	9005	1262	2097	2,00	4
			Накладные расходы -		1725,68	196,02	3451	392	42,8	0,20	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,26*		*2097*				
			Сметная стоимость		*444,05*		*888*				
2	6	С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	2 шт.	18335,35	--	36671	--	1555	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,42*		*1555*				
			Сметная стоимость		*1529,02*		*3058*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*41284*				
				Тенге			45676	1262			4
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			3451	392			--
			Материалы -	Тенге			45676				
			Всего заработная плата -	Тенге			4291				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3843			
			Накладные расходы -	Тенге			36671				
							3651				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			3946				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			53273				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				3843			4
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53273				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				3843			4
			РАЗДЕЛ 2.Уравнивание потенциалов								
3	29	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	124 м	330,07	15,18	40929	1882	9180	0,16	20
			Накладные расходы -		130,85	3,72	16226	462	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,04*		*9180*				
			Сметная стоимость		*32,33*		*4009*				
4	30	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	377 м кабеля	616,68	17,63	232488	6646	71206	0,44	166
			Накладные расходы -		359,84	4,90	135660	1847	42,8	0,01	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,88*		*71206*				
			Сметная стоимость		*64,44*		*24296*				
			Уравнение потенциалов в ванных комнатах замена кабеля ВВГ 1х4,0 на ВВГ 2х2,5				*327990*				
			Уравнение потенциалов -Дополнительная смета№2								
5	31	С123-060128-0205 23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,38454 км	118792,26	--	45680	--	1937	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5036,79*		*1937*				
			Сметная стоимость		*9906,32*		*3809*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			*51426*				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			319097	8528			
			Материалы -	Тенге			151886	2309			186
			Всего заработная плата -	Тенге			319097				2
							113003				
								154195			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45680				
			Накладные расходы -	Тенге			82323				
			Сметная прибыль -	Тенге			32114				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			433534				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				154195			188
			Сметная заработная плата -	Тенге			433534				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				154195			188
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 3.Заземление и молниезащита								
6	**33**	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**317**	**271,64**	**12,29**	**86109**	**3895**	**22545**	**0,16**	**51**
			м		**130,85**	**2,74**	**41480**	**870**	**42,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*71,12*		*22545*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,42*		*8692*				
			Сметная стоимость				*117347*				
7	**34**	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**40**	**433,69**	**18,19**	**17348**	**728**	**3450**	**0,18**	**7**
			м		**147,21**	**4,90**	**5888**	**196**	**42,8**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*86,25*		*3450*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,60*		*1664*				
			Сметная стоимость				*22462*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**103457**	**4622**			**58**
				Тенге			**47368**	**1066**			**1**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**103457**				
			Материалы -	Тенге			**51466**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**48434**			
			Накладные расходы -	Тенге			**25995**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**10356**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**139808**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48434**			**59**
			Сметная заработная плата -	Тенге			**139808**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**48434**			**59**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 4.Трубы								
8	**36**	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**150**	**192,56**	**5,65**	**28883**	**847**	**9031**	**0,14**	**21**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		114,49	2,16	17174	323	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*60,21*		*9031*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*3033*				
			Сметная стоимость				*40947*				
9	37	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	153							
			м		63,37	--	9696	--	411	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,69*		*411*				
			Сметная стоимость		*5,28*		*809*				
10	38	Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	120			*10916*				
			м		213,78	11,24	25653	1349	8324	0,16	19
			Накладные расходы -		130,85	4,31	15702	517	42,8	--	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,37*		*8324*				
			Сметная стоимость		*22,65*		*2718*				
11	39	С123-010501-1409 23-010501-1409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**				*36695*				
			м	122,4	496,51	--	60773	--	2577	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,05*		*2577*				
			Сметная стоимость		*41,40*		*5068*				
12	40	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**				*68418*				
			м	95	553,31	41,81	52564	3972	12464	0,29	28
			Накладные расходы -		237,17	4,31	22531	410	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,20*		*12464*				
			Сметная стоимость		*54,76*		*5202*				
13	41	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**				*70230*				
			м	95	181,79	--	17270	--	732	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
					7,71		*732*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*1440*				
			Сметная стоимость				*19442*				
14	42	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	210 м	192,56	5,65	40437	1186	12644	0,14	29
			Накладные расходы -		114,49	2,16	24044	453	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,21*		*12644*				
			Сметная стоимость		*20,22*		*4246*				
15	43	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	214,2 м	18,41	--	3943	--	167	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,78*		*167*				
			Сметная стоимость		*1,54*		*329*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**239220**	**7353**			**97**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**79451**	**1703**			**2**
		Материалы -		Тенге			**164808**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**60733**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**81155**			
			Накладные расходы -	Тенге			**17270**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**43195**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16640**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**224643**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**81155**			**99**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**74412**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**74412**				
			Накладные расходы -	Тенге			**3155**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**6205**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**83772**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**308415**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**81155**			**99**

РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	91	С123-070202-0103 23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм шт.	511	208,16	--	106370	--	4510	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,83*		*4510*				
			Сметная стоимость		*17,36*		*8870*				
17	93	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ Костанай ИП Кошалко стр.58	Коробка ответвительная для скрытой установки У-195 т	680	21,95	--	14925	--	633	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*		*633*				
			Сметная стоимость		*1,83*		*1245*				
18	94	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ТехЭлектро стр.60	Сжим ответвительный У859М шт	162	253,31	--	41036	--	1740	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,74*		*1740*				
			Сметная стоимость		*21,12*		*3422*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			*46198*				
				Тенге			**162330**	--			--
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**162330**				
			Накладные расходы -	Тенге			**162330**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**6883**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**13537**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**182750**				
							182750				

РАЗДЕЛ 7.Провода и кабели

Дополнительная смета №2-замена провода ПУНП на кабель ВВГ

19	97	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой м кабеля	535	234,99	99,92	125719	53456	39550	0,13	70
					106,32	37,05	56879	19820	42,8	0,04	20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*73,92*		*39550*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,71*		*13221*				
			Сметная стоимость				*178490*				
20	98	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** км	0,54468	146829,00	--	79975	--	3391	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6225,55*		*3391*				
			Сметная стоимость		*12244,36*		*6669*				
21	100	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** м кабеля	933	192,48	85,83	179579	80080	54906	0,10	93
			Накладные расходы -		83,72	29,89	78112	27888	42,8	0,04	35
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,85*		*54906*				
			Сметная стоимость		*20,11*		*18759*				
22	101	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** км	0,17646	146829,00	--	25909	--	1099	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6225,55*		*1099*				
			Сметная стоимость		*12244,36*		*2161*				
23	102	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** м кабеля	849	515,59	236,95	437732	201174	85115	0,12	102
			Накладные расходы -		100,47	75,25	85295	63884	42,8	0,09	73
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,25*		*85115*				
			Сметная стоимость		*49,27*		*41828*				
24	103	С123-060128-0505 23-060128-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** км	0,08568	1112830,37	--	95347	--	4043	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47184,01*		*4043*				
			Сметная стоимость		*92801,15*		*7951*				
							107341				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	104	С123-060128-1018 23-060128-1018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** км	0,00612	10576701,17	--	64729	--	2745	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		448452,13		2745				
			Сметная стоимость		882012,26		5398				
26	105	С123-060128-0503 23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** км	0,00306	479611,13	--	1468	--	62	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20335,51		62				
			Сметная стоимость		39995,73		122				
27	106	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** км	1,54632	226011,50	--	349486	--	14818	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9582,89		14818				
			Сметная стоимость		18847,55		29144				
28	109	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** м	675	276,68	1,51	186762	1016	47502	0,16	108
			Накладные расходы -		130,85	0,59	88325	397	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,37		47502				
			Сметная стоимость		27,76		18741				
29	110	С123-060901-0111 23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79** км	0,6324	89796,58	--	56787	--	2408	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
					3807,37		2408				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7488,32*		*4736*				
			Сметная стоимость				*63930*				
30	111	С123-061401-0101 23-061401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2** км	0,02142	51960,40	--	1113	--	47	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2203,12*		*47*				
			Сметная стоимость		*4333,08*		*93*				
31	112	С123-061401-0201 23-061401-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2** км	0,03468	72012,06	--	2497	--	106	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3053,31*		*106*				
			Сметная стоимость		*6005,23*		*208*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*2811*				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			1607104	335726			373
			Материалы -	Тенге			308611	111989			129
			Всего заработная плата -	Тенге			1607104				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			285455				
			Накладные расходы -	Тенге				420599			
			Сметная прибыль -	Тенге			677312				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			255790				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			149032				
			Сметная заработная плата -	Тенге			2011926				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				420599			502
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2011926				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**				420599			502
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			2476884	357493			
			Материалы -	Тенге			590767	117459			718
			Всего заработная плата -	Тенге			2402472				134
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			514949				
			Накладные расходы -	Тенге				708226			
			Сметная прибыль -	Тенге			939264				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			417838				
				Тенге			225625				
							3045934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				708226			852
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			74412				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			74412				
		Накладные расходы -	Тенге			3155				
		Сметная прибыль -	Тенге			6205				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			83772				
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			3129707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				708226			852
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			28 167,36				
		ИТОГО	Тенге			3 157 874,36				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			53 683,86				
		ИТОГО	Тенге			3 211 558,23				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			3 596 945,21				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			3 236 975,31				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „Рем-строй" Рысбай Бозжан С.К

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

125050

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "Б"

АКТ №43

приемки выполненных работ

за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 года

на Внутренние слаботочные устройства СС

Локальная смета 2-2-6

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	1	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	10 коробка	2858,14	873,77	28581	8738	9952	2,00	20
			Накладные расходы -		1674,42	284,65	16744	2847	42,8	0,34	3
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*995,22*		*9952*				
			Сметная стоимость		*308,27*		*3083*				
							41616				
2	2	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ Курган Завод ЭМИ стр.62	**Коробка протяжная с уплотнением марки У-997 У2**	1 шт	853,28	--	853	--	36	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,18*		*36*				
			Сметная стоимость		*71,16*		*71*				
							960				
3		СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ Курган Завод ЭМИ стр.64	**Коробка распределительная проходная марки КРП**	9 шт	2101,99	--	18918	--	802	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,12*		*802*				
			Сметная стоимость		*175,29*		*1578*				
							21298				
4		Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	222	192,56	5,65	42747	1253	13366	0,14	31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		114,49	2,16	25418	479	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*60,21*		*13366*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*4489*				
			Сметная стоимость				*60602*				
5	3	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	81	210,90	7,19	17083	582	5552	0,16	13
			м		130,85	2,74	10599	222	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*68,55*		*5552*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*1811*				
			Сметная стоимость				*24446*				
6	4	С123-010501-1602 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	226,44	72,54	--	16426	--	696	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,08*		*696*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*1370*				
			Сметная стоимость				*18492*				
7	5	С123-010501-1606 23-010501-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	55,08	427,07	--	23523	--	997	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,11*		*997*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,61*		*1962*				
			Сметная стоимость				*26482*				
8	6	С123-010501-1604 23-010501-1604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	27,54	174,71	--	4812	--	204	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,41*		*204*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,57*		*401*				
			Сметная стоимость				*5417*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**152943**	**10573**			**64**
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**52761**	**3547**			**4**
			Материалы -	Тенге			**108183**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**25078**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**56308**			
			Накладные расходы -	Тенге			**19771**				
							29709				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			11031				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			148923				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				56308			68
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44760				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44760				
			Накладные расходы -	Тенге			1898				
			Сметная прибыль -	Тенге			3733				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50391				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			199314				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				56308			68
			РАЗДЕЛ 2.Домофон								
9	20	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	495	192,48	85,83	95275	42486	29130	0,10	50
			м кабеля		83,72	29,89	41442	14796	42,8	0,04	19
			Накладные расходы -		*58,85*		*29130*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*9952*				
			Сметная стоимость				*134357*				
10	21	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	147	515,59	236,95	75791	34832	14737	0,12	18
			м кабеля		100,47	75,25	14768	11061	42,8	0,09	13
			Накладные расходы -		*100,25*		*14737*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,27*		*7242*				
			Сметная стоимость				*97771*				
11	22	С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	0,02244	10938,37	--	245	--	10	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*463,79*		*10*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*912,17*		*20*				
			Сметная стоимость				*276*				
12	23	Прайс-листРоссия ООО Сатро-Палладин стр.36	**Кабель КСПВ 1х2х0,8мм**	600,2	28,55	--	17138	--	727	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,21*		*727*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,38*		*1429*				
			Сметная стоимость				*19294*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	24	С123-060201-0301 23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели контрольные КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78** км	0,0102	180880,98	--	1845	--	78	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7669,35		78				
			Сметная стоимость		15084,03		154				
							2077				
14	25	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой** коробка	9	2858,14	873,77	25723	7864	8957	2,00	18
			Накладные расходы -		1674,42	284,65	15070	2562	42,8	0,34	3
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		995,22		8957				
			Сметная стоимость		308,27		2774				
							37454				
15	26	С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Разветвительная коробка УК-2П** шт.	9	59,29	--	534	--	23	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,51		23				
			Сметная стоимость		4,94		44				
							601				
16	27	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** м	471	192,56	5,65	90694	2659	28358	0,14	66
			Накладные расходы -		114,49	2,16	53927	1016	42,8	--	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,21		28358				
			Сметная стоимость		20,22		9524				
							128576				
17	28	С123-010605-0101 23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм** м	472,26	89,92	--	42466	--	1801	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,81		1801				
			Сметная стоимость		7,50		3541				
							47808				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм** м	8,16	120,58	--	984	--	42	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,11*		*42*				
			Сметная стоимость		*10,06*		*82*				
19	30	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** м	24	210,90	7,19	5062	172	1645	0,16	4
			Накладные расходы -		130,85	2,74	3140	66	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,55*		*1645*				
			Сметная стоимость		*22,36*		*537*				
20	31	С123-010501-1606 23-010501-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	24,48	427,07	--	10455	--	443	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,11*		*443*				
			Сметная стоимость		*35,61*		*872*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*11770*				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			366211	88014			
			Материалы -	Тенге			128348	29500			155
			Всего заработная плата -	Тенге			312307				36
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76184				
			Накладные расходы -	Тенге				157848			
			Сметная прибыль -	Тенге			19762				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			83665				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			31678				
			Сметная заработная плата -	Тенге			427650				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				157848			190
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53904				
			Накладные расходы -	Тенге			53904				
			Сметная прибыль -	Тенге			2286				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4495				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			60685				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			488335				
			Сметная заработная плата -	Тенге				157848			190
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			519155	98587			219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			181109	33048			40
		Материалы -	Тенге			420490				
		Всего заработная плата -	Тенге			101261				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				214156			
		Накладные расходы -	Тенге			39533				
		Сметная прибыль -	Тенге			113374				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			42709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			576573				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				214156			259
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98665				
		Накладные расходы -	Тенге			98665				
		Сметная прибыль -	Тенге			4183				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8228				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			111076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			687649				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге				214156			259
		ИТОГО	Тенге			6 188,84				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			693 837,84				
		ИТОГО	Тенге			11 795,24				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			705 633,08				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			790 309,05				
						711 217,64				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**