Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"
Наименование строительства: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "Б"

АКТ № 60
приемки выполненых работ за сентябрь месяц 2017г.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (Дополнительная смета № 1)								
			Заделки кирпичем между блоками								
1	36/1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	**11,36**	**23788,96**	**1316,79**	**270243**	**14959**	**33213**	**4,54**	**52**
			Накладные расходы -		**3281,47**	**334,88**	**37277**	**3804**	**50,8**	**0,40**	**5**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2923,65*		*33213*				
			Сметная стоимость		*2137,01*		*24276*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*327732*				
				Тенге			**270243**	**14959**			
			Стоимость общестроительных работ -				**37277**	**3804**			**52**
			Материалы -	Тенге							**5**
			Всего заработная плата -	Тенге			**270243**				
			Накладные расходы -	Тенге			**218006**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**41082**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33213**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**24276**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**327732**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**41082**			**56**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**327732**				
				Тенге							
								41082			**56**
			РАЗДЕЛ 3. Стены (Дополнительная смета №1)								
			Перемычки подвала								
2	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**								
			шт. сборных конструкций	**59**	**280,68**	**138,65**	**16560**	**8180**	**6378**	**0,15**	**9**
			Накладные расходы -		**112,62**	**36,00**	**6644**	**2124**	**62,1**	**0,04**	**3**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,11*		*6378*				
			Сметная стоимость		*31,10*		*1835*				
							24773				

3	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 21шт/	0,646	53110,39	--	34309	--	1455	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1455*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2861*				
			Сметная стоимость				*38625*				
4	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/	0,616	53110,39	--	32716	--	1387	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1387*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2728*				
			Сметная стоимость				*36831*				
5	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 4шт/	0,246	53110,39	--	13065	--	554	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*554*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1090*				
			Сметная стоимость				*14708*				
6	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 2шт/	0,078	53110,39	--	4143	--	176	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*176*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*345*				
			Сметная стоимость				*4664*				
7	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 3шт/	0,099	53110,39	--	5258	--	223	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*223*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*438*				
			Сметная стоимость				*5919*				

Усиление простенков ПРС(листАС-84)

8	73	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	12	1034,49	472,77	12414	5673	4822	0,48	6
			шт. сборных конструкций		362,20	190,83	4346	2290	62,1	0,20	2
			Накладные расходы -		*401,86*		*4822*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,91*		*1379*				

9	73/1	ТПРАЙС ТОО"ССК"	*Сметная стоимость*				*18615*						1240
			Блоки ФБС 12-4-360	**12**	**4910,71**	**--**	**58929**	**--**	**2499**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -	**шт**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,21*		*2499*						
10	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость*		*409,51*		*4914*						
			Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка				*66342*						
				21	**280,68**	**138,65**	**5894**	**2912**	**2270**	**0,15**	**3**		
			Накладные расходы -	**шт. сборных конструкций**	**112,62**	**36,00**	**2365**	**756**	**62,1**	**0,04**	**1**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,11*		*2270*						
11	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*31,10*		*653*						
			Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 21шт/				*8817*						
				2,394	**53110,39**	**--**	**127146**	**--**	**5391**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -	**м3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*5391*						
			Сметная стоимость		*4428,98*		*10603*						
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*143140*						
				Тенге			**310434**	**16765**			**18**		
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13356**	**5170**			**6**		
			Материалы -	Тенге			**310434**						
			Всего заработная плата -	Тенге			**4748**						
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**18526**					
			Местные материалы -	Тенге			**58929**						
			Накладные расходы -	Тенге			**216637**						
			Сметная прибыль -	Тенге			**25155**						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**26847**						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**362436**						
			Сметная заработная плата -	Тенге				**18526**			**23**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**362436**						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18526**			**23**		
			Сметная заработная плата -	Тенге									

РАЗДЕЛ 6. Кровля (Дополнительная смета №11)

12	315а	11-120101-0211 РСНБ РК 2015 ТЧ 12 п.1.2 Кзтр=0,005 К=17	**Защитный слой из асфальтобетона**										
			Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике. Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	**4,5**	**4345,43**	**879,67**	**19554**	**3959**	**1342**	**0,01**	**--**		
			Накладные расходы -	**м2 кровли**	**5,77**	**187,97**	**26**	**846**	**56,4**	**0,22**	**1**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,15*		*1342*						
					371,49		*1672*						

			Сметная стоимость										1240
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*22567*						
				Тенге			**19554**	**3959**					**--**
			Стоимость общестроительных работ -				**26**	**846**					**1**
			Материалы -	Тенге									
			Всего заработная плата -	Тенге			**19554**						
			Накладные расходы -	Тенге			**15570**						
			Сметная прибыль -	Тенге				**872**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1342**						
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1672**						
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**22568**						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**872**					**1**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**22568**						
				Тенге									
								872					**1**

РАЗДЕЛ 7. Лестницы (Дополнительная смета №11)

			Лестницы МПЛ (пропущены в смете)										
13	**1**	**11-090701-0105 РСНБ РК 2015**	**Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**1,3128**	**120764,29**	**16842,29**	**158539**	**22111**	**93805**	**120,00**	**158**
			т конструкций								
			Накладные расходы -		**100465,20**	**4026,60**	**131891**	**5286**	**60,9**	**4,40**	**6**
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71454,06*		*93805*				
			Сметная стоимость		*15377,47*		*20188*				
14	**2**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**1,3128**	**20476,51**	**7126,09**	**26882**	**9355**	**11514**	**14,10**	**19**
			т конструкций								
			Накладные расходы -		**10729,11**	**1718,48**	**14085**	**2256**	**60,9**	**1,59**	**2**
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8770,21*		*11514*				
			Сметная стоимость		*2339,74*		*3072*				
15	**3**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9прим. в ценах II квартала 2016 года**	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**	**1,3128**	**252377,50**	**--**	**331321**	**--**	**14048**	**--**	**--**
			т								
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10700,81*		*14048*				
			Сметная стоимость		*21046,26*		*27630*				
16	**4**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**25,14012**	**50,12**	**0,83**	**1260**	**21**	**295**	**0,02**	**1**
			м2								
			Накладные расходы -		**16,82**	**0,17**	**423**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,72*		*295*				
					4,95		*124*				

			Сметная стоимость				*1679*						1240
			Металлический люк МКЛ										
17	5	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	**Изготовление конструкций листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** т конструкций	1,10904	264529,75	123517,76	293374	136986	114432	161,00	179		
			Накладные расходы -		131669,02	13198,14	146026	14637	60,9	13,00	14		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103180,87*		*114432*						
			Сметная стоимость		*29416,85*		*32624*						
18	6	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** т конструкций	1,10904	64799,09	2880,02	71865	3194	46727	82,10	91		
			Накладные расходы -		60880,43	1161,40	67519	1288	60,9	1,22	1		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42132,98*		*46727*						
			Сметная стоимость		*8554,57*		*9487*						
19	7	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,тб.8 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками 48:25 1,92 4173.0,92 3839/** т	1,10904	350778,22	--	389027	--	16495	--	--		
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14873,00*		*16495*						
			Сметная стоимость		*29252,10*		*32442*						
20	8	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** м2	20,28	64,67	1,07	1311	22	379	0,03	1		
			Накладные расходы -		28,07	0,17	569	3	54,2	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*		*379*						
			Сметная стоимость		*6,67*		*135*						
21	9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** м2	40,56	50,12	0,83	2033	33	475	0,02	1		
			Накладные расходы -		16,82	0,17	682	7	54,2	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*475*						
			Сметная стоимость		*4,95*		*201*						
							1825						
							2709						
			Анкера(ерш)										
22	10	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** т стальных элементов	0,0138	415929,06	5296,95	5740	73	590	42,70	1		
			Накладные расходы -		37911,20	862,33	523	12	62,1	1,03	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42734,67*		*590*						
			Сметная стоимость		*36693,10*		*506*						
							6836						

23	11	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0138	115294,69	--	1591	--	67	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4888,49*		*67*				
			Сметная стоимость			*9614,65*		*133*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				*1791*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**1282943**	**171795**			**448**
			Материалы -	Тенге				**361719**	**23494**			**24**
			Всего заработная плата -	Тенге				**11935**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7997**				
			Накладные расходы -	Тенге					**2224**			
			Сметная прибыль -	Тенге				**1591**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1807**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**1099**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				**14841**				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге								**3**
			Материалы -	Тенге				**1271008**	**2224**			
			Всего заработная плата -	Тенге				**19493**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**382988**			
			Накладные расходы -	Тенге				**720348**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**297020**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**125442**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**1693470**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								**469**
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**1708311**	**382988**			
			Сметная заработная плата -	чел.-ч								
				Тенге					**385212**			**472**

РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери (Дополнительная смета №11)

Добавление материала

24	376	21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	285,54	1188,64	--	339404	--	14391	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*50,40*		*14391*				
			Сметная стоимость			*99,12*		*28304*				
25	377а	ТПРАЙС ТОО "ПластОкно"	**Изготовление водоотлива наружного (оцинкованная полимерно окрашенная сталь)ш.220мм**	м.п	269,2	1248,13	--	335995	--	14246	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*52,92*		*14246*				
						104,08		*28019*				

26	378а	ТПРАЙС ТОО "ПластОкно"	*Сметная стоимость*				*378261*						
			Наружный нащельники из ПВХ. Установка	432,89	408,04	--	176635	--	7489	--	--		
			п/м		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*17,30*		*7489*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,03*		*14730*						
			Сметная стоимость				*198854*						
			Балконные пороги										
27	379а	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 .прим	**Пороги подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	42,4	732,66	5,98	31065	254	5588	0,21	9		
			п/м		158,54	3,03	6722	129	59,8	--	--		
			Накладные расходы -		*131,78*		*5588*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,16*		*2932*						
			Сметная стоимость				*39585*						
28	380а	21-090205-0108 РСНБ РК 2015 .прим	**Пороги подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	42,4	3524,11	--	149422	--	6335	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*149,42*		*6335*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,88*		*12461*						
			Сметная стоимость				*168218*						
			Балконные двери										
29	387	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	11,608	2497,46	112,52	28991	1306	8715	1,29	15		
			м2 проемов		979,77	54,80	11373	636	59,8	0,07	1		
			Накладные расходы -		*750,80*		*8715*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,86*		*3016*						
			Сметная стоимость				*40723*						
30	388	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	11,608	16777,16	--	194749	--	8257	--	--		
			м2		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*711,35*		*8257*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1399,08*		*16241*						
			Сметная стоимость				*219247*						
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1256261**	**1560**			**24**		
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**18095**	**765**			**1**		
			Материалы -	Тенге			**1256261**						
			Всего заработная плата -	Тенге			**40400**						
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**18860**					
			Накладные расходы -	Тенге			**1196206**						
			Сметная прибыль -	Тенге			**65022**						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**105703**						
							1426985						

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1240
			Сметная заработная плата -	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					18860				25
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1426985					
			Сметная заработная плата -	Тенге					18860				25

РАЗДЕЛ 9. Витражи (Дополнительная смета №11)

Откосы

31	**400а**	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме /на клею/**	**0,927**	**53947,25**	**812,45**	**50009**	**753**	**10523**	**18,17**	**17**
			м3 изоляции								
			Накладные расходы -		**15439,23**	**284,65**	**14312**	**264**	**55,3**	**0,34**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11351,35*		*10523*				
			Сметная стоимость		*5223,89*		*4843*				
32	**401а**	**22-050102-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006**	**1,69**			*65374*				
			кг		**60,38**	**--**	**102**	**--**	**4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,56*		*4*				
			Сметная стоимость		*5,04*		*9*				
33	**402а**	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**1,96**			*115*				
			м		**1188,64**	**--**	**2330**	**--**	**99**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,40*		*99*				
			Сметная стоимость		*99,12*		*194*				
34	**403а**	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	**46,7**			*2623*				
			м откоса		**420,39**	**2,90**	**19632**	**136**	**8158**	**0,32**	**15**
			Накладные расходы -		**250,41**	**1,23**	**11694**	**58**	**59,8**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,69*		*8158*				
			Сметная стоимость		*47,61*		*2223*				
35	**405а**	**22-030201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012**	**21**			*30013*				
			м2		**331,35**	**--**	**6958**	**--**	**295**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*295*				
					27,63		*580*				

36	406а	21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сметная стоимость Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 м3	0,927			7833					
			Накладные расходы -		21125,31	--	19583	--	830	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--	
37	407а	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сметная стоимость Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	21	895,71		830					
			Накладные расходы -		1761,68		1633					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1585,87	30,56	33303	642	6230	0,46	10	
38	408а	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сметная стоимость Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности	21	376,83	24,78	7913	520	54,8	0,03	1	
			Накладные расходы -		296,65		6230					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		150,60		3163					
39	409а	ТПРАЙС ТОО "ПластОкно"	Сметная стоимость Наружный нащельники из ПВХ. Установка п/м	49,45	420,08	2,79	42695					
			Накладные расходы -		304,08	1,40	8822	59	4039	0,39	8	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,31		6386	29	54,8	--	--	
			Сметная стоимость		48,99		4039					
							1029					
							13889					
					408,04	--	20177	--	856	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,30		856					
			Сметная стоимость		34,03		1683					
							22715					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			160917	1589			49	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40305	871			1	
		Материалы -		Тенге			160917					
		Всего заработная плата -		Тенге			69872					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				41177				
			Накладные расходы -	Тенге			49151					
			Сметная прибыль -	Тенге			31033					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15356					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			207306					
			Сметная заработная плата -	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				41177			51	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			207306					
			Сметная заработная плата -	Тенге								
								41177			51	

РАЗДЕЛ 10. Двери (Дополнительная смета №11)

			Двери деревянные										
40	**404а**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**30,24**	**887,06**	**47,70**	**26825**	**1442**	**13039**	**0,98**	**29**
			м2 проемов		**609,81**	**21,56**	**18441**	**652**	**59,8**	**0,03**	**1**
			Накладные расходы -		*431,18*		*13039*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*3189*				
			Сметная стоимость				*43053*				
41	**406б**	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**30,24**	**17509,35**	**--**	**529483**	**--**	**22450**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*742,40*		*22450*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1460,14*		*44155*				
			Сметная стоимость				*596088*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**556307**	**1442**			**29**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18441**	**652**			**1**
			Материалы -	Тенге			**556307**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**6942**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**19093**			
			Накладные расходы -	Тенге			**529483**				**30**
			Сметная прибыль -	Тенге			**35489**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**47344**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**639140**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**19093**			**30**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**639140**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19093**			**30**
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 11. Полы(Дополнительная смета №11)

			Сапожек								
42	**520а**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**420**	**-446,37**	**-1,01**	**-187476**	**-422**	**-60173**	**-0,24**	**-99**
			м плинтусов		**-195,37**	**-0,50**	**-82055**	**-211**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*143,27*		*60173*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*19812*				
			Сметная стоимость				*-107491*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-187476**	**-422**			**-99**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**-82055**	**-211**			**--**
			Материалы -	Тенге			**-187476**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**-104999**				
			Накладные расходы -	Тенге				**-82265**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**-60173**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-19812**				
							-267461				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1240
			Сметная заработная плата -	Тенге									-99
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-82265					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-267461						-99
			Сметная заработная плата -	Тенге				-82265					

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка(Дополнительная смета №11)

Потолок(Плиты балконов)

43	**529а**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**										
			м2 окрашиваемой поверхности	**293,44**	**508,38**	**2,95**	**149178**	**867**	**70614**	**0,49**	**144**		
			Накладные расходы -		**382,04**	**1,49**	**112107**	**437**	**54,8**	**--**	**1**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,64*		*70614*						
			Сметная стоимость		*59,92*		*17583*						

Стены-Лифтовая шахта

44	**530а**	**11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**										
			м2 стен (без вычета проемов)	**226,12**	**183,35**	**--**	**41459**	**--**	**23712**	**0,22**	**50**		
			Накладные расходы -		**183,35**	**--**	**41459**	**--**	**50,8**	**--**	**--**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,86*		*23712*						
			Сметная стоимость		*23,06*		*5214*						
45	**531а**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**				*70385*						
			м2 окрашиваемой поверхности	**226,12**	**478,47**	**2,95**	**108191**	**668**	**54127**	**0,49**	**111**		
			Накладные расходы -		**382,04**	**1,49**	**86388**	**336**	**54,8**	**--**	**--**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,37*		*54127*						
			Сметная стоимость		*57,43*		*12985*						

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			*175304*						
				Тенге			**298827**	**1535**			**304**		
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**239953**	**773**			**1**		
			Материалы -	Тенге			**298827**						
			Всего заработная плата -	Тенге			**57339**						
			Накладные расходы -	Тенге				**240726**					
			Сметная прибыль -	Тенге			**148453**						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**35782**						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**483063**						
			Сметная заработная плата -	Тенге				**240726**			**305**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**483063**						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240726**			**305**		
			Сметная заработная плата -	Тенге									

РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка(Дополнительная смета №11)

			Облицовка цоколя,стенок крыльца,входа в подвал и стены приямков,пандуса									
46	**561а**	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**									
			м2 поверхности облицовки	**65,2**	**8639,75**	**18,43**	**563312**	**1202**	**108392**	**2,70**	**176**	
			Накладные расходы -		**2260,47**	**8,52**	**147382**	**555**	**54,8**	**0,01**	**1**	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1662,45*		*108392*					
			Сметная стоимость		*824,18*		*53736*					
47	**562а**	**21-130211-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**				*725440*					
			шт.	**750**	**69,36**	**--**	**52020**	**--**	**2206**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,94*		*2206*					
			Сметная стоимость		*5,78*		*4338*					
48	**563а**	**21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**				*58564*					
			м	**228,2**	**78,36**	**--**	**17882**	**--**	**758**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*758*					
			Сметная стоимость		*6,53*		*1491*					
49	**564а**	**21-130211-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм/П-образный/**				*20131*					
			шт.	**270**	**125,46**	**--**	**33874**	**--**	**1436**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,32*		*1436*					
			Сметная стоимость		*10,46*		*2825*					
50	**565а**	**21-130211-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кляммеры КЛ-1, КЛ-2**				*38135*					
			1000 шт.	**0,86**	**54893,80**	**--**	**47209**	**--**	**2002**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2327,50*		*2002*					
			Сметная стоимость		*4577,70*		*3937*					
			Защита дефформационного шва листовой сталью (Фасад)				*53147*					

51	566а	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 12 п.1.2 Кзтр=0,005 К=15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента**	12	18099,76	116,35	217197	1396	9830	0,07	1240
			м2 покрытия								
			Накладные расходы -		54,06	33,91	649	407	56,4	0,04	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,15*		*9830*				--
			Сметная стоимость		*1513,51*		*18162*				
52	567а	21-130208-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 50 мм**	0,18	9259,68	--	1667	--	71	--	--
			1000 шт.								
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,61*		*71*				
			Сметная стоимость		*772,18*		*139*				
							1877				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**933160**	**2598**			**177**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**148031**	**962**			**1**
			Материалы -	Тенге			**915278**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**629880**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**148993**			
			Накладные расходы -	Тенге			**134770**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**123936**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**83137**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1122351**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**148993**			**178**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**17882**				
			Накладные расходы -	Тенге			**17882**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**758**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1491**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**20131**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1142482**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**148993**			**178**

РАЗДЕЛ 14. Входная группа(Дополнительная смета №11)

Тамбур, мусоросборная камера

53	579а	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	12,3	759,72	60,50	9345	744	4721	0,73	9
			м2 покрытия								
			Накладные расходы -		524,75	29,10	6454	358	60,9	0,04	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,81*		*4721*				
			Сметная стоимость		*91,48*		*1125*				
							15191				

54	580а	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,3	742,00	--	9127	--	387	--	--		1240
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*31,46*		*387*						
			Сметная стоимость			*61,88*		*761*						
								10275						
			Ограждения пандуса											
			Ограждения ОГ-1,2,3											
55	594	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,22173	47060,92	16046,92	10435	3558	4480	28,90	6		
			Накладные расходы -			23635,00	5046,98	5241	1119	60,9	5,24	1		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*20203,32*		*4480*						
			Сметная стоимость			*5381,14*		*1193*						
								16108						
56	595а	23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	64	4759,82	--	304628	--	12916	--	--		
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*201,82*		*12916*						
			Сметная стоимость			*396,93*		*25404*						
								342948						
57	596а	23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	22,5	3288,51	--	73991	--	3137	--	--		
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*139,43*		*3137*						
			Сметная стоимость			*274,24*		*6170*						
								83299						
58	597а	23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	4,8	1242,70	--	5965	--	253	--	--		
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*52,69*		*253*						
			Сметная стоимость			*103,63*		*497*						
								6715						
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**413491**	**4302**			**15**		
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**11695**	**1477**			**2**		
			Материалы -	Тенге				**18471**						
								2146						

			Всего заработная плата -	Тенге				6812				1240
			Местные материалы -	Тенге			9127					
			Накладные расходы -	Тенге			5108					
			Сметная прибыль -	Тенге			1886					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			25465					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -	Тенге				6812				9
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10435					
			Материалы -	Тенге			1636					
			Всего заработная плата -	Тенге				6360				
			Накладные расходы -	Тенге			4480					
			Сметная прибыль -	Тенге			1193					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			16108					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -	Тенге				6360				8
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			384585					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384585					
			Накладные расходы -	Тенге			16306					
			Сметная прибыль -	Тенге			32071					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			432963					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч			474536					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -					13172				17

РАЗДЕЛ 17.Разные работы(Дополнительная смета №11)

Элементы утепления стен вентшахт

59	**684а**	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**106,8**	**5252,20**	**18,43**	**560935**	**1969**	**162210**	**2,70**	**288**
			м2 поверхности облицовки		**2260,47**	**8,52**	**241418**	**910**	**54,8**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*1518,82*		*162210*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,68*		*57852*				
			Сметная стоимость				*780996*				
60	**685а**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**5,5002**	**14703,81**	**856,17**	**80874**	**4709**	**42719**	**14,80**	**81**
			м3 изоляции		**11965,06**	**426,98**	**65810**	**2348**	**55,3**	**0,51**	**3**
			Накладные расходы -		*7766,80*		*42719*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1797,65*		*9887*				
			Сметная стоимость				*133480*				

61	686а	21-130211-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм/П-образный/	72 шт.	125,46	--	9033	--	383	--	--	1240
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,32*		*383*					
			Сметная стоимость		*10,46*		*753*					
							10169					
62	687а	21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	117,48 м2	1494,80	--	175609	--	7446	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,38*		*7446*					
			Сметная стоимость		*124,65*		*14644*					
							197699					
			Отмостка									
63	704а	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	74 м2 стяжки	557,25	17,91	41237	1325	13855	0,37	27	
			Накладные расходы -		248,29	9,42	18374	697	60,9	0,01	1	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,23*		*13855*					
			Сметная стоимость		*59,56*		*4407*					
64	705а	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103				*59499*					
				148 м2 стяжки	78,67	3,14	11643	465	920	--	1	
			Накладные расходы -		2,98	1,56	442	230	60,9	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*920*					
			Сметная стоимость		*6,79*		*1005*					
							13568					
			Элементы утепления стен колясочной и тамбура									
65	709а	11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	33 м2 стен (за вычетом проемов)	574,26	8,64	18950	285	9185	0,51	17	
			Накладные расходы -		403,93	3,53	13330	116	59,8	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,34*		*9185*					
			Сметная стоимость		*68,21*		*2251*					
66	710а	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012				*30386*					
				33 м2	391,42	--	12917	--	548	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
					16,60		*548*					

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%										
			Сметная стоимость										
67	711а	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм** **м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**557,46**	**19,78**	**18396**	**653**	**8294**	**0,45**	**15**		
			Накладные расходы -		**382,37**	**16,21**	**12618**	**535**	**54,8**	**0,02**	**1**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,32*		*8294*						
			Сметная стоимость		*64,70*		*2135*						
68	712а	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** **м2 окрашиваемой поверхности**	**33**	**478,47**	**2,95**	**15789**	**97**	**7899**	**0,49**	**16**		
			Накладные расходы -		**382,04**	**1,49**	**12607**	**49**	**54,8**	**--**	**--**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,37*		*7899*						
			Сметная стоимость		*57,43*		*1895*						
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			*25583*						
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**945383**	**9503**					
			Материалы -	Тенге			**364599**	**4886**					
			Всего заработная плата -	Тенге			**945383**						
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**373723**						
			Накладные расходы -	Тенге				**369485**					
			Сметная прибыль -	Тенге			**197559**						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**253458**						
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**95907**						
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1294749**						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**369485**					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1294749**						
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				**369485**					
				Тенге									

РАЗДЕЛ 18. Санитарно-технические работы(Дополнительная смета №11)

69	713а	ТПРАЙС ИП"Зайцев И.А."	**Экраны раздвижные под ванну п/в "Кварт", цвет белый, длина-1,48м** **шт**	**54**	**2718,75**	**--**	**146813**	**--**	**6225**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,28*		*6225*						
			Сметная стоимость		*226,72*		*12243*						
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			*165281*						
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**146813**	**--**					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**--**	**--**					
			Накладные расходы -	Тенге			**146813**						
			Сметная прибыль -	Тенге			**146813**						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6225**						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**12243**						
				Тенге			**165280**						
							165280						

РАЗДЕЛ 19.Электромонтажные работы(Дополнительная смета №11)

70	714а	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	3100	41,47	0,76	128569	2366	83200	0,05	170
			Накладные расходы -			40,71	--	126203	--	59,1	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26,84*		*83200*				
			Сметная стоимость			*5,46*		*16941*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				*228710*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				128569	2366			170
			Всего заработная плата -	Тенге				126203	--			--
			Накладные расходы -	Тенге				128569				
			Сметная прибыль -	Тенге					126203			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				83200				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				16941				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				228710				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								170
			Нормативная трудоемкость -	Тенге					126203			
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				228710				
				Тенге								170
									126203			

РАЗДЕЛ 20. Слаботочные устройства(Дополнительная смета №11)

71	715а	ТПРАЙС "АвтоМиля"	**Универсальный домофонный ключ**	шт	108	892,86	--	96429	--	4089	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*37,86*		*4089*				
			Сметная стоимость			*74,46*		*8041*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				*108559*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				96429	--			--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				--	--			--
			Накладные расходы -	Тенге				96429				
			Сметная прибыль -	Тенге				96429				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4089				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8041				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				108559				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				108559				
			Материалы -	Тенге				6631855	231950			1633
			Всего заработная плата -	Тенге				1297645	43489			47
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4947945				
			Местные материалы -	Тенге				1321623				
			Накладные расходы -	Тенге					951787			
			Сметная прибыль -	Тенге				2410928				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				225764				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				757354				
				чел.-ч				456424				
								6161723				
												1204

			Сметная заработная плата -	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге								
		Материалы -		Тенге			1299325					
		Всего заработная плата -		Тенге			21129					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				389348				
			Накладные расходы -	Тенге			738230					
			Сметная прибыль -	Тенге			302258					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			128127					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1729709					
			Сметная заработная плата -	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				389348				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			384585					
			Накладные расходы -	Тенге			384585					
			Сметная прибыль -	Тенге			16306					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32071					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			432963					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8324395					
			Сметная заработная плата -	Тенге								

951787 1240 477 1681

Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге		74 919,55
ИТОГО	Тенге		8 399 314,12
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге		142 788,34
ИТОГО	Тенге		8 542 102,46
ИТОГО в текущих ценах 2017г К=1,0697784	Тенге		9 138 156,70
Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге		10 234 735,51
Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге		9 131 704,83

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**