Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	754 743 933,89									
За отчетный период	18 269 232,46	16 311 814,70							1 957 417,76	**18 269 232,46**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"
Наименование строительства: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ № 61
приемки выполненых работ за сентябрь месяц 2017г.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Заделки кирпичем между блоками								
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (Дополнительная смета №1)								
1	36	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	11,7	23788,96	1316,79	278331	15406	34207	4,54	53
			Накладные расходы - м3 кладки		3281,47	334,88	38393	3918	50,8	0,40	5
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2923,65*		*34207*				
			Сметная стоимость		*2137,01*		*25003*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*337541*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			278331	15406			
			Материалы -				38393	3918			53
			Всего заработная плата -	Тенге							5
			Накладные расходы -	Тенге			278331				
			Сметная прибыль -	Тенге			224531				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				42311			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			34207				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			25003				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			337541				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				42311			58
				Тенге			337541				
								42311			58
			РАЗДЕЛ 3.Стены(Дополнительная смета №1)								
2	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	57	280,68	138,65	15999	7903	6162	0,15	8
			Перемычки подвала								
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	6419	2052	62,1	0,04	2

			Накладные расходы -								
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,11*		*6162*				
			Сметная стоимость		*31,10*		*1773*				
3	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 21шт/**	0,714 м3			*23934*				
			Накладные расходы -		**53110,39**	**--**	**37921**	**--**	**1608**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*2251,88*		*1608*				
			Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/		*4428,98*		*3162*				
			Накладные расходы -	0,594 м3			*42691*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**53110,39**	**--**	**31548**	**--**	**1338**	**--**	**--**
5	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 4шт/		*2251,88*		*1338*				
			Накладные расходы -		*4428,98*		*2631*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	0,164 м3			*35516*				
6	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		**53110,39**	**--**	**8710**	**--**	**369**	**--**	**--**
			Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 2шт/		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*369*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*726*				
7	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*	0,052 м3			*9806*				
			Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 3шт/		**53110,39**	**--**	**2762**	**--**	**117**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*117*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*230*				
			Усиление простенков ПРС(листАС-84)	0,099 м3			*3109*				
			Накладные расходы -		**53110,39**	**--**	**5258**	**--**	**223**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Сметная стоимость		*2251,88*		*223*				
					4428,98		*438*				
							5919				

8	73	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	12	1034,49	472,77	12414	5673	4822	0,48	6	
			Накладные расходы -		362,20	190,83	4346	2290	62,1	0,20	2	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,86*		*4822*					
			Сметная стоимость		*114,91*		*1379*					
9	73/1	ТПРАЙС ТОО"ССК"	Блоки ФБС 12-4-360				*18615*					
			шт	12	4910,71	--	58929	--	2499	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,21*		*2499*					
			Сметная стоимость		*409,51*		*4914*					
10	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка				*66342*					
			шт. сборных конструкций	21	280,68	138,65	5894	2912	2270	0,15	3	
			Накладные расходы -		112,62	36,00	2365	756	62,1	0,04	1	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,11*		*2270*					
			Сметная стоимость		*31,10*		*653*					
11	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 21шт/				*8817*					
			м3	2,394	53110,39	--	127146	--	5391	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*5391*					
			Сметная стоимость		*4428,98*		*10603*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*143140*					
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			306580	16488				
			Материалы -	Тенге			13131	5098			17	
			Всего заработная плата -	Тенге			306580				6	
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4689					
			Местные материалы -	Тенге				18229				
			Накладные расходы -	Тенге			58929					
			Сметная прибыль -	Тенге			213344					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24799					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			26510					
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			357889					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				18229			23	
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			357889					
				Тенге								

РАЗДЕЛ 6. Кровля (Дополнительная смета №11)

Защитный слой из асфальтобетона

12	315а	11-120101-0211 РСНБ РК 2015 ТЧ 12 п.1.2 Кзтр=0,005 К=17	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике. Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента**	4,5	4345,43	879,67	19554	3959	1342	0,01	--	1430
			Накладные расходы - м2 кровли		5,77	187,97	26	846	56,4	0,22	1	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,15*		*1342*					
			Сметная стоимость		*371,49*		*1672*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*22567*					
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			19554	3959				
			Материалы -				26	846			--	
			Всего заработная плата -	Тенге							1	
			Накладные расходы -	Тенге			19554					
			Сметная прибыль -	Тенге			15570					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				872				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			1342					
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1672					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22568					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				872			1	
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			22568					
				Тенге				872			1	
			РАЗДЕЛ 7. Лестницы (Дополнительная смета №11)									
			Лестницы МПЛ (пропущены в смете)									
13	1	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	**Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	1,3128	120764,29	16842,29	158539	22111	93805	120,00	158	
			Накладные расходы - т конструкций		100465,20	4026,60	131891	5286	60,9	4,40	6	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71454,06*		*93805*					
			Сметная стоимость		*15377,47*		*20188*					
14	2	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	1,3128	20476,51	7126,09	26882	9355	11514	14,10	19	
			Накладные расходы - т конструкций		10729,11	1718,48	14085	2256	60,9	1,59	2	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8770,21*		*11514*					
			Сметная стоимость		*2339,74*		*3072*					
15	3	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9прим. в ценах II квартала 2016 года	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**	1,3128	252377,50	--	331321	--	14048	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

			Накладные расходы -		*10700,81*		*14048*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21046,26*		*27630*				
			Сметная стоимость				*372999*				
16	4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	25,14012 м2	50,12	0,83	1260	21	295	0,02	1
			Накладные расходы -		16,82	0,17	423	4	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*295*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*124*				
17	5	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	**Металлический люк МКЛ**				*1679*				
			Изготовление конструкций листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,10904 т конструкций	264529,75	123517,76	293374	136986	114432	161,00	179
			Накладные расходы -		131669,02	13198,14	146026	14637	60,9	13,00	14
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103180,87*		*114432*				
			Сметная стоимость		*29416,85*		*32624*				
18	6	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**				*440430*				
			Накладные расходы -	1,10904 т конструкций	64799,09	2880,02	71865	3194	46727	82,10	91
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60880,43	1161,40	67519	1288	60,9	1,22	1
			Сметная стоимость		*42132,98*		*46727*				
19	7	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,тб.8 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками 48:25 1,92 4173.0,92 3839/**		*8554,57*		*9487*				
							128080				
			Накладные расходы -	1,10904 т	350778,22	--	389027	--	16495	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*14873,00*		*16495*				
20	8	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**		*29252,10*		*32442*				
							437963				
			Накладные расходы -	20,28 м2	64,67	1,07	1311	22	379	0,03	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,07	0,17	569	3	54,2	--	--
			Сметная стоимость		*18,70*		*379*				
21	9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**		*6,67*		*135*				
							1825				
			Накладные расходы -	40,56 м2	50,12	0,83	2033	33	475	0,02	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,82	0,17	682	7	54,2	--	--
			Сметная стоимость		*11,72*		*475*				
					4,95		*201*				
							2709				

				Анкера(ерш)							
22	**10**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0,0138**	**415929,06**	**5296,95**	**5740**	**73**	**590**	**42,70**	**1**
			Накладные расходы - **т стальных элементов**		**37911,20**	**862,33**	**523**	**12**	**62,1**	**1,03**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42734,67*		*590*				
			Сметная стоимость		*36693,10*		*506*				
23	**11**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**				*6836*				
			Накладные расходы - **т**	**0,0138**	**115294,69**	**--**	**1591**	**--**	**67**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Сметная стоимость		*4888,49*		*67*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		*9614,65*		*133*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			*1791*				
			Материалы -	**Тенге**			**1282943**	**171795**			
			Всего заработная плата -	Тенге			**361719**	**23494**			**448**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11935**				**24**
			Накладные расходы -	Тенге			**7997**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**2224**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1591**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1807**				
			Сметная заработная плата -	Тенге			**1099**				
			Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			**14841**				
			Материалы -	Тенге							
			Всего заработная плата -	Тенге				**2224**			**3**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1271008**				
			Накладные расходы -	Тенге			**19493**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**382988**			
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**720348**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**297020**				
			Сметная заработная плата -	Тенге			**125442**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч			**1693470**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**382988**			**469**
				чел.-ч			**1708311**				
				Тенге							
			РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери(Дополнительная смета №11)					**385212**			**472**
			Добаление материала								

24	376	21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	285,54 м	1188,64	--	339404	--	14391	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,40*		*14391*				
			Сметная стоимость		*99,12*		*28304*				
							382098				
25	377а	ТПРАЙС ТОО "ПластОкно"	Изготовление водоотлива наружного (оцинкованная полимерно окрашенная сталь)ш.220мм	269,2 м.п	1248,13	--	335995	--	14246	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,92*		*14246*				
			Сметная стоимость		*104,08*		*28019*				
							378261				
26	378а	ТПРАЙС ТОО "ПластОкно"	Наружный нащельники из ПВХ. Установка	432,89 п/м	408,04	--	176635	--	7489	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,30*		*7489*				
			Сметная стоимость		*34,03*		*14730*				
							198854				
			Балконные пороги								
27	379а	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 .прим	Пороги подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	42,4 п/м	732,66	5,98	31065	254	5588	0,21	9
			Накладные расходы -		158,54	3,03	6722	129	59,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,78*		*5588*				
			Сметная стоимость		*69,16*		*2932*				
							39585				
28	380а	21-090205-0108 РСНБ РК 2015 .прим	Пороги подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	42,4 м	3524,11	--	149422	--	6335	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,42*		*6335*				
			Сметная стоимость		*293,88*		*12461*				
							168218				
			Балконные двери								
29	387	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	11,608 м2 проемов	2497,46	112,52	28991	1306	8715	1,29	15
			Накладные расходы -		979,77	54,80	11373	636	59,8	0,07	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,80*		*8715*				
			Сметная стоимость		*259,86*		*3016*				
							40723				

30	388	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	11,608 м2	16777,16	--	194749	--	8257	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		711,35		8257				
			Сметная стоимость		1399,08		16241				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			219247				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1256261	1560			
			Материалы -	Тенге			18095	765			24
			Всего заработная плата -	Тенге			1256261				1
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40400				
			Накладные расходы -	Тенге				18860			
			Сметная прибыль -	Тенге			1196206				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65022				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			105703				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1426985				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				18860			25
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1426985				
				Тенге							
			Откосы					18860			25

РАЗДЕЛ 9. Витражи(Дополнительная смета №11)

31	400а	11-260201-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме /на клею/**	0,927 м3 изоляции	53947,25	812,45	50009	753	10523	18,17	17
			Накладные расходы -		15439,23	284,65	14312	264	55,3	0,34	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11351,35		10523				
			Сметная стоимость		5223,89		4843				
32	401а	22-050102-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006**	1,69 кг	60,38	--	102	--	4	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,56		4				
			Сметная стоимость		5,04		9				
							115				

33	402а	21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 м	1,96	1188,64	--	2330	--	99	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,40*		*99*				
			Сметная стоимость		*99,12*		*194*				
							2623				
34	403а	11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами м откоса	46,7	420,39	2,90	19632	136	8158	0,32	15
			Накладные расходы -		250,41	1,23	11694	58	59,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,69*		*8158*				
			Сметная стоимость		*47,61*		*2223*				
							30013				
35	404а	22-030201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012 м2	21	331,35	--	6958	--	295	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*295*				
			Сметная стоимость		*27,63*		*580*				
							7833				
36	405а	21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 м3	0,927	21125,31	--	19583	--	830	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,71*		*830*				
			Сметная стоимость		*1761,68*		*1633*				
							22046				
37	406а	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	21	1585,87	30,56	33303	642	6230	0,46	10
			Накладные расходы -		376,83	24,78	7913	520	54,8	0,03	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,65*		*6230*				
			Сметная стоимость		*150,60*		*3163*				
							42695				
38	407а	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности	21	420,08	2,79	8822	59	4039	0,39	8
			Накладные расходы -		304,08	1,40	6386	29	54,8	--	--
					192,31		*4039*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*1029*				
			Сметная стоимость				*13889*				
39	408а	ТПРАЙС ТОО "ПластОкно"	**Наружный нащельники из ПВХ. Установка**	49,45	**408,04**	--	**20177**	--	**856**	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,30*		*856*				
			Сметная стоимость		*34,03*		*1683*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			*22715*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**160917**	**1589**			
			Материалы -	Тенге			**40305**	**871**			**49**
			Всего заработная плата -	Тенге			**160917**				**1**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**69872**				
			Накладные расходы -	Тенге				**41177**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**49151**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31033**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**15356**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**207306**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**41177**			**51**
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**207306**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				**41177**			**51**
			Двери деревянные								
			РАЗДЕЛ 10. Двери(Дополнительная смета №11)								
40	404	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	30,24	**887,06**	**47,70**	**26825**	**1442**	**13039**	**0,98**	**29**
			Накладные расходы - м2 проемов		**609,81**	**21,56**	**18441**	**652**	**59,8**	**0,03**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,18*		*13039*				
			Сметная стоимость		*105,46*		*3189*				
41	406	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	30,24	**17509,35**	--	**529483**	--	**22450**	--	--
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*742,40*		*22450*				
			Сметная стоимость		*1460,14*		*44155*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*596088*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**556307**	**1442**			
				Тенге			**18441**	**652**			**29**
							556307				**1**

			Материалы -	Тенге			6942					
			Всего заработная плата -	Тенге				19093				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			529483					
			Накладные расходы -	Тенге			35489					
			Сметная прибыль -	Тенге			47344					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			639140					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата -	Тенге			639140					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19093				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата -	Тенге				19093				

РАЗДЕЛ 11. Полы(Дополнительная смета №11)

Сапожек

42	410а	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**450**	**-446,37**	**-1,01**	**-200867**	**-452**	**-64471**	**-0,24**	**-106**	
			Накладные расходы - **м плинтусов**		**-195,37**	**-0,50**	**-87916**	**-226**	**60,9**	**--**	**--**	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,27*		*64471*					
			Сметная стоимость		*47,17*		*21227*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			*-115169*					
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**-200867**	**-452**				
			Материалы -	Тенге			**-87916**	**-226**			**-106**	
			Всего заработная плата -	Тенге			**-200867**				**--**	
			Накладные расходы -	Тенге			**-112499**					
			Сметная прибыль -	Тенге				**-88142**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-64471**					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**-21227**					
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**-286565**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**-88142**			**-106**	
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**-286565**					
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				**-88142**			**-106**	

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка(Дополнительная смета №11)

Потолок(Плиты балконов)

43	531а	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**293,44**	**508,38**	**2,95**	**149178**	**867**	**70614**	**0,49**	**144**	
			Накладные расходы - **м2 окрашиваемой поверхности**		**382,04**	**1,49**	**112107**	**437**	**54,8**	**--**	**1**	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,64*		*70614*					
			Сметная стоимость		*59,92*		*17583*					
			Стены-Лифтовая шахта				*237375*					

44	532а	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов								
			м2 стен (без вычета проемов)	226,12							
			Накладные расходы -		183,35	--	41459	--	23712	0,22	50
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		183,35	--	41459	--	50,8	--	--
			Сметная стоимость		*104,86*		*23712*				
					23,06		*5214*				
							70385				
45	533а	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
			м2 окрашиваемой поверхности	226,12							
			Накладные расходы -		478,47	2,95	108191	668	54127	0,49	111
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		382,04	1,49	86388	336	54,8	--	--
			Сметная стоимость		*239,37*		*54127*				
					57,43		*12985*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			*175304*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**298827**	**1535**			**304**
			Материалы -				**239953**	**773**			**1**
			Всего заработная плата -	Тенге			**298827**				
			Накладные расходы -	Тенге			**57339**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**240726**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**148453**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**35782**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**483063**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**240726**			**305**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**483063**				
				Тенге							
			РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка(Дополнительная смета №11)					**240726**			**305**
46	563а	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Облицовка цоколя,стенок крыльца,входа в подвал и стены приямков,пандуса								
			Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе								
			м2 поверхности облицовки	65,2							
			Накладные расходы -		8711,42	18,43	567985	1202	108590	2,70	176
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2260,47	8,52	147382	555	54,8	0,01	1
			Сметная стоимость		*1665,49*		*108590*				
					830,15		*54126*				
							730701				
47	564а	21-130211-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/								
			шт.	750							
			Накладные расходы -		69,36	--	52020	--	2206	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*2,94*		*2206*				
					5,78		*4338*				
							58564				

48	565а	21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	228,2	78,36	--	17882	--	758	--	--
			Накладные расходы - м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*758*				
			Сметная стоимость		*6,53*		*1491*				
							20131				
49	566а	21-130211-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм/П-образный/	270	125,46	--	33874	--	1436	--	--
			Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,32*		*1436*				
			Сметная стоимость		*10,46*		*2825*				
							38135				
50	567а	21-130211-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	0,86	54893,80	--	47209	--	2002	--	--
			Накладные расходы - 1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2327,50*		*2002*				
			Сметная стоимость		*4577,70*		*3937*				
							53147				
			Защита дефформационного шва листовой сталью (Фасад)								
51	568а	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 12 п.1.2 Кзтр=0,005 К=15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	12	18099,76	116,35	217197	1396	9830	0,07	1
			Накладные расходы - м2 покрытия		54,06	33,91	649	407	56,4	0,04	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,15*		*9830*				
			Сметная стоимость		*1513,51*		*18162*				
							245189				
52	569а	21-130208-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 50 мм	0,18	9259,68	--	1667	--	71	--	--
			Накладные расходы - 1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,61*		*71*				
			Сметная стоимость		*772,18*		*139*				
							1877				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			937833	2598			177
				Тенге			148031	962			1

			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			919951					1430
			Материалы -	Тенге			634553					
			Всего заработная плата -	Тенге				148993				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134770					
			Накладные расходы -	Тенге			124134					
			Сметная прибыль -	Тенге			83527					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1127612					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
			Сметная заработная плата -	Тенге				148993				178
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17882					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17882					
			Накладные расходы -	Тенге			758					
			Сметная прибыль -	Тенге			1491					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20131					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1147743					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
			Сметная заработная плата -	Тенге				148993				178
			РАЗДЕЛ 14. Входная группа(Дополнительная смета №11)									
			Тамбур, мусоросборная камера									
53	581а	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	12,3	759,72	60,50	9345	744	4721	0,73	9
			Накладные расходы -			524,75	29,10	6454	358	60,9	0,04	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			383,81		4721				
			Сметная стоимость			91,48		1125				
54	582а	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	12,3	742,00	--	9127	--	387	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			31,46		387				
			Сметная стоимость			61,88		761				
								10275				
			Ограждения пандуса									
			Ограждения ОГ-1,2,3									
55	596	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,22173	47060,92	16046,92	10435	3558	4480	28,90	6
			Накладные расходы -			23635,00	5046,98	5241	1119	60,9	5,24	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			20203,32		4480				
			Сметная стоимость			5381,14		1193				
								16108				

56	597а	23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	64	4759,82	--	304628	--	12916	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*201,82*		*12916*				
			Сметная стоимость			*396,93*		*25404*				
								342948				
57	598а	23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	22,5	3288,51	--	73991	--	3137	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*139,43*		*3137*				
			Сметная стоимость			*274,24*		*6170*				
								83299				
58	599а	23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	4,8	1242,70	--	5965	--	253	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*52,69*		*253*				
			Сметная стоимость			*103,63*		*497*				
								6715				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				413491	4302			15
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				11695	1477			2
			Материалы -	Тенге				18471				
			Всего заработная плата -	Тенге				2146				
			Местные материалы -	Тенге					6812			
			Накладные расходы -	Тенге				9127				
			Сметная прибыль -	Тенге				5108				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1886				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25465				
			Сметная заработная плата -	Тенге								
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					6812			9
			Материалы -	Тенге				10435				
			Всего заработная плата -	Тенге				1636				
			Накладные расходы -	Тенге					6360			
			Сметная прибыль -	Тенге				4480				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1193				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16108				
			Сметная заработная плата -	Тенге								
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге					6360			8
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				384585				
								384585				

			Накладные расходы -	Тенге			16306					1430
			Сметная прибыль -	Тенге			32071					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			432963					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч			474536					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -					13172				17

РАЗДЕЛ 17.Разные работы(Дополнительная смета №11)

Элементы утепления стен вентшахт

59	691а	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 прим.	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе м2 поверхности облицовки	106,8	5252,20	18,43	560935	1969	162210	2,70	288
			Накладные расходы -		2260,47	8,52	241418	910	54,8	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1518,82*		*162210*				
			Сметная стоимость		*541,68*		*57852*				
60	692а	11-260101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем м3 изоляции	5,5002	14703,81	856,17	80874	4709	42719	14,80	81
			Накладные расходы -		11965,06	426,98	65810	2348	55,3	0,51	3
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7766,80*		*42719*				
			Сметная стоимость		*1797,65*		*9887*				
61	693а	21-130211-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм/П-образный/ шт.	170	125,46	--	21328	--	904	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,32*		*904*				
			Сметная стоимость		*10,46*		*1779*				
62	694а	21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010 м2	117,48	1494,80	--	175609	--	7446	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,38*		*7446*				
			Сметная стоимость		*124,65*		*14644*				

Отмостка

63	709а	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	74	557,25	17,91	41237	1325	13855	0,37	27
			Накладные расходы - м2 стяжки		248,29	9,42	18374	697	60,9	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,23*		*13855*				
			Сметная стоимость		*59,56*		*4407*				
							59499				
64	710а	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	148	78,67	3,14	11643	465	920	--	1
			Накладные расходы - м2 стяжки		2,98	1,56	442	230	60,9	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*920*				
			Сметная стоимость		*6,79*		*1005*				
							13568				

Элементы утепления стен колясочной и тамбура

65	712а	11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	33	574,26	8,64	18950	285	9185	0,51	17
			Накладные расходы - м2 стен (за вычетом проемов)		403,93	3,53	13330	116	59,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,34*		*9185*				
			Сметная стоимость		*68,21*		*2251*				
							30386				
66	713а	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	33	391,42	--	12917	--	548	--	--
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,60*		*548*				
			Сметная стоимость		*32,64*		*1077*				
							14542				
67	714а	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	33	557,46	19,78	18396	653	8294	0,45	15
			Накладные расходы - м2 оштукатуриваемой поверхности		382,37	16,21	12618	535	54,8	0,02	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,32*		*8294*				
			Сметная стоимость		*64,70*		*2135*				
							28825				
68	715а	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	33	478,47	2,95	15789	97	7899	0,49	16
			Накладные расходы - м2 окрашиваемой поверхности		382,04	1,49	12607	49	54,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,37*		*7899*				
			Сметная стоимость		*57,43*		*1895*				
							25583				

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**957679**	**9503**				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**364599**	**4886**				**445**
			Материалы -	Тенге								**6**
			Всего заработная плата -	Тенге			**957679**					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**373723**					
			Накладные расходы -	Тенге				**369485**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**209854**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**253980**					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**96933**					
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1308591**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**369485**				**451**
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1308591**					
				Тенге								
			РАЗДЕЛ 18. Санитарно-технические работы(Дополнительная смета №11)					**369485**				**451**
69	**716а**	**ТПРАЙС ИП"Зайцев И.А."**	**Экраны раздвижные под ванну п/в "Кварт", цвет белый, длина-1,48м**	**54**	**2718,75**	**--**	**146813**	**--**	**6225**	**--**	**--**	
			Накладные расходы - шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***115,28***		***6225***					
			Сметная стоимость		***226,72***		***12243***					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			***165281***					
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**146813**	**--**				**--**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**--**	**--**				**--**
			Накладные расходы -	Тенге			**146813**					
			Сметная прибыль -	Тенге			**146813**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6225**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**12243**					
				Тенге			**165280**					
							165280					
			РАЗДЕЛ 19.Электромонтажные работы(Дополнительная смета №11)									
70	**717а**	**12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**3100**	**41,47**	**0,76**	**128569**	**2366**	**83200**	**0,05**	**170**	
			Накладные расходы - отверстие		**40,71**	**--**	**126203**	**--**	**59,1**	**--**	**--**	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,84***		***83200***					
			Сметная стоимость		***5,46***		***16941***					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			***228710***					
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**128569**	**2366**			**170**	
			Всего заработная плата -	Тенге			**126203**	**--**			**--**	
				Тенге			**128569**					
								126203				

			Накладные расходы -	Тенге								
			Сметная прибыль -	Тенге								
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83200					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			16941					
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			228710					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				126203				170
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			228710					
				Тенге								
								126203				170
71	718а	ТПРАЙС "АвтоМиля"	**Универсальный домофонный ключ**									
			РАЗДЕЛ 20. Слаботочные устройства(Дополнительная смета №11)									
			Накладные расходы -	шт 108	892,86	--	96429	--	4089	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--	
			Сметная стоимость		*37,86*		*4089*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		*74,46*		*8041*					
				Тенге			*108559*					
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			96429	--			--	
			Стоимость материалов и конструкций -				--	--			--	
			Накладные расходы -	Тенге			96429					
			Сметная прибыль -	Тенге			96429					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4089					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			8041					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			108559					
				Тенге			108559					
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			6639666	232091				1627
			Материалы -				1292675	43516				47
			Всего заработная плата -	Тенге			4955756					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1325262					
			Местные материалы -	Тенге				946843				
			Накладные расходы -	Тенге			2423223					
			Сметная прибыль -	Тенге			222471					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			754414					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			456814					
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			6166984					
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге								
			Материалы -	Тенге				946843				1198
			Всего заработная плата -	Тенге			1299325					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21129					
			Накладные расходы -	Тенге				389348				
			Сметная прибыль -	Тенге			738230					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			302258					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			128127					
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1729709					
				Тенге								
								389348				477

Стоимость сантехнических работ -				Тенге			384585				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			384585				
			Накладные расходы -	Тенге			16306				
			Сметная прибыль -	Тенге			32071				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			432963				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8329657				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1675
			Сметная заработная плата -	Тенге				1336191			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			74 966,91				
			ИТОГО	Тенге			8 404 624,10				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			142 878,61				
			ИТОГО	Тенге			8 547 502,71				
			ИТОГО в текущих ценах 2017г К=1,0697784	Тенге			9 143 933,78				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			10 241 205,83				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			9 137 527,63				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**