Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "Б"

АКТ №55

приемки выполненных работ за сентябрь

на Внутренние электромонтажные работы ЭОМ

Локальная смета 2-2-5
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование, электроосвещение											
1	5	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	4 шт.	-4502,40	-631,23	-18010	-2525	-4193	-2,00	-8
			Накладные расходы -		-1725,68	-196,02	-6903	-784	42,8	-0,20	-1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,26*		*4193*				
			Сметная стоимость		*444,05*		*1776*				
2	6	С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	4 шт.	-18335,35	--	-73341	--	-3110	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,42*		*3110*				
			Сметная стоимость		*1529,02*		*6116*				
			ВРУ2				*-64115*				
3	7	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	18 шт.	1763,41	22,29	31741	401	7994	1,00	18
					827,83	--	14901	--	42,8	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*444,10*		*7994*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,60*		*3179*				
			Сметная стоимость				*42914*				
4	8	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	18	2614,15	--	47055	--	1995	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*110,84*		*1995*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,00*		*3924*				
			Сметная стоимость				*52974*				
5	10	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	18	2929,18	76,92	52725	1385	15689	2,00	36
			шт.		1655,66	19,60	29802	353	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*871,61*		*15689*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,06*		*5473*				
			Сметная стоимость				*73887*				
6	11	С123-070204-1307 23-070204-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	18	232,33	--	4182	--	177	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,85*		*177*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,37*		*349*				
			Сметная стоимость				*4708*				
7	13	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	54	349,03	50,18	18848	2710	8339	0,34	18
			шт.		293,37	19,60	15842	1058	42,8	0,02	1
			Накладные расходы -		*154,43*		*8339*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,28*		*2175*				
			Сметная стоимость				*29362*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**			**63200**	**1971**			**64**
				Тенге			**53642**	**627**			**1**
Стоимость монтажных работ -				Тенге			**63200**				
Материалы -				Тенге			**29692**				
Всего заработная плата -				Тенге				**54269**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-22105				
			Накладные расходы -	Тенге			26892				
			Сметная прибыль -	Тенге			7207				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			97299				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
			Сметная заработная плата -	Тенге				54269			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97299				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
			Сметная заработная плата -	Тенге				54269			
			РАЗДЕЛ 2.Уравнивание потенциалов								
8	**30**	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**100 м кабеля**	**-616,68 -359,84**	**-17,63 -4,90**	**-61668 -35984**	**-1763 -490**	**-18888 42,8**	**-0,44 -0,01**	**-44 -1**
			Накладные расходы -		***188,88***		***18888***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64,44***		***6444***				
			Сметная стоимость				***-36336***				
			Дополнительная смета №2								
			Уравнение потенциалов в ванных комнатах замена кабеля ВВГ 1х4,0 на ВВГ 2х2,5								
9	**31**	**С123-060128-0205 23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,102 км**	**-118792,26 --**	**-- --**	**-12117 --**	**-- --**	**-514 --**	**-- --**	**-- --**
			Накладные расходы -		***5036,79***		***514***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9906,32***		***1010***				
			Сметная стоимость				***-10593***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-73785**	**-1763**			**-44**
				Тенге			**-35984**	**-490**			**-1**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			-73785				
			Материалы -	Тенге			-23921				
			Всего заработная плата -	Тенге				-36474			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-12117				
			Накладные расходы -	Тенге			-19401				
			Сметная прибыль -	Тенге			-7455				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-100641				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-45
			Сметная заработная плата -	Тенге				-36474			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-100641				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-45
			Сметная заработная плата -	Тенге				-36474			
			РАЗДЕЛ 4.Трубы								
10	**38**	**Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**120**	**-213,78**	**-11,24**	**-25653**	**-1349**	**-8324**	**-0,16**	**-19**
			м		**-130,85**	**-4,31**	**-15702**	**-517**	**42,8**	**--**	**-1**
			Накладные расходы -		*69,37*		*8324*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,65*		*2718*				
			Сметная стоимость				*-14611*				
11	**39**	**С123-010501-1409 23-010501-1409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
				122,4	**-496,51**	**--**	**-60773**	**--**	**-2577**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*21,05*		*2577*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41,40*		*5068*				
			Сметная стоимость				*-53128*				
12	**42**	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**60**	**-192,56**	**-5,65**	**-11553**	**-339**	**-3612**	**-0,14**	**-8**
			м		**-114,49**	**-2,16**	**-6870**	**-129**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*60,21*		*3612*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,22*		*1213*				
			Сметная стоимость				*-6727*				
13	**44**	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**60**	**-18,41**	**--**	**-1105**	**--**	**-47**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*0,78*		*47*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,54*		*92*				
			Сметная стоимость				*-966*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**-99084**	**-1688**			**-28**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			**-22572**	**-647**			**-1**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-37207**				
		Материалы -		Тенге			**-12947**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**-23219**			
			Накладные расходы -	Тенге			**-11937**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-3931**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-53075**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-28**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-23219**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-61877**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-61877**				
			Накладные расходы -	Тенге			**-2624**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-5160**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-69661**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**-122736**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-28**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-23219**			
			РАЗДЕЛ 5.Обогрев внутреннего водостока								
14	**47**	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**14**	**515,59**	**236,95**	**7218**	**3317**	**1404**	**0,12**	**2**
			м кабеля		**100,47**	**75,25**	**1407**	**1053**	**42,8**	**0,09**	**1**
			Накладные расходы -		*100,25*		*1404*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,27*		*690*				
			Сметная стоимость				*9311*				
15	**48**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.25**	**Нагревательный кабель двухжильный Deviflex DTCE-30**	**2**	**25139,59**	**--**	**50279**	**--**	**2132**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1065,92*		*2132*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2096,44*		*4193*				
			Сметная стоимость				*56604*				
16	**49**	**Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**2**	**917,45**	**--**	**1835**	**--**	**893**	**1,03**	**2**
			шт.		**888,73**	**--**	**1777**	**--**	**44**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*446,52*		*893*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,12*		*218*				
			Сметная стоимость				*2946*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	50	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.26	Терморегулятор Devireg 610	2	39348,93	--	78698	--	3337	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1668,39*		*3337*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3281,39*		*6563*				
			Сметная стоимость				*88598*				
18	51	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	801,66	--	1603	--	766	1,00	2
			шт.		760,93	--	1522	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*383,00*		*766*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,77*		*190*				
			Сметная стоимость				*2559*				
19	52	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.27	Датчик температуры на проводе Devi	2	5829,47	--	11659	--	494	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*247,17*		*494*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,13*		*972*				
			Сметная стоимость				*13126*				
20	53	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.27	Цепь оцинкованная Devichan	16	535,54	--	8569	--	363	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22,71*		*363*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,66*		*715*				
			Сметная стоимость				*9647*				
21	54	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.27	Крепление для нагревательного кабеля Devidrain	64	3643,42	--	233179	--	9887	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*154,48*		*9887*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,83*		*19445*				
			Сметная стоимость				*262511*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	55	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	3804,23	22,29	3804	22	531	1,00	1
			шт.		827,83	--	828	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*530,63*		*531*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,79*		*347*				
			Сметная стоимость				*4681*				
23	56	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	2614,15	--	2614	--	111	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*110,84*		*111*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,00*		*218*				
			Сметная стоимость				*2943*				
24	57	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	30	192,56	5,65	5777	169	1806	0,14	4
			м		114,49	2,16	3435	65	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*60,21*		*1806*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*607*				
			Сметная стоимость				*8190*				
25	58	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	30,6	63,37	--	1939	--	82	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,69*		*82*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,28*		*162*				
			Сметная стоимость				*2183*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**407174**	**3509**			**11**
				Тенге			**8968**	**1118**			**1**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**405235**				
			Материалы -	Тенге			**7760**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**10087**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**384998**				
			Накладные расходы -	Тенге			**21723**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**34157**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**461115**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**10087**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1939				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1939				
			Накладные расходы -	Тенге			82				
			Сметная прибыль -	Тенге			162				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2183				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			463298				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				10087			12

РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое

26	**61**	**Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**80**	**1236,36**	**387,15**	**98909**	**30972**	**37020**	**0,76**	**61**
			шт.		**655,76**	**263,97**	**52461**	**21117**	**42,8**	**0,35**	**28**
			Накладные расходы -		***462,75***		***37020***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***135,93***		***10874***				
			Сметная стоимость				***146804***				
27	**62**	**С123-070102-1301 23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82**	**41**	**1176,20**	**--**	**48224**	**--**	**2045**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***49,87***		***2045***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***98,09***		***4022***				
			Сметная стоимость				***54290***				
28	**63**	**С123-070102-1304 23-070102-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82**	**1**	**1404,08**	**--**	**1404**	**--**	**60**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***59,53***		***60***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***117,09***		***117***				
			Сметная стоимость				***1581***				
29	**64**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника" стр.48**	**Светильник для ламп люминисцентных марки ALS.OPL136**	**7**	**13064,82**	**--**	**91454**	**--**	**3878**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***553,95***		***3878***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1089,50***		***7627***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*102958*				
30	65	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника" стр.48	**Светильник для ламп люминисцентных марки ALS.OPL118**	31	16247,45	--	503671	--	21356	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*688,89*		*21356*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1354,91*		*42002*				
			Сметная стоимость				*567029*				
31	77	Ц13-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	3	3552,28	1031,97	10657	3096	4112	2,30	7
			шт.		1984,53	749,91	5954	2250	42,8	1,00	3
			Накладные расходы -		*1370,58*		*4112*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,83*		*1181*				
			Сметная стоимость				*15950*				
32	78	С123-070106-0303 23-070106-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	3	81998,17	--	245995	--	10430	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3476,72*		*10430*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6837,99*		*20514*				
			Сметная стоимость				*276939*				
33	83	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	62	315,55	2,01	19564	124	8966	0,34	21
			шт.		293,37	0,78	18189	49	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*144,61*		*8966*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,81*		*2282*				
			Сметная стоимость				*30812*				
34	85	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	62	424,99	--	26349	--	1117	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,02*		*1117*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,44*		*2197*				
			Сметная стоимость				*29664*				
35	86	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	18	264,07	2,01	4753	36	2217	0,29	5
			шт.		250,22	0,78	4504	14	42,8	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*123,18*		*2217*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*558*				
			Сметная стоимость				*7528*				
36	**88**	**С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**18**	**204,12**	**--**	**3674**	**--**	**156**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8,65*		*156*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,02*		*306*				
			Сметная стоимость				*4136*				
37	**89**	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**20**	**264,07**	**2,01**	**5281**	**40**	**2464**	**0,29**	**6**
			шт.		**250,22**	**0,78**	**5004**	**16**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*123,18*		*2464*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*620*				
			Сметная стоимость				*8364*				
38	**90**	**С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**20**	**214,32**	**--**	**4286**	**--**	**182**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9,09*		*182*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*357*				
			Сметная стоимость				*4825*				
39	**91**	**С123-070202-0103 23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**275**	**-208,16**	**--**	**-57244**	**--**	**-2427**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8,83*		*2427*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*4774*				
			Сметная стоимость				*-50043*				
40	**93**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ Костанай ИП Кошалко стр.58**	**Коробка ответвительная для скрытой установки У-195**	**335**	**-21,95**	**--**	**-7353**	**--**	**-312**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*0,93*		*312*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,83*		*613*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*-6428*				
41	**95**	**Ц13-100701-0305 13-100701-0305 РСНБ РК 2015**	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**52**	**6775,11**	**1,43**	**352306**	**75**	**162335**	**8,00**	**416**
			шт.		**6697,68**	**--**	**348279**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3121,82*		*162335*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,75*		*41171*				
			Сметная стоимость				*555812*				
42	**96**	**С Т Прайс-листКазахстан IEK стр.29**	**Датчик движения для управления электроосвещения ДД 024**	**52**	**2290,53**	**--**	**119107**	**--**	**5050**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*97,12*		*5050*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,01*		*9933*				
			Сметная стоимость				*134090*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1471038**	**34343**			**516**
				Тенге			**434391**	**23446**			**31**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1471038**				
			Материалы -	Тенге			**22735**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**457836**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**979568**				
			Накладные расходы -	Тенге			**258647**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**138375**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1868060**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**547**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**457836**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1868060**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**547**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**457836**			
			РАЗДЕЛ 7.Провода и кабели								
43	**97**	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**378**	**58,21**	**0,50**	**22003**	**190**	**7862**	**0,05**	**19**
			м		**40,89**	**0,20**	**15457**	**74**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*20,80*		*7862*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,32*		*2389*				
			Сметная стоимость				*32254*				
44	**109**	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**675**	**-276,68**	**-1,51**	**-186762**	**-1016**	**-47502**	**-0,16**	**-108**
			м		**-130,85**	**-0,59**	**-88325**	**-397**	**42,8**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*70,37*		*47502*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,76*		*18741*				
			Сметная стоимость				*-120519*				
45	**110**	**С123-060901-0111 23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**								
				0,6324	**-89796,58**	**--**	**-56787**	**--**	**-2408**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3807,37*		*2408*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7488,32*		*4736*				
			Сметная стоимость				*-49644*				
Дополнительная смета №2											
46	**97**	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**								
				375	**-234,99**	**-99,92**	**-88121**	**-37469**	**-27722**	**-0,13**	**-49**
			м кабеля		**-106,32**	**-37,05**	**-39869**	**-13893**	**42,8**	**-0,04**	**-14**
			Накладные расходы -		*73,92*		*27722*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,71*		*9267*				
			Сметная стоимость				*-51132*				
47	**98**	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
				0,29988	**-146829,00**	**--**	**-44031**	**--**	**-1867**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6225,55*		*1867*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12244,36*		*3672*				
			Сметная стоимость				*-38492*				
48	**99**	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
				0,0816	**-226011,50**	**--**	**-18443**	**--**	**-782**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9582,89*		*782*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18847,55*		*1538*				
			Сметная стоимость				*-16123*				
Дополнительная смета №5											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	97/1	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	80	234,99	99,92	18799	7993	5914	0,13	10
			м кабеля		106,32	37,05	8505	2964	42,8	0,04	3
			Накладные расходы -		*73,92*		*5914*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,71*		*1977*				
			Сметная стоимость				*26690*				
50	99/1	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816	226011,50	--	18443	--	782	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9582,89*		*782*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18847,55*		*1538*				
			Сметная стоимость				*20763*				
			Корректировка с акта№42								
51	103	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17646	113398,33	--	20010	--	848	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4808,09*		*848*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9456,51*		*1669*				
			Сметная стоимость				*22527*				
52	103	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17646	-146829,00	--	-25909	--	-1099	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6225,55*		*1099*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12244,36*		*2161*				
			Сметная стоимость				*-22650*				
			Корректировка с акта№42								
53	108	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,54632	176824,37	--	273427	--	11593	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7497,35*		*11593*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14745,74*		*22802*				
			Сметная стоимость				*307822*				
54	**108**	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**1,54632**	**-226011,50**	**--**	**-349486**	**--**	**-14818**	**--**	**--**
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9582,89*		*14818*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18847,55*		*29144*				
			Сметная стоимость				*-305523*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**-416858**	**-30302**			**-127**
				Тенге			**-104231**	**-11252**			**-11**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-416858**				
		Материалы -		Тенге			**-99548**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**-115483**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-182777**				
			Накладные расходы -	Тенге			**-69197**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-38884**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-524939**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-139**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-115483**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**-524939**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-139**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-115483**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1351685**	**6070**			**392**
				Тенге			**334214**	**12802**			**20**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1411624**				
		Материалы -		Тенге			**-76228**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**347016**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1147567**				
			Накладные расходы -	Тенге			**206727**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**129468**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1747819**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**412**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**347016**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-59938**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-59938**				
			Накладные расходы -	Тенге			**-2541**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-4998**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-67478**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1680341**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
			Сметная заработная плата -	Тенге				347016			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			15 123,07				
			ИТОГО	Тенге			1 695 464,07				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			28 822,89				
			ИТОГО	Тенге			1 724 286,96				
			ИТОГО в текущих ценах 2017г К=1,0697784	Тенге			1 844 604,94				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			2 065 957,54				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №56

приемки выполненных работ за сентябрь 2017

на Внутренние электромонтажные работы ЭОМ

Локальная смета 2-1-5
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование, электроосвещение											
1	1	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	4	-4502,40	-631,23	-18010	-2525	-4193	-2,00	-8
			шт.		-1725,68	-196,02	-6903	-784	42,8	-0,20	-1
			Накладные расходы -		*1048,26*		*4193*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,05*		*1776*				
			Сметная стоимость				*-12041*				
2	2	С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	4	-18335,35	--	-73341	--	-3110	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*777,42*		*3110*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529,02*		*6116*				
			Сметная стоимость				*-64115*				
3	3	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	162	1763,41	22,29	285673	3611	71945	1,00	162
			шт.		827,83	--	134108	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*444,10*		*71945*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,60*		*28609*				
			Сметная стоимость				*386227*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**4**	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**108**	**2614,15**	**--**	**282328**	**--**	**11971**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***110,84***		***11971***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***218,00***		***23544***				
			Сметная стоимость				***317843***				
5	**5**	**С123-070204-1303 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**54**	**227,23**	**--**	**12270**	**--**	**520**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***9,63***		***520***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,95***		***1023***				
			Сметная стоимость				***13814***				
6	**6**	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**6**	**2929,18**	**76,92**	**17575**	**462**	**5230**	**2,00**	**12**
			шт.		**1655,66**	**19,60**	**9934**	**118**	**42,8**	**0,02**	**--**
			Накладные расходы -		***871,61***		***5230***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***304,06***		***1824***				
			Сметная стоимость				***24629***				
7	**7**	**С123-070204-1307 23-070204-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**6**	**232,33**	**--**	**1394**	**--**	**59**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***9,85***		***59***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19,37***		***116***				
			Сметная стоимость				***1569***				
8	**9**	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**54**	**349,03**	**50,18**	**18848**	**2710**	**8339**	**0,34**	**18**
			шт.		**293,37**	**19,60**	**15842**	**1058**	**42,8**	**0,02**	**1**
			Накладные расходы -		***154,43***		***8339***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***40,28***		***2175***				
			Сметная стоимость				***29362***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**526738**	**4257**			**184**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			**152981**	**392**			**--**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**526738**				
		Материалы -		Тенге			**146848**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**153373**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**222651**				
			Накладные расходы -	Тенге			**90761**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**49400**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**666898**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**185**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**153373**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**666898**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**185**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**153373**			
			РАЗДЕЛ 2.Уравнивание потенциалов								
9	**24**	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**200**	**-616,68**	**-17,63**	**-123336**	**-3526**	**-37775**	**-0,44**	**-88**
			м кабеля		**-359,84**	**-4,90**	**-71968**	**-980**	**42,8**	**-0,01**	**-1**
			Накладные расходы -		***188,88***		***37775***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64,44***		***12889***				
			Сметная стоимость				***-72672***				
			Уравнение потенциалов -Дополнительная смета №2								
10	**25**	**С123-060128-0205 23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,204**	**-118792,26**	**--**	**-24234**	**--**	**-1028**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5036,79***		***1028***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9906,32***		***2021***				
			Сметная стоимость				***-21186***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-147569**	**-3526**			**-88**
				Тенге			**-71968**	**-980**			**-1**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-147569**				
		Материалы -		Тенге			**-47842**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**-72948**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-24234**				
			Накладные расходы -	Тенге			**-38803**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-14910**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			-201282				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-89
			Сметная заработная плата -	Тенге				-72948			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-201282				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-89
			Сметная заработная плата -	Тенге				-72948			
			РАЗДЕЛ 3.Трубы								
11	**30**	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**54**	**192,56**	**5,65**	**10398**	**305**	**3251**	**0,14**	**8**
				м	**114,49**	**2,16**	**6183**	**116**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*60,21*		*3251*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*1092*				
			Сметная стоимость				*14741*				
12	**31**	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**55,08**	**63,37**	**--**	**3490**	**--**	**148**	**--**	**--**
				м	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,69*		*148*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,28*		*291*				
			Сметная стоимость				*3929*				
13	**32**	**Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**136**	**-213,78**	**-11,24**	**-29074**	**-1529**	**-9434**	**-0,16**	**-22**
				м	**-130,85**	**-4,31**	**-17796**	**-586**	**42,8**	**--**	**-1**
			Накладные расходы -		*69,37*		*9434*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,65*		*3081*				
			Сметная стоимость				*-16559*				
14	**33**	**С123-010501-1409 23-010501-1409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**138,72**	**-496,51**	**--**	**-68876**	**--**	**-2920**	**--**	**--**
				м	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*21,05*		*2920*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,40*		*5744*				
			Сметная стоимость				*-60212*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	**34**	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**								
				120	**-192,56**	**-5,65**	**-23107**	**-677**	**-7225**	**-0,14**	**-17**
			м		**-114,49**	**-2,16**	**-13739**	**-259**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***60,21***		***7225***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,22***		***2427***				
			Сметная стоимость				***-13456***				
16	**35**	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**								
				122,4	**-18,41**	**--**	**-2253**	**--**	**-96**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***0,78***		***96***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1,54***		***188***				
			Сметная стоимость				***-1970***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-109421**	**-1902**			**-31**
				Тенге			**-25352**	**-729**			**-1**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-41783**				
		Материалы -		Тенге			**-14529**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**-26081**			
			Накладные расходы -	Тенге			**-13408**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-4415**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-59605**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-32**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-26081**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-67639**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-67639**				
			Накладные расходы -	Тенге			**-2868**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-5641**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-76147**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-135753**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-32**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-26081**			

РАЗДЕЛ 4.Обогрев внутреннего водостока

17	**39**	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**								
				14	**515,59**	**236,95**	**7218**	**3317**	**1404**	**0,12**	**2**
			м кабеля		**100,47**	**75,25**	**1407**	**1053**	**42,8**	**0,09**	**1**
			Накладные расходы -		***100,25***		***1404***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***49,27***		***690***				
			Сметная стоимость				***9311***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**40**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.25**	**Нагревательный кабель двухжильный Deviflex DTCE-30**								
				2	**25114,90**	**--**	**50230**	**--**	**2130**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1064,87*		*2130*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,38*		*4189*				
			Сметная стоимость				*56549*				
19	**41**	**Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**								
				2	**917,45**	**--**	**1835**	**--**	**893**	**1,03**	**2**
			шт.		**888,73**	**--**	**1777**	**--**	**44**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*446,52*		*893*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,12*		*218*				
			Сметная стоимость				*2946*				
20	**42**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.26**	**Терморегулятор Devireg 610**								
				2	**39310,27**	**--**	**78621**	**--**	**3334**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1666,76*		*3334*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3278,16*		*6556*				
			Сметная стоимость				*88511*				
21	**43**	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**								
				2	**801,66**	**--**	**1603**	**--**	**766**	**1,00**	**2**
			шт.		**760,93**	**--**	**1522**	**--**	**44**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*383,00*		*766*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,77*		*190*				
			Сметная стоимость				*2559*				
22	**44**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.27**	**Датчик температуры на проводе Devi**								
				2	**5823,74**	**--**	**11647**	**--**	**494**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*246,93*		*494*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,65*		*971*				
			Сметная стоимость				*13112*				
23	**45**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.27**	**Цепь оцинкованная Devichan**								
				16	**535,01**	**--**	**8560**	**--**	**363**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22,68*		*363*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,62*		*714*				
			Сметная стоимость				*9637*				
24	**46**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.27**	**Крепление для нагревательного кабеля Devidrain**								
				64	**3639,84**	**--**	**232950**	**--**	**9877**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*154,33*		*9877*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,53*		*19426*				
			Сметная стоимость				*262253*				
25	**47**	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**								
				1	**3804,23**	**22,29**	**3804**	**22**	**531**	**1,00**	**1**
			шт.		**827,83**	**--**	**828**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*530,63*		*531*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,79*		*347*				
			Сметная стоимость				*4681*				
26	**48**	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
				1	**2614,15**	**--**	**2614**	**--**	**111**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*110,84*		*111*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,00*		*218*				
			Сметная стоимость				*2943*				
27	**49**	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**								
				30	**192,56**	**5,65**	**5777**	**169**	**1806**	**0,14**	**4**
			м		**114,49**	**2,16**	**3435**	**65**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*60,21*		*1806*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*607*				
			Сметная стоимость				*8190*				
28	**50**	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
				30,6	**63,37**	**--**	**1939**	**--**	**82**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,69*		*82*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5,28*		*162*				
			Сметная стоимость				*2183*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**406798**	**3509**			**11**
				Тенге			**8968**	**1118**			**1**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**404859**				
			Материалы -	Тенге			**7760**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**10087**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**384622**				
			Накладные расходы -	Тенге			**21707**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**34125**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**460692**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**10087**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1939**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1939**				
			Накладные расходы -	Тенге			**82**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**162**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2183**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**462875**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**10087**			
			РАЗДЕЛ 5.Оборудование светотехническое								
29	**53**	**Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**76**	**1236,36**	**387,15**	**93963**	**29424**	**35169**	**0,76**	**58**
			шт.		**655,76**	**263,97**	**49838**	**20062**	**42,8**	**0,35**	**26**
			Накладные расходы -		*462,75*		*35169*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*135,93*		*10331*				
			Сметная стоимость				*139463*				
30	**54**	**С123-070102-1301 23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82**	**41**	**1176,20**	**--**	**48224**	**--**	**2045**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*49,87*		*2045*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*98,09*		*4022*				
			Сметная стоимость				*54290*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**55**	**С123-070102-1304 23-070102-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82**								
				1	**1404,08**	**--**	**1404**	**--**	**60**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*59,53*		*60*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,09*		*117*				
			Сметная стоимость				*1581*				
32	**56**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника" стр.48**	**Светильник для ламп люминисцентных марки ALS.OPL136**								
				4	**13051,98**	**--**	**52208**	**--**	**2214**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*553,40*		*2214*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1088,43*		*4354*				
			Сметная стоимость				*58775*				
33	**57**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника" стр.48**	**Светильник для ламп люминисцентных марки ALS.OPL118**								
				30	**16231,49**	**--**	**486945**	**--**	**20646**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*688,22*		*20646*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1353,58*		*40607*				
			Сметная стоимость				*548199*				
34	**69**	**Ц13-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015**	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**								
				3	**3552,28**	**1031,97**	**10657**	**3096**	**4112**	**2,30**	**7**
			шт.		**1984,53**	**749,91**	**5954**	**2250**	**42,8**	**1,00**	**3**
			Накладные расходы -		*1370,58*		*4112*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,83*		*1181*				
			Сметная стоимость				*15950*				
35	**70**	**С123-070106-0303 23-070106-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**								
				3	**81998,17**	**--**	**245995**	**--**	**10430**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3476,72*		*10430*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6837,99*		*20514*				
			Сметная стоимость				*276939*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	75	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	62	315,55	2,01	19564	124	8966	0,34	21
			шт.		293,37	0,78	18189	49	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*144,61*		*8966*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,81*		*2282*				
			Сметная стоимость				*30812*				
37	76	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	62	424,99	--	26349	--	1117	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,02*		*1117*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,44*		*2197*				
			Сметная стоимость				*29664*				
38	77	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	18	264,07	2,01	4753	36	2217	0,29	5
			шт.		250,22	0,78	4504	14	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*123,18*		*2217*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*558*				
			Сметная стоимость				*7528*				
39	79	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	18	204,12	--	3674	--	156	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,65*		*156*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,02*		*306*				
			Сметная стоимость				*4136*				
40	80	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	20	264,07	2,01	5281	40	2464	0,29	6
			шт.		250,22	0,78	5004	16	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*123,18*		*2464*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*620*				
			Сметная стоимость				*8364*				