СЧЕТ-ФАКТУРА № 90 от 27 июля 2010 г.

Поставщик: ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)
Свидетельство регистрации по НДС серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009 г.
РНН и адрес поставщика: 181300006383 (2а)
г. Зыряновск ул. Промышленная, 1а
Расчетный счет поставщика:KZ82319B010000333448 в Восточно-Казах станском филиале АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№106 от 19.03.2010г. и доп.соглашение №1 от 29.03.2010г.
и доп. соглашение №2 от 26.07.2010г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
РК ВКО г. Зыряновск

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: (5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная:
(7)
Грузоотправитель: (8)
(наименование, РНН и адрес)
Грузополучатель: (9)
(наименование, РНН и адрес)

Покупатель: ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" (10)
РНН и адрес покупателя:181300004860 ВКО г.Зыряновск ул.Советская,20 (10а)
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" г.Астана БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров, работ (услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущие работы по отсыпке струенаправля-									
	ющей дамбы протяженностью 30м и берего-									
	укрепляющей дамбы протяженностью 80м									
	в с. Быково				10088661	12%	1210639	11299300		
Всего по счету :					10088661		1210639	11299300		

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.
Главный бухгалтер Маханова Т.В.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

ТОО "ПЛЮС"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" ВКО

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущие работы по отсыпке струенаправляющей дамбы протяженностью 30 м и берегоукрепляющей дамбы протяженностью 80 м в с. Быково

Договор № 106 от 19.03.2010 г., доп.соглашения № 1 от 29.03.2010 г. и № 2 от 26.07.2010 г.

Утверждаю:

Заместитель акима Зыряновского района

_____ Е.К.Кубентаев

Акт № 1

выполненных работ за июль 2010 г.

Текущие работы по отсыпке струенаправляющей дамбы протяженностью 30 м и берегоукрепляющей дамбы протяженностью 80 м в с. Быково

(расшифровка к акту-приемки)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. временная подъездная дорога								
1	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	200	88,43	84,44	17663	16866	5192	0,027	5
		м3 грунта		3,89	22,91	777	4576	97	0,0783	16
2	П8-35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 35 км, 1 класс груза	360	215	215	77400	77400	15480	0	0
		т		0	43	0	15480	100	0,0903	33
3	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийных смесей	400	197,13	17,83	78852	7132	6107	0,0416	17
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	2564	2028	133	0,01827	7
		Итого по разделу 1				**173915**	**101398**			**22**

					3341	**22084**			**55**
	Стоимость: материалов, тенге				69176				
	Накладные расходы, тенге				26780				
	- заработная плата, тенге				4017				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12042				
	Всего по разделу, тенге				**212736**				
	Сметная заработная плата, тенге				29442				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				91				

Раздел 2. устройство дамбы

4	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (40 % на унос водой)К=1,400;	5600	88,43	84,44	495208	472864	145578	0,027	151
		м3 грунта		3,89	22,91	21784	128296	97	0,0783	438
5	П8-41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 41 км, 1 класс груза	14000	236	236	3304000	3304000	660800	0	0
		т		0	47,2	0	660800	100	0,09912	1388
6	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 мК=1,400;	5600	14,62	14,62	81872	81872	27703	0	0
		м3 грунта		0	5,1	0	28560	97	0,01673	94
7	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей до 30 мК=1,400;	5600	5,07	5,07	28392	28392	9560	0	0
		м3 грунта		0	1,76	0	9856	97	0,00575	32
8	Е1-145-13	Планировка полотна насыпи в грунтах 3 группы механизированным способом	400	10,77	5,57	4308	2228	2371	0,0355	14
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	2080	364	97	0,00307	1
9	Е1-145-10	Планировка откосов в грунтах 3 группы механизированным способом	800	20,18	5,13	16144	4104	12501	0,106	85

	м2 спланированной площади								
			15,05	1,06	12040	848	97	0,00364	3
10 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4000	6,44	6,44	25760	25760	8536	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	2,2	0	8800	97	0,00719	29
	Итого по разделу 2				**3955684**	**3919220**			**250**
					35904	**837524**			**1985**
	Стоимость: материалов, тенге				560				
	Накладные расходы, тенге				867049				
	- заработная плата, тенге				130057				
	- трудоемкость, чел-ч				434				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				289364				
	Всего по разделу, тенге				**5112097**				
	Сметная заработная плата, тенге				1003485				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2669				
	Всего прямые затраты				**4129599**	**4020618**			**272**
					39245	**859608**			**2040**
	Стоимость: материалов, тенге				69736				
	Накладные расходы, тенге				893829				
	- заработная плата, тенге				134074				
	- трудоемкость, чел-ч				447				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				301406				
	Всего по акту		тенге		**5324834**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,5 %		тенге		**26205**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %		тенге		**53248**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4 %		тенге		**21299**				

Итого по смете в текущих ценах 2010 г. К = 1413/775	тенге	9890844
Налоги, сборы, обяз.платежи 2%	тенге	197817
Всего по смете в текущих ценах	тенге	10088661
НДС 12%	тенге	1210639
Всего с НДС:	**тенге**	**11299300**

Члены комиссии:

Подрядчик:

Зам.председателя - начальник ГУ "Управление по ЧС Зыряновского района ДЧС ВКО МЧС РК" — Р.Г.Галиев

Директор ТОО "Плюс" — С.И.Смирнов

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района" — Б.В.Соколенко

Главный маркшейдер ЗГОК ТОО "Казцинк" — В.Н.Пальмтак

Начальник ГУ "Отдел строительства Зыряновского района" — О.Г.Кашун

Главный специалист отдела кадровой и организационно-правовой — С.А.Камнев

Аким ГУ "Аппарат акима Малеевского сельского округа Зыряновского района ВКО" — Н.В.Зайцева