Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	556 499 519,35									
За отчетный период	23 625 703,96	21 094 378,54							2 531 325,42	**23 625 703,96**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет": Акмади А.А.

подпись

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №39
приемки выполненных работ
за период с 26.08.2017 по 10.09.2017 года

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	**6**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**138,1725**	**23,00**	**23,00**	**3178**	**3178**	**908**	**--**	**--**
			м3 грунта		**--**	**9,08**	**--**	**1255**	**59,1**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*6,57*		*908*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*327*				
			Сметная стоимость				*4413*				
2	**7**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**15,355**	**859,44**	**--**	**13197**	**--**	**8689**	**1,21**	**19**
			м3 грунта		**859,44**	**--**	**13197**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*565,90*		*8689*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,03*		*1751*				
			Сметная стоимость				*23637*				
3	**8**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**138,17**	**134,31**	**53,66**	**18558**	**7414**	**9879**	**0,13**	**18**
			м3 уплотненного грунта		**80,66**	**26,16**	**11144**	**3615**	**59,1**	**0,03**	**4**
			Накладные расходы -		*71,50*		*9879*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,47*		*2275*				
			Сметная стоимость				*30712*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**34933**	**10592**			**36**
				Тенге			**24341**	**4870**			**6**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**34933**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**29211**			
			Накладные расходы -	Тенге			**19477**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**4353**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58762**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				29211			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			58762				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				29211			
			РАЗДЕЛ 3. Стены								
			Утепление многослойных стен								
			Защита теплоизоляционного слоя (лист АС-93)								
4	102	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	56	660,44	6,70	36984	375	10068	0,38	21
			м2 поверхности		283,27	3,35	15863	188	50,8	–	–
			Накладные расходы -		*179,78*		*10068*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*67,22*		*3764*				
			Сметная стоимость				*50816*				
			Перемычки								
5	138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	3,34765	50,12	0,83	168	3	39	0,02	–
			м2		16,82	0,17	56	1	54,2	–	–
			Накладные расходы -		*11,72*		*39*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4,95*		*17*				
			Сметная стоимость				*224*				
			Ограждения балконов (лист АС-30)								
6	147	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	345,98	827,68	23,61	286361	8167	116757	0,61	211
			м2 оштукатуриваемой поверхности		511,54	17,80	176981	6157	54,8	0,02	8
			Накладные расходы -		*337,47*		*116757*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*93,21*		*32249*				
			Сметная стоимость				*435367*				
7	148	11-150402-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	345,98	268,67	42,39	92956	14665	22185	0,11	38
			м2 окрашиваемой поверхности		91,89	0,42	31792	145	54,8	–	–
			Накладные расходы -		*64,12*		*22185*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,62*		*9211*				
			Сметная стоимость				*124352*				
8	149	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	1,31361	-64956,57	-12724,83	-85328	-16715	-42360	-56,50	-74
			т конструкций		-42992,55	-3465,81	-56475	-4553	60,9	-3,60	-5
			Накладные расходы -		*32246,93*		*42360*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7776,28*		*10215*				
			Сметная стоимость				*-32753*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**150**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 52:25 2,08 4173.0,08 334)**	**1,31361**	**-254522,17**	**--**	**-334343**	**--**	**-14176**	**--**	**--**
			т	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10791,74*		*14176*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21225,11*		*27882*				
			Сметная стоимость				*-292285*				
10	**151**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**68,30777**	**-64,67**	**-1,07**	**-4417**	**-73**	**-1277**	**-0,03**	**-2**
			м2		**-28,07**	**-0,17**	**-1918**	**-11**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*1277*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*456*				
			Сметная стоимость				*-2684*				
11	**152**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**136,61554**	**-50,12**	**-0,83**	**-6847**	**-113**	**-1602**	**-0,02**	**-3**
			м2		**-16,82**	**-0,17**	**-2298**	**-23**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*1602*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*676*				
			Сметная стоимость				*-4570*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-14466**	**6309**			**192**
				Тенге			**164001**	**1903**			**4**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**405205**				
			Материалы -	Тенге			**161704**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**226933**			
			Накладные расходы -	Тенге			**146170**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**44110**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**595484**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**275**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**226933**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**-419670**				
			Материалы -	Тенге			**-12137**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**-61028**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-334343**				
			Накладные расходы -	Тенге			**-56536**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-38097**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**-514303**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-79**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-61028**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**81181**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**196**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**165904**			

РАЗДЕЛ 6.Кровля

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Примыкания (лист АС-128) =========								
12	**286**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**0,01268**	**-56104,70**	**-628,47**	**-711**	**-8**	**-162**	**-22,50**	**--**
			м3 древесины в конструкции		**-16403,40**	**-301,40**	**-208**	**-4**	**59,8**	**-0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*12791,86*		*162*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5511,72*		*70*				
			Сметная стоимость				*479*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-711**	**-8**			**--**
				Тенге			**-208**	**-4**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-711				
		Материалы -		Тенге			-495				
		Всего заработная плата -		Тенге				-212			
			Накладные расходы -	Тенге			-162				
			Сметная прибыль -	Тенге			-70				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-943				
			Сметная заработная плата -	Тенге				-212			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-943				
			Сметная заработная плата -	Тенге				-212			
			РАЗДЕЛ 7. Лестницы								
			Металлическая лестница ИМЛ-1 ==========								
			Ограждение ИО-1 ==========								
13	**354**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,04362**	**47060,92**	**16046,92**	**2053**	**700**	**881**	**28,90**	**1**
			т конструкций		**23635,00**	**5046,98**	**1031**	**220**	**60,9**	**5,24**	**--**
			Накладные расходы -		*20203,32*		*881*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5381,14*		*235*				
			Сметная стоимость				*3169*				
14	**355**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 29:25 1,16 4173.0,16 668/**	**0,04362**	**301706,53**	**--**	**13160**	**--**	**558**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12792,36*		*558*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25159,91*		*1097*				
			Сметная стоимость				*14815*				
15	**356**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**1,26498**	**64,67**	**1,07**	**82**	**1**	**24**	**0,03**	**--**
			м2		**28,07**	**0,17**	**36**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*24*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,67*		*8*				
			Сметная стоимость				*114*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	357	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	2,52996	50,12	0,83	127	2	30	0,02	--
			м2		16,82	0,17	43	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*30*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*13*				
			Сметная стоимость				*169*				
			Металлическая лестница МЛ-1								
17	358	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,03414	47060,92	16046,92	1607	548	690	28,90	1
			т конструкций		23635,00	5046,98	807	172	60,9	5,24	--
			Накладные расходы -		*20203,32*		*690*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*184*				
			Сметная стоимость				*2480*				
18	359	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 44:25 1,76 4173.0,76 3171/	0,03414	304209,53	--	10386	--	440	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12898,48*		*440*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25368,64*		*866*				
			Сметная стоимость				*11692*				
19	360	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	1,50037	64,67	1,07	97	2	28	0,03	--
			м2		28,07	0,17	42	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,70*		*28*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*10*				
			Сметная стоимость				*135*				
20	361	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	3,00074	50,12	0,83	150	2	35	0,02	--
			м2		16,82	0,17	50	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*35*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*15*				
			Сметная стоимость				*200*				
			Монтажные элементы								
			==========								
21	362	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,00452	64956,57	12724,83	294	58	146	56,50	--
			т конструкций		42992,55	3465,81	194	16	60,9	3,60	--
			Накладные расходы -		*32246,93*		*146*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*35*				
			Сметная стоимость				*475*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**363**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 52:25 2,08 4173.1,08 4507/**	**0,00452**	**263451,17**	**–**	**1191**	**–**	**50**	**–**	**–**
			т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*11170,33*		*50*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21969,72*		*99*				
			Сметная стоимость				*1341*				
23	**364**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**0,23504**	**64,67**	**1,07**	**15**	**–**	**4**	**0,03**	**–**
			м2		**28,07**	**0,17**	**7**	**–**	**54,2**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*18,70*		*4*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*2*				
			Сметная стоимость				*21*				
24	**365**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**0,47008**	**50,12**	**0,83**	**24**	**–**	**6**	**0,02**	**–**
			м2		**16,82**	**0,17**	**8**	**–**	**54,2**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*11,72*		*6*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*2*				
			Сметная стоимость				*32*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**29185**	**1313**			**3**
				Тенге			**2217**	**410**			**–**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**495**				
			Материалы -	Тенге			**301**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**187**			
			Накладные расходы -	Тенге			**126**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**50**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**671**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**187**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28690**				
			Материалы -	Тенге			**616**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**2440**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**24737**				
			Накладные расходы -	Тенге			**2766**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**2516**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**33972**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2440**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**34643**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2627**			

РАЗДЕЛ 6.Двери

Двери металлические
==========

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	408	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,26532	64799,09	2880,02	17192	764	11179	82,10	22
			т конструкций		60880,43	1161,40	16153	308	60,9	1,22	–
			Накладные расходы -		*42132,98*		*11179*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8554,57*		*2270*				
			Сметная стоимость				*30640*				
26	409	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	6,03	28249,76	–	170346	–	7223	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1197,79*		*7223*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2355,80*		*14205*				
			Сметная стоимость				*191774*				
27	428	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,62	2440,75	298,37	3954	483	1165	1,23	2
			м2 проемов		904,41	83,22	1465	135	59,8	0,10	–
			Накладные расходы -		*719,13*		*1165*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,79*		*410*				
			Сметная стоимость				*5529*				
28	429	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1,62	31517,51	–	51058	–	2165	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1336,34*		*2165*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,31*		*4258*				
			Сметная стоимость				*57481*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**242551**	**1247**			**24**
				Тенге			**17618**	**443**			–
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**55012**				
			Материалы -	Тенге			**2006**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1600**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**51058**				
			Накладные расходы -	Тенге			**3330**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**4667**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**63010**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1600**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**187539**				
			Материалы -	Тенге			**276**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**16461**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**170346**				
			Накладные расходы -	Тенге			**18401**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**16475**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			222415				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
			Сметная заработная плата -	Тенге				16461			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге			285425				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
			Сметная заработная плата -	Тенге				18061			
РАЗДЕЛ 11.Полы											
Полы 6-9 й этаж											
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.157,8м2)								
29	**513**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**157,8**	**4339,40**	**60,02**	**684757**	**9472**	**114000**	**1,07**	**169**
			м2 покрытия		**814,20**	**33,98**	**128480**	**5362**	**60,9**	**0,05**	**7**
			Накладные расходы -		*722,43*		*114000*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*404,95*		*63901*				
			Сметная стоимость				*862657*				
30	**514**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**168,846**	**446,37**	**1,01**	**75368**	**170**	**24190**	**0,24**	**40**
			м плинтусов		**195,37**	**0,50**	**32987**	**85**	**60,9**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*143,27*		*24190*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47,17*		*7965*				
			Сметная стоимость				*107523*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К4 (площ.28,08м2)								
31	**517**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**28,08**	**4339,40**	**60,02**	**121850**	**1685**	**20286**	**1,07**	**30**
			м2 покрытия		**814,20**	**33,98**	**22863**	**954**	**60,9**	**0,05**	**1**
			Накладные расходы -		*722,43*		*20286*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*404,95*		*11371*				
			Сметная стоимость				*153507*				
32	**518**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**30,0456**	**446,37**	**1,01**	**13412**	**30**	**4305**	**0,24**	**7**
			м плинтусов		**195,37**	**0,50**	**5870**	**15**	**60,9**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*143,27*		*4305*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47,17*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19134*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				**Тенге**			**895387**	**11357**			**246**
				Тенге			**190200**	**6416**			**8**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			**895387**				
Материалы -				Тенге			**693831**				
Всего заработная плата -				Тенге				**196616**			
			Накладные расходы -	Тенге			**162781**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**84653**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1142821				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
			Сметная заработная плата -	Тенге				196616			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге			1142821				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
			Сметная заработная плата -	Тенге				196616			
РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка											
			Потолок ==========								
33	529	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	620	459,06	4,10	284616	2544	135623	0,45	279
			м2 оштукатуриваемой поверхности		346,64	2,22	214916	1379	54,8	--	2
			Накладные расходы -		*218,75*		*135623*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54,22*		*33619*				
			Сметная стоимость				*453859*				
34	530	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	620	557,46	19,78	345625	12262	155819	0,45	279
			м2 оштукатуриваемой поверхности		382,37	16,21	237069	10052	54,8	0,02	14
			Накладные расходы -		*251,32*		*155819*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,70*		*40116*				
			Сметная стоимость				*541559*				
35	531	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	620	478,47	2,95	296649	1832	148412	0,49	304
			м2 окрашиваемой поверхности		382,04	1,49	236867	922	54,8	--	1
			Накладные расходы -		*239,37*		*148412*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57,43*		*35605*				
			Сметная стоимость				*480665*				
36	532	11-150403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	2,61	409,65	0,97	1069	3	446	0,34	1
			м2 окрашиваемой поверхности		268,49	0,49	701	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*171,02*		*446*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*46,45*		*121*				
			Сметная стоимость				*1637*				
37	533	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	84,94	72,94	0,47	6195	40	3445	0,09	8
			м2 окрашиваемой поверхности		65,35	0,24	5550	21	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*40,56*		*3445*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,08*		*771*				
			Сметная стоимость				*10411*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**Тенге**			**934155**	**16680**			**871**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			**695104**	**12376**			**17**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**934155**				
			Материалы -	Тенге			**222371**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**707479**			
			Накладные расходы -	Тенге			**443745**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**110232**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1488132**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**887**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**707479**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1488132**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**887**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**707479**			
			РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка								
			Фасад								
38	**543**	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля**	**480**	**947,97**	**11,11**	**455026**	**5331**	**276673**	**1,20**	**577**
			м2		**936,86**	**1,82**	**449694**	**873**	**54,8**	**–**	**1**
			Накладные расходы -		*576,40*		*276673*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*121,95*		*58536*				
			Сметная стоимость				*790235*				
39	**544**	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**480**	**179,05**	**2,06**	**85945**	**989**	**52340**	**0,24**	**113**
			м2		**176,99**	**0,61**	**84956**	**291**	**54,8**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*109,04*		*52340*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23,05*		*11063*				
			Сметная стоимость				*149348*				
40	**545**	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**480**	**266,63**	**1,52**	**127980**	**728**	**78283**	**0,35**	**167**
			м2		**265,11**	**0,61**	**127252**	**291**	**54,8**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*163,09*		*78283*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*34,38*		*16501*				
			Сметная стоимость				*222764*				
41	**555**	**21-130208-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	**9,055**	**4092,54**	**–**	**37058**	**–**	**1571**	**–**	**–**
			1000 шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*173,52*		*1571*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*341,29*		*3090*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*41720*				
42	557	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	11,8272	1562,09	--	18475	--	783	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*66,23*		*783*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*130,27*		*1541*				
			Сметная стоимость				*20799*				
43	558	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	147,55	302,22	3,56	44593	525	27121	0,39	58
			м		298,67	0,67	44068	99	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*183,81*		*27121*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,88*		*5737*				
			Сметная стоимость				*77451*				
44	559	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	169,2	1091,95	3,56	184758	602	36766	0,39	66
			м		298,67	0,67	50534	114	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*217,29*		*36766*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*104,74*		*17722*				
			Сметная стоимость				*239246*				
45	560	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	104,42408	1562,09	--	163120	--	6916	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*66,23*		*6916*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*130,27*		*13603*				
			Сметная стоимость				*183639*				
			Облицовка цоколя,стенок крыльца,входа в подвал и стены приямков								
46	564	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	625	456,87	1,17	285542	733	120161	0,43	271
			м2 вертикальной проекции		325,90	0,59	203687	366	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*192,26*		*120161*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51,93*		*32456*				
			Сметная стоимость				*438159*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1402497**	**8908**			**1253**
				Тенге			**960192**	**2035**			**2**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1402497**				
			Материалы -	Тенге			**214744**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**962227**			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			218653				
			Накладные расходы -	Тенге			600615				
			Сметная прибыль -	Тенге			160249				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2163362				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1255
			Сметная заработная плата -	Тенге				962227			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2163362				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1255
			Сметная заработная плата -	Тенге				962227			
			РАЗДЕЛ 14.Входная группа								
			Пандус								
			==========								
47	**586**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**19,7**	**171,34**	**20,20**	**3375**	**398**	**856**	**0,07**	**1**
			м2 площади уплотнения		**49,65**	**7,37**	**978**	**145**	**60,9**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*43,46*		*856*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,18*		*339*				
			Сметная стоимость				*4570*				
48	**587**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**12,3**	**4097,96**	**623,00**	**50405**	**7663**	**20681**	**2,99**	**37**
			м3 подстилающего слоя		**2123,74**	**251,16**	**26122**	**3089**	**60,9**	**0,30**	**4**
			Накладные расходы -		*1681,39*		*20681*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*462,35*		*5687*				
			Сметная стоимость				*76773*				
49	**588**	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**7**	**17965,79**	**651,50**	**125761**	**4560**	**8480**	**0,97**	**7**
			м3		**719,29**	**170,10**	**5035**	**1191**	**48,5**	**0,20**	**1**
			Накладные расходы -		*1211,39*		*8480*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1534,17*		*10739*				
			Сметная стоимость				*144980*				
50	**589**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,06068**	**9783,81**	**818,22**	**594**	**50**	**310**	**11,60**	**1**
			т		**8935,60**	**363,86**	**542**	**22**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		*5116,30*		*310*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1192,01*		*72*				
			Сметная стоимость				*977*				
51	**590**	**21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85**	**19,7**	**484,52**	**--**	**9545**	**--**	**405**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*20,54*		*405*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*40,41*		*796*				
			Сметная стоимость				*10746*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	**591**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**19,7**	**871,61**	**62,91**	**17171**	**1239**	**4135**	**0,36**	**7**
			м2 покрытия		**249,41**	**22,98**	**4913**	**453**	**60,9**	**0,03**	**1**
			Накладные расходы -		*209,88*		*4135*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*86,52*		*1704*				
			Сметная стоимость				*23010*				
53	**592**	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к-2**	**Покрытия бетонные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**39,4**	**-91,56**	**-2,69**	**-3607**	**-106**	**-368**	**-0,01**	**--**
			м2 покрытия		**-7,19**	**-1,41**	**-283**	**-56**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9,34*		*368*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,07*		*318*				
			Сметная стоимость				*-2921*				
54	**593**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**7,715**	**22131,88**	**1316,79**	**170747**	**10159**	**22014**	**4,54**	**35**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**25317**	**2584**	**50,8**	**0,40**	**3**
			Накладные расходы -		*2853,39*		*22014*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1998,82*		*15421*				
			Сметная стоимость				*208182*				
55	**594**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**14,5**	**1939,88**	**29,36**	**28128**	**426**	**2382**	**0,20**	**3**
			м2 поверхности		**149,05**	**5,86**	**2161**	**85**	**50,8**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*164,28*		*2382*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*168,33*		*2441*				
			Сметная стоимость				*32951*				
56	**595**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**29**	**727,98**	**13,43**	**21111**	**390**	**3616**	**0,21**	**6**
			м2 поверхности		**175,50**	**1,67**	**5089**	**49**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*124,69*		*3616*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*68,21*		*1978*				
			Сметная стоимость				*26705*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**423230**	**24779**			**96**
				Тенге			**69875**	**7562**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**423230**				
		Материалы -		Тенге			**319031**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**77437**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9545**				
			Накладные расходы -	Тенге			**62511**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**38859**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**524600**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**77437**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**524600**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**77437**			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 17.Разные работы								
			Элементы утепления стен колясочной и тамбура								
57	**712**	**11-140202-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Покрытие пленкой стен**	**40**	**125,33**	**0,17**	**5013**	**7**	**2557**	**0,12**	**5**
			м2 покрытия		**87,36**	**0,08**	**3495**	**3**	**64,3**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*63,93*		*2557*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,14*		*606*				
			Сметная стоимость				*8176*				
58	**713**	**21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**0,018**	**376176,59**	**–**	**6771**	**–**	**287**	**–**	**–**
			т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*15949,89*		*287*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31370,12*		*565*				
			Сметная стоимость				*7623*				
59	**714**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**2,31**	**14703,81**	**856,17**	**33966**	**1978**	**17941**	**14,80**	**34**
			м3 изоляции		**11965,06**	**426,98**	**27639**	**986**	**55,3**	**0,51**	**1**
			Накладные расходы -		*7766,80*		*17941*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1797,65*		*4153*				
			Сметная стоимость				*56060*				
			Утепление потолков колясочной и тамбура								
60	**719**	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**1,004**	**9612,38**	**1058,98**	**9651**	**1063**	**5650**	**10,58**	**11**
			м3 изоляции		**8553,40**	**502,33**	**8588**	**504**	**55,3**	**0,60**	**1**
			Накладные расходы -		*5627,71*		*5650*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1219,21*		*1224*				
			Сметная стоимость				*16525*				
61	**721**	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**20,08**	**1740,39**	**8,35**	**34947**	**168**	**11304**	**0,98**	**20**
			м2 потолка		**781,41**	**3,33**	**15691**	**67**	**59,8**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*562,97*		*11304*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,27*		*3700*				
			Сметная стоимость				*49951*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**90348**	**3215**			**69**
			Тенге			**55412**	**1561**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**90348**				
		Материалы -	Тенге			**24949**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**56973**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6771**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37740**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10247**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**138335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56973**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**138335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56973**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4037109**	**84393**			**2790**
			Тенге			**2178751**	**37572**			**48**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4240551**				
		Материалы -	Тенге			**1638442**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2258450**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**286028**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1476333**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**457351**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6174234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2892**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2258450**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**-203442**				
		Материалы -	Тенге			**-11246**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**-42127**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-139260**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-35369**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**-19105**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**-257916**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-42127**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5916318**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2838**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2216323**			

Итого по акту			5916318,00
Временные здания и сооружения	0,9%		53 246,86
ИТОГО			5 969 564,86
Зимнее удорожание	1,70%		101 482,60
Итого			6 071 047,46
НДС 12%	12%		728 525,70
Итого с НДС			6 799 573,16
С учётом понижающего коэффициента **К2**=		0,89992344	6 119 095,27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту: **6 119 095,27**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Директор** **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет": **Директор** **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008»

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "Б"

АКТ №38
приемки выполненных работ
за период с 26.08.2017 по 10.09.2017 года

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	6	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	138,1725	23,00	23,00	3178	3178	908	--	--
			м3 грунта		--	9,08	--	1255	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*6,57*		*908*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*327*				
			Сметная стоимость				*4413*				
2	7	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	15,355	859,44	--	13197	--	8689	1,21	19
			м3 грунта		859,44	--	13197	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*565,90*		*8689*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,03*		*1751*				
			Сметная стоимость				*23637*				
3	8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	276,34	134,31	53,66	37116	14827	19759	0,13	36
			м3 уплотненного грунта		80,66	26,16	22289	7230	59,1	0,03	9
			Накладные расходы -		*71,50*		*19759*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,47*		*4550*				
			Сметная стоимость				*61425*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53491	18005			54
				Тенге			35486	8485			10
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53491				
			Всего заработная плата -	Тенге				43970			
			Накладные расходы -	Тенге			29356				
			Сметная прибыль -	Тенге			6628				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89475				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
			Сметная заработная плата -	Тенге				43970			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89475				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
			Сметная заработная плата -	Тенге				43970			
			РАЗДЕЛ 3. Стены								
			Перемычки								
4	138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	3,34765	50,12	0,83	168	3	39	0,02	--
			м2		16,82	0,17	56	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*39*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*17*				
			Сметная стоимость				*224*				
			Ограждения балконов (лист АС-30)								
5	149	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	1,31361	-64956,57	-12724,83	-85328	-16715	-42360	-56,50	-74
			т конструкций		-42992,55	-3465,81	-56475	-4553	60,9	-3,60	-5
			Накладные расходы -		*32246,93*		*42360*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*10215*				
			Сметная стоимость				*-32753*				
6	150	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 52:25 2,08 4173.0,08 334)**	1,31361	-254522,17	--	-334343	--	-14176	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10791,74*		*14176*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21225,11*		*27882*				
			Сметная стоимость				*-292285*				
7	151	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	68,30777	-64,67	-1,07	-4417	-73	-1277	-0,03	-2
			м2		-28,07	-0,17	-1918	-11	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,70*		*1277*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*456*				
			Сметная стоимость				*-2684*				
8	152	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	136,61554	-50,12	-0,83	-6847	-113	-1602	-0,02	-3
			м2		-16,82	-0,17	-2298	-23	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*1602*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*676*				
			Сметная стоимость				*-4570*				

9	153	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка** м3	0,096	38015,16	19458,77	3649	1868	1585	23,80	2
					18556,38	9569,31	1781	919	50,8	11,43	1
			Накладные расходы -		*16505,50*		*1585*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4361,65*		*419*				
			Сметная стоимость				*5652*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-427118**	**-15031**			**-77**
				Тенге			**-58853**	**-3668**			**-4**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-7447**				
			Материалы -	Тенге			**-6754**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**-1493**			
			Накладные расходы -	Тенге			**-1255**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-696**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-9398**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-2**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-1493**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**-419670**				
			Материалы -	Тенге			**-12137**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**-61028**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-334343**				
			Накладные расходы -	Тенге			**-56536**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-38097**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**-514303**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-79**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-61028**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-523701**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-80**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-62521**			

РАЗДЕЛ 6.Кровля

Примыкания (лист АС-128)

10	286	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** м3 древесины в конструкции	0,01268	-56104,70	-628,47	-711	-8	-162	-22,50	--
					-16403,40	-301,40	-208	-4	59,8	-0,36	--
			Накладные расходы -		*12791,86*		*162*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5511,72*		*70*				
			Сметная стоимость				*-479*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-711**	**-8**			**--**
				Тенге			**-208**	**-4**			**--**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-711**				
			Материалы -	Тенге			**-495**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**-212**			
			Накладные расходы -	Тенге			**-162**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-70**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-943**				

			Сметная заработная плата -	Тенге				-212				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-943					
			Сметная заработная плата -	Тенге				-212				
			РАЗДЕЛ 7.Лестницы									
			Лестница N1									
			Ограждения лестниц									
11	**340**	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**71,66**	**999,87**	**55,74**	**71651**	**3994**	**25777**	**0,57**	**41**
			м ограждения		**466,98**	**23,22**	**33463**	**1664**	**62,1**	**0,03**	**2**
			Накладные расходы -		*359,71*		*25777*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,77*		*7794*				
			Сметная стоимость				*105222*				
12	**341**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 42,7:25 1,708 4173.0,708 2954)**	**1,06693**	**303992,53**	**--**	**324339**	**--**	**13752**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12889,28*		*13752*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25350,55*		*27047*				
			Сметная стоимость				*365138*				
13	**342**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**45,84229**	**64,67**	**1,07**	**2964**	**49**	**857**	**0,03**	**1**
			м2		**28,07**	**0,17**	**1287**	**8**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*857*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*306*				
			Сметная стоимость				*4127*				
14	**343**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**91,68459**	**50,12**	**0,83**	**4595**	**76**	**1075**	**0,02**	**2**
			м2		**16,82**	**0,17**	**1542**	**15**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*1075*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*454*				
			Сметная стоимость				*6123*				
			Лестницы									
			Металлическая лестница ИМЛ-1									
			Ограждение ИО-1									
15	**354**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,04362**	**47060,92**	**16046,92**	**2053**	**700**	**881**	**28,90**	**1**
			т конструкций		**23635,00**	**5046,98**	**1031**	**220**	**60,9**	**5,24**	**--**
			Накладные расходы -		*20203,32*		*881*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*235*				

			Сметная стоимость				*3169*				
16	**355**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 29:25 1,16 4173.0,16 668/**	**0,04362**	**301706,53**	**--**	**13160**	**--**	**558**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12792,36*		*558*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25159,91*		*1097*				
			Сметная стоимость				*14815*				
17	**356**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**1,26498**	**64,67**	**1,07**	**82**	**1**	**24**	**0,03**	**--**
			м2		**28,07**	**0,17**	**36**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*24*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*8*				
			Сметная стоимость				*114*				
18	**357**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**2,52996**	**50,12**	**0,83**	**127**	**2**	**30**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**43**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*30*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*13*				
			Сметная стоимость				*169*				
			Металлическая лестница МЛ-1								
19	**358**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,03414**	**47060,92**	**16046,92**	**1607**	**548**	**690**	**28,90**	**1**
			т конструкций		**23635,00**	**5046,98**	**807**	**172**	**60,9**	**5,24**	**--**
			Накладные расходы -		*20203,32*		*690*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*184*				
			Сметная стоимость				*2480*				
20	**359**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 44:25 1,76 4173.0,76 3171/**	**0,03414**	**304209,53**	**--**	**10386**	**--**	**440**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12898,48*		*440*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25368,64*		*866*				
			Сметная стоимость				*11692*				
21	**360**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**1,50037**	**64,67**	**1,07**	**97**	**2**	**28**	**0,03**	**--**
			м2		**28,07**	**0,17**	**42**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*28*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*10*				
			Сметная стоимость				*135*				

22	361	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	3,00074	50,12	0,83	150	2	35	0,02	--
			м2		16,82	0,17	50	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*35*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*15*				
			Сметная стоимость				*200*				
			Монтажные элементы								
23	362	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,00452	64956,57	12724,83	294	58	146	56,50	--
			т конструкций		42992,55	3465,81	194	16	60,9	3,60	--
			Накладные расходы -		*32246,93*		*146*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*35*				
			Сметная стоимость				*475*				
24	363	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 52:25 2,08 4173.1,08 4507/	0,00452	263451,17	--	1191	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11170,33*		*50*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21969,72*		*99*				
			Сметная стоимость				*1341*				
25	364	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	0,23504	64,67	1,07	15	--	4	0,03	--
			м2		28,07	0,17	7	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,70*		*4*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*2*				
			Сметная стоимость				*21*				
26	365	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	0,47008	50,12	0,83	24	--	6	0,02	--
			м2		16,82	0,17	8	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*6*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*2*				
			Сметная стоимость				*32*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**432734**	**5432**			**47**
				Тенге			**38510**	**2096**			**2**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**79705**				
			Материалы -	Тенге			**39100**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**38166**			
			Накладные расходы -	Тенге			**27835**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**8603**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**116144**				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата -	Тенге				38166				
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			353029					
Материалы -				Тенге			616					
Всего заработная плата -				Тенге				2440				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			349076					
			Накладные расходы -	Тенге			16518					
			Сметная прибыль -	Тенге			29564					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			399110					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2440				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			515254					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата -	Тенге				40606				

РАЗДЕЛ 10.Двери

Двери металлические

27	408	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	0,26532	64799,09	2880,02	17192	764	11179	82,10	22
			т конструкций		60880,43	1161,40	16153	308	60,9	1,22	--
			Накладные расходы -		*42132,98*		*11179*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8554,57*		*2270*				
			Сметная стоимость				*30640*				
28	409	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	6,03	28249,76	--	170346	--	7223	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1197,79*		*7223*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2355,80*		*14205*				
			Сметная стоимость				*191774*				
29	413	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	1,59192	64799,09	2880,02	103155	4585	67072	82,10	131
			т конструкций		60880,43	1161,40	96917	1849	60,9	1,22	2
			Накладные расходы -		*42132,98*		*67072*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8554,57*		*13618*				
			Сметная стоимость				*183846*				
30	414	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	36,18	28249,76	--	1022076	--	43336	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1197,79*		*43336*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2355,80*		*85233*				

			Сметная стоимость				*1150645*				
31	**415**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**1,91664**	**64799,09**	**2880,02**	**124197**	**5520**	**80754**	**82,10**	**157**
			т конструкций		**60880,43**	**1161,40**	**116686**	**2226**	**60,9**	**1,22**	**2**
			Накладные расходы -		*42132,98*		*80754*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8554,57*		*16396*				
			Сметная стоимость				*221347*				
32	**416**	**21-090402-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**43,56**	**36481,22**	**--**	**1589122**	**--**	**67379**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1546,80*		*67379*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3042,24*		*132520*				
			Сметная стоимость				*1789021*				
33	**424**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**682**	**338,68**	**--**	**230980**	**--**	**9794**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14,36*		*9794*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*19262*				
			Сметная стоимость				*260035*				
34	**425**	**21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**287**	**2894,74**	**--**	**830790**	**--**	**35226**	**--**	**--**
			пара		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*122,74*		*35226*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,40*		*69281*				
			Сметная стоимость				*935297*				
35	**426**	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**1,62**	**2440,75**	**298,37**	**3954**	**483**	**1165**	**1,23**	**2**
			м2 проемов		**904,41**	**83,22**	**1465**	**135**	**59,8**	**0,10**	**--**
			Накладные расходы -		*719,13*		*1165*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,79*		*410*				
			Сметная стоимость				*5529*				
36	**427**	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**1,62**	**31517,51**	**--**	**51058**	**--**	**2165**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1336,34*		*2165*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,31*		*4258*				
			Сметная стоимость				*57481*				