СЧЕТ-ФАКТУРА № 149 от 19 октября 2010 г.

Поставщик: ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)
Свидетельство регистрации по НДС серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009 г.
РНН и адрес поставщика: 181300006383 (2а)
г. Зыряновск ул. Промышленная, 1а
Расчетный счет поставщика:KZ82319B010000333448 в Восточно-Казах станском филиале АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№105 от 19.03.2010г. и доп.соглашение №1 от 29.03.2010г.
и доп. соглашение №2 от 06.09.2010г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
РК ВКО г. Зыряновск

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: (5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная:
(7)
Грузоотправитель: (8)
(наименование, РНН и адрес)
Грузополучатель: (9)
(наименование, РНН и адрес)

Покупатель: ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" (10)
РНН и адрес покупателя:181300004860 ВКО г.Зыряновск ул.Советская,20 (10а)
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" г.Астана БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров, работ (услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущие работы по восстановлению трех									
	струенаправляющих дамб в п. Зубовск				4954375	12%	594525	5548900		
Всего по счету :					4954375		594525	5548900		

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.

Главный бухгалтер Маханова Т.В.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

ТОО "ПЛЮС"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" ВКО
Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущие работы по восстановлению 3 струенаправляющих дамб в п. Зубовск

Договор № 105 от 19.03.2010 г., доп. соглашение № 1 от 29.03.2010 г., доп. соглашение № 2 от 06.09.2010 г.

Акт № 1
выполненных работ за октябрь 2010 г.
Текущие работы по восстановлению 3 струенаправляющих дамб в п. Зубовск

(расшифровка к акту-приемки)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Устройство подъездной дороги								
1	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	352,5	88,43	84,44	31172	29765	9164	0,027	10
		м3 грунта		3,89	22,91	1371	8076	97	0,0783	28
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	881,25	76,6	76,6	67504	67504	13501	–	–
		т		–	15,32	–	13501	100	0,03217	28
3	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	352,5	14,62	14,62	5154	5154	1744	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	1798	97	0,01673	6
4	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийных смесей	1000	312,35	17,83	312350	17830	15268	0,0416	42
		м2 основания или покрытий								

			6,41	5,07	6410	5070	133	0,01827	18
Раздел 2. Ремонт дамбы									
5 Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (40 % на унос водой)К=1,400;	1699,6	88,43	84,44	150296	143514	44183	0,027	46
	м3 грунта		3,89	22,91	6611	38938	97	0,0783	133
6 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	4249	76,6	76,6	325473	325473	65095	–	–
	т		–	15,32	–	65095	100	0,03217	137
7 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1699,6	14,62	14,62	24848	24848	8408	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	8668	97	0,01673	28
8 Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей до 30 м	1699,6	5,07	5,07	8617	8617	2901	–	–
	м3 грунта		–	1,76	–	2991	97	0,00575	10
9 Е1-145-13	Планировка полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	152	10,77	5,57	1637	847	900	0,0355	5
	м2 спланированной площади		5,2	0,91	790	138	97	0,00307	–
10 Е1-145-10	Планировка откосов в грунтах 3 группы механизированным способом	303	20,18	5,13	6115	1554	4735	0,106	32
	м2 спланированной площади		15,05	1,06	4560	321	97	0,00364	1
11 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1214	6,44	6,44	7818	7818	2591	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	2671	97	0,00719	9
Раздел 3. Устройство двух дамб									
12 Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (40 % на унос водой)К=1,400;	3536,4	88,43	84,44	312724	298614	91933	0,027	95
	м3 грунта		3,89	22,91	13757	81019	97	0,0783	277

13 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	8841	76,6	76,6	677221	677221	135444	–	–
	т		–	15,32	–	135444	100	0,03217	284
14 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	3536,4	14,62	14,62	51702	51702	17495	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	18036	97	0,01673	59
15 Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей до 30 м	3536,4	5,07	5,07	17930	17930	6037	–	–
	м3 грунта		–	1,76	–	6224	97	0,00575	20
16 Е1-145-13	Планировка полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	315,5	10,77	5,57	3398	1757	1870	0,0355	11
	м2 спланированной площади		5,2	0,91	1641	287	97	0,00307	1
17 Е1-145-10	Планировка откосов в грунтах 3 группы механизированным способом	894	20,18	5,13	18041	4586	13971	0,106	95
	м2 спланированной площади		15,05	1,06	13455	948	97	0,00364	3
18 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2526	6,44	6,44	16267	16267	5390	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	5557	97	0,00719	18
	Всего прямые затраты				**2038267**	**1701001**			**336**
					48595	**394782**			**1060**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				288669				
	Накладные расходы, тенге				440630				
	- заработная плата, тенге				66095				
	- трудоемкость, чел-ч				220				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				148734				
	Всего				**2627631**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				26276				

На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	10511
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2664418**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4857233**
- материалы, тенге	526244
- сметная заработная плата, тенге	995830
Налог(2%)	97142
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4954375**
НДС(12%)	594525
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5548900**

Члены комиссии:

Председатель комиссии - заместитель акима Зыряновского района — Н.Е.Игнашин

Зам.председателя - начальник ГУ "Управление по ЧС Зыряновского района ДЧС ВКО МЧС РК" — Р.Г.Галиев

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района" — О.М.Нурмухан

Главный маркшейдер ЗГОК ТОО "Казцинк" — В.Н.Пальмтаг

Начальник ГУ "Отдел строительства Зыряновского района" — О.Г.Кашун

работы по мобилизации ГУ «Аппарат акима Зыряновского района» — С.А.Камнев

Аким ГУ "Аппарат акима поселка Зубовск Зыряновского района ВКО" — Л.Л.Тертычная

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов