СЧЕТ-ФАКТУРА № 39 от 26 мая 2011 г.

Поставщик: ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)
Свидетельство регистрации по НДС серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009 г.
РНН и адрес поставщика: 181300006383 (2а)
г. Зыряновск ул. Промышленная, 1а
Расчетный счет поставщика:KZ82319B010000333448 в Восточно-Казах станском филиале АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№57 от 27.04.2011г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
РК ВКО г. Зыряновск

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: (5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная:
(7)
Грузоотправитель: (8)
(наименование, РНН и адрес)
Грузополучатель: (9)
(наименование, РНН и адрес)

Покупатель: ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" (10)
РНН и адрес покупателя:181300004860 ВКО г.Зыряновск ул.Советская,20 (10а)
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" г.Астана БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров, работ (услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по уплотнению тела дамбы и нара-									
	щиванию верхней её части в местах просадки									
	и переливов реки Берёзовка с Маяк				5197125	12%	623655	5820780		
Всего по счету :					5197125		623655	5820780		

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.

Главный бухгалтер Маханова Т.В.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

ТОО "ПЛЮС"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" ВКО

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Работы по уплотнению тела дамбы и наращиванию верхней ее части в местах просадки и переливов реки Березовка с.Маяк

Договор № 57 от 27 апреля 2011 г.

Акт № 1
выполненных работ за май 2011 г.

Работы по уплотнению тела дамбы и наращиванию верхней ее части в местах просадки и переливов реки Березовка с.Маяк

(расшифровка к акту-приемки)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дамбы								
1	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (10 % на унос водой)К=1,100; *м3 грунта*	6184,75	88,43	84,44	546917	522240	160779	0,027	167
				3,89	22,91	24059	141693	97	0,0783	484
2	П8-11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 11 км, 1 класс груза *т*	15461,46	82,9	82,9	1281755	1281755	256351	0	0
				0	16,58	0	256351	100	0,03482	538
3	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м (10 % на унос водой)К=1,100; *м3 грунта*	6184,75	14,62	14,62	90421	90421	30596	0	0
				0	5,1	0	31542	97	0,01673	103

4 Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей до 40 мК=2,000;	11245	5,07	5,07	57012	57012	19197	0	0
	м3 грунта		0	1,76	0	19791	97	0,00575	65
5 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	5622,5	18,22	18,22	102442	102442	34522	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	6,33	0	35590	97	0,02069	116
6 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см до 6 проходовК=5,000;	28112,5	0,54	0,54	15181	15181	5181	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,19	0	5341	97	0,00061	17
	Всего прямые затраты				**2093728**	**2069051**			**167**
					24059	**490309**			**1324**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				619				

Накладные расходы, тенге	506626
- заработная плата, тенге	75994
- трудоемкость, чел-ч	253
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	156021
Всего	**2756375**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	27564
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	11026
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2794965**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**5095220**
- материалы, тенге	1129
- сметная заработная плата, тенге	1146577
Налог(2%)	101904

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5197125**
НДС(12%)	623655
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5820780**

Заказчик:
Председатель комиссии - заместитель акима Зыряновского района — Н.Е.Игнашин

Начальник отдела ГО и ЧС Управления по ЧС Зыряновского района — В.В.Пигарев

Начальник ГУ "Отдел строительства" — О.Г.Кашун

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" — О.М.Нурмухан

Аким Березовского сельского округа — Е.В.Факеева

Главный инженер ТОО "ЗНП" — А.А.Краукле

Начальник Зыряновского ПЭУ № 1 "Казселезащита" — Ю.В.Миюсков

Депутат Зыряновского районного маслихата — В.П.Ивенко

И.о. инспектора по МПиМ ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" — А.Н.Демидов

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс" — С.И. Смирнов

ТОО "ПЛЮС"

26.05.2011г