СЧЕТ-ФАКТУРА № 54 от 28 июня 2011 г.

Поставщик: ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)
Свидетельство регистрации по НДС серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009 г.
РНН и адрес поставщика: 181300006383 (2а)
г. Зыряновск ул. Промышленная, 1а
Расчетный счет поставщика:KZ82319B010000333448 в Восточно-Казах
станском филиале АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№57 от 27.04.2011г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
РК ВКО г. Зыряновск

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: (5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная:
(7)
Грузоотправитель: (8)
(наименование, РНН и адрес)
Грузополучатель: (9)
(наименование, РНН и адрес)

Покупатель: ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" (10)
РНН и адрес покупателя:181300004860 ВКО г.Зыряновск ул.Советская,20 (10а)
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства (10б)
Министерства Финансов РК" г.Астана БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров, работ (услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по уплотнению тела дамбы и нара-									
	щиванию верхней её части в местах просадки									
	и переливов реки Берёзовка с Маяк				1139482	12%	136738	1276220		
Всего по счету :					1139482		136738	1276220		

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.

Главный бухгалтер Маханова Т.В.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

ТОО "ПЛЮС"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" ВКО

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Работы по уплотнению тела дамбы и наращиванию верхней ее части в местах просадки и переливов реки Березовка с.Маяк

Договор № 57 от 27 апреля 2011 г.

Акт № 2 от 28.06.2011 г.
выполненных работ за июнь 2011 г.

Работы по уплотнению тела дамбы и наращиванию верхней ее части в местах просадки и переливов реки Березовка с.Маяк

(расшифровка к акту-приемки)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство глиняного замка с верхней стороны дамбы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1885,8	32,23	30,77	60779	58026	17852,9	0,00984	19
		м3 грунта		1,42	8,34	2678	15728	97	0,02853	54
2	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	3394,17	114,5	114,5	388632	388632	77726	0	0
		т		0	22,9	0	77726	100	0,04809	163
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1885,8	3,76	3,24	7091	6110	2926,8	0,00332	6
		м3 грунта		0,48	1,12	905	2112	97	0,00371	7
4	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1885,8	3,42	3,42	6449	6449	2122	0	0
		м3 уплотненного грунта								

			0	1,16	0	2188	97	0,00379	7
5	Е1-130-12								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 см до 6 проходовК=5,000;	9429	0,54	0,54	5092	5092	1463	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,16	0	1509	97	0,00053	5
	Всего прямые затраты				**468044**	**464310**			**25**
					3583	**99262**			**236**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				152				
	Накладные расходы, тенге				102090				
	- заработная плата, тенге				15314				
	- трудоемкость, чел-ч				51				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34208				
	Всего				**604342**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				6043				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2417				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**612803**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1117139**				
	- материалы, тенге				277				
	- сметная заработная плата, тенге				230828				
	Налог(2%)				22343				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1139482**				
	НДС(12%)				136738				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1276220**				

Заказчик:
Председатель комиссии - заместитель акима
Зыряновского района Н.Е.Игнашин

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс" С.И. Смирнов

Начальник ГУ "Отдел строительства" О.Г.Кашун

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" О.М.Нурмухан

Аким Березовского сельского округа Е.В.Факеева

Начальник Зыряновского ПЭУ № 1 "Казселезащита" Ю.В.Миюсков

Депутат Зыряновского районного маслихата В.П.Ивенко

И.о. инспектора по МПиМ ГУ "Аппарат акима Зыряновского района" А.Н.Демидов