Счет-фактура № 106 от 23 июля 2013 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 9 от 08.04.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО Зыряновский район с.Малеевск ул.Малеевская,2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840003401, ГУ "Аппарат акима Малеевского сельского округа Зыряновского района ВКО",РК ВКО Зыряновский район с.Малеевск ул.Малеевская,2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Малеевского сельского округа Зыряновского района ВКО"

БИН: 980840003401

Адрес получателя товаров, работ, услуг : РК ВКО Зыряновский район с.Малеевск ул.Малеевская,2

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущие работы по устройству берегоукрепительных сооружений на реке Бухтарма с.Быково Зыряновского района	Работа	1	780 485,97	780 485,97	12%	93 658,32	874 144,29	0	
Всего по счету:					**780 485,97**		**93 658,32**	**874 144,29**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПЛЮС"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 3 от " 23 " июля 2013 г.

Текущие работы по устройству берегоукрепительных сооружений на реке Бухтарма с. Быково Зыряновского района за июль 2013 г

ГУ "Аппарат акима Малеевского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Зайцевой Н.В. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 9 от 08 апреля 2013 года выполнены **в июле** месяце 2013 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	погашение аванса	сумма к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период				
1	2	3	4	5	6	7	8
Текущие работы по устройству	11 898 057,00	11 898 057,00	874 144,29	3 569 417,10			
берегоукрепительных сооружений на							
реке Бухтарма с. Быково							
Зыряновского района							
Итого:	**11 898 057,00**	**11 898 057,00**	**874 144,29**	**3 569 417,10**	**11 898 057,00**	**262 243,29**	**611 901,00**
В том числе НДС 12%	1 274 791,82	1 274 791,82	93 658,32	382 437,55	1 274 791,82	28 097,49	65 560,82

"Заказчик"

Аким Малеевского сельского округа Зыряновского района

Н.В.Зайцева

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Малеевского сельского округа Зыряновского района"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Текущие работы по устройству берегоукрепительных сооружений на реке Бухтарма с. Быково Зыряновского района
Адрес: Зыряновский район
Договор № 9 от 08.04.2013 года

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль 2013 года

Текущие работы по устройству берегоукрепительных сооружений на реке Бухтарма с. Быково Зыряновского района
(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство берегоукрепительных сооружений								
2	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (40 % на унос водой)К=1,400;	137,2	88,43	84,44	12136	11588	3568	0,027	4
		м3 грунта		3,89	22,91	534	3144	97	0,0783	11
3	П8-41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 41 км, 1 класс груза	329,5	236	236	77755	77755	15551	0	0
		т		0	47,2	0	15551	100	0,09912	33
4	Е1-35-3	Устройство насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м (40 % на унос водой)К=1,400;	5040	14,62	14,62	73685	73685	24933	0	0
		м3 грунта		0	5,1	0	25704	97	0,01673	84
5	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве насыпей (40 % на унос водой)К=1,400;	5040	5,07	5,07	25553	25553	8604	0	0
		м3 грунта								

			0	1,76	0	8870	97	0,00575	29
6 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	3600	18,22	18,22	65592	65592	22104	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	6,33	0	22788	97	0,02069	74
7 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см до 6 проходовК=5,000;	18000	0,54	0,54	9720	9720	3317	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,19	0	3420	97	0,00061	11
	Всего прямые затраты				**264440**	**263892**	**78077**		**4**
					534	**79477**			**242**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14				

Накладные расходы, тенге	78077
- заработная плата, тенге	11712
- трудоемкость, чел-ч	39
Всего	**342517**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**342517**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**765182,33**
- материалы, тенге	31
- сметная заработная плата, тенге	204909
Налог (2 %)	15303,65
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**780485,97**
НДС (12 %)	93658,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**874144,29**

"Заказчик"

Аким Малеевского сельского округа Зыряновского района

Н.В.Зайцева

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

С.И. Смирнов