ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Аэропорт Шымкент"

ФОРМА 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шалхар Бастау"

Договор №1010-41/1 от 01.03.2016 г.
Общая стоимость работ по договору: 2 100 000 тенге

Наименование стройки: Ремонт кровли здания аэровокзала, кассы, справочной и кабинета начальника СОП

СПРАВКА №01
о стоимости выполненных работ
за март 2016 года

№	Наименование обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	Ремонт кровли здания аэровокзала, кассы, справочной и кабинета начальника СОП	1 875 000	225 000	2 100 000	1 875 000	225 000	2 100 000
	Сумма к оплате:	1 875 000	225 000	2 100 000	1 875 000	225 000	2 100 000

Заказчик :

Начальник отдела правового обеспечения и работы с персоналом АО "Аэропорт Шымкент"

Мамырбеков С.Е.

Подрядчик :

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

Айдосов Б.Ш.

ФОРМА 2

Заказчик: АО "Аэропорт Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Договор: №1010-41/1 от 01.03.2016 г.

Наименование стройки - **Ремонт кровли здания аэровокзала, кассы, справочной и кабинета начальника СОП**

Наименование объекта -

АКТ
О ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0110-3-4**	**Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов**								
			50	**803,18**	**8,67**	**40159**	**434**	**6473**	**0,68**	**34**
		м2		**104,63**	**3,26**	**5231**	**163**	**120**	**0,02**	**1**
2	**С12031-136**	**ЛИСТЫ ГЛАДКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ фронтонные с утеплителем из минераловатной плиты 1-ПК1, 1-ПК2**								
			25	**2000,00**	**--**	**50000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**								
			117	**670,87**	**2,86**	**78492**	**335**	**34764**	**1,63**	**191**
		м2		**282,04**	**0,94**	**32999**	**110**	**105**	**--**	**1**
4	**Е0115-79-6**	**Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм (ALINEKS)**								
			117	**800,57**	**2,26**	**93667**	**264**	**12478**	**0,49**	**57**
		м2		**100,71**	**0,86**	**11783**	**101**	**105**	**--**	**--**
5	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			117	**306,50**	**2,10**	**35861**	**246**	**8086**	**0,39**	**46**
		м2		**65,03**	**0,79**	**7609**	**92**	**105**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	30	935,75	20,80	28072	624	5310	0,73	22
		м		130,50	7,79	3915	234	128	0,04	1
7	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, общая толщина 50 мм	20	415,52	13,43	8310	269	1762	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1332	101	123	0,02	--
8	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	120	75,76	0,67	9091	80	130	--	1
		м2		0,63	0,25	76	30	123	--	--
9	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	20	1950,96	30,36	39019	607	3452	0,80	16
		м2		132,85	7,46	2657	149	123	0,04	1
10	E0108-2-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	1	3424,61	84,65	3425	85	749	3,94	4
		м3		603,00	31,50	603	32	118	0,15	--
11	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	16	371,88	34,37	5950	550	3811	1,21	19
		м2		189,00	12,87	3024	206	118	0,06	1
12	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	90	241,46	1,96	21731	176	10334	0,61	55
		м2		108,90	0,45	9801	40	105	0,03	2
13	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм (ALINEKS)	90	800,57	2,26	72051	203	9598	0,49	44
		м2		100,71	0,86	9064	77	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			90	306,50	2,10	27585	189	6220	0,39	35
		м2		65,03	0,79	5853	71	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			513413	4062			532
			Тенге			93946	1406			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435341				
	Материалы -		Тенге			165967				
	Всего заработная плата -		Тенге				91203			
	Местные материалы -		Тенге			175905				
		Накладные расходы -	Тенге			97857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			565190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге				105882			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3000				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53000				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28072				
	Материалы -		Тенге			23533				
	Всего заработная плата -		Тенге				4149			
		Накладные расходы -	Тенге			5310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4945			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			653576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				110827			

		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г:				653 576				
		Затраты на выслугу лет, 1%				6 536				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2 614				
		Итого:				662 726				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. К=2,73677				1 813 729				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%				36 278				
		Итого:				1 850 006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с коэффициентом договорной цены к=1,01351				**1 875 000**				
		НДС -12%				**225 000**				
		Всего к оплате:				**2 100 000**				

Заказчик:

Начальник СЕ "АО "Аэропорт Шымкент"

Биетов Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

Айдосов Б.Ш.