Счет-фактура № 47 от 27 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 87 от 28.04.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Замена к/а ст.№ 5.Площадки обслуживания для к/а ст. №5	тг.	1	2 790 530,36	2 790 530,36	12%	334 863,64	3 125 394,00		
Всего по счету:					**2 790 530,36**		**334 863,64**	**3 125 394,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер 1 категории

(должность)

Сулейменова Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №5. Площадки обслуживания для к.а. ст. №5.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №87	28.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 125 394**								
в том числе май:		**3 125 394**							**334 864**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

Реконструкция ТЭЦ-1 в г. Астане (корректировка). I очередь строительства. Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №5. Площадки обслуживания для к/а ст. №5.

за ~~март~~ месяц 2015 года
май

100%

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центркаэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-1-СМ.АС351	Площадки обслуживания для к/а ст. №5.	151,829 ~~153,543~~	~~4,943~~	919,801 ~~913,144~~			1071,63
	Итого по главам 1-7		**153,543**	**4,943**	**913,144**	**0**	**0**	**1071,63**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**153,543**	**4,943**	**913,144**	**0,000**	**0,000**	**1071,630**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**153,543**	**4,943**	**913,144**	**0,000**	**0,000**	**1071,630**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	153,543	4,943	913,144	0,000	0,000	1071,630
	СН РК 8.02-02-2002, К=~~2,5574~~ 2,554834	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015года (МРП = 1982 тг) К мат = 2,552635	~~392,671~~	~~12,641~~	~~2335,274~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~2740,587~~
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	7,853	0,253	46,705	0,000	0,000	54,812
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	400,524	12,894	2381,980	0,000	0,000	2795,398
	Решение Правительства	НДС - 12%	48,063	1,547	285,838	0,000	0,000	**335,448**
		Стоимость строительства	~~448,587~~ 443,134	~~14,441~~ 2682,259	~~2 667,818~~	**0,000**	**0,000**	~~3 130,846~~ 3125,394

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № от г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В ГОРОДЕ АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА).I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ЗАМЕНА КОТЛОАГРЕГАТА №5

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.АС351

Акт выполненных объемов работ №20/15-3
за ~~март~~ месяц 2015 года
май

НА ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ К/А №5

ОСНОВАНИЕ: ПИСЬМО ОТ 16.04.2014Г № ИСХ.168

Сметная стоимость 1071,63 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 347 чел.-ч
Сметная заработная плата 66,325 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Помосты для задвижек										
1	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,727	16679,06	6626,43	12126	4817	5808	43,08	31		
				7290	1586,84	5300	1154	90	5,68	4		
2	С12021-91	-Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг т	0,404	110200	-	44521	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,323	133700	-	43185	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей т	19,629	51,76	0,05	1016	1	176	0,05	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		9,98	-	196	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100848	4818			32
			Тенге			5496	1154			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1016	-	-		-
		Материалы -	Тенге			819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			176	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99832	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6453	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87706	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7325	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			113242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7547	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Площадки под регулирующие клапана								
5	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,465	16679,06	6626,43	7756	3081	3715	43,08	20
				7290	1586,84	3390	738	90	5,68	3
		т								
6	С12021-91	-Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	0,447	110200	-	49259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,018	133700	-	2407	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 12,555 м2	51,76 9,98	0,05 -	650 125	1 -	113 90	0,05 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			60072	3082			21
			Тенге			3515	738			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650	-	-		-
		Материалы -	Тенге			524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59422	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4128	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51666	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4685	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			67733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4827	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Площадки от "шапки" котла на "шапку" ВЗП помост								
9	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,29	16679,06 7290	6626,43 1586,84	4837 2114	1922 460	2317 90	43,08 5,68	12 2
10	С12021-91	-Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки	т 0,29	110200 -	- -	31958 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свыше 100 кг								
11	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т / м2	7,83	51,76	0,05	405	-	70	0,05	-
					9,98	-	78	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37200	1922			13
			Тенге				2192	460			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				405	-	-		-
		Материалы -	Тенге				327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	78	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				70	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	11	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				29	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				504	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	89	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				36795	-	-		-
		Материалы -	Тенге				801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	2574	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31958	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				2317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				41458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	2922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	3011	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Площадки обслуживания пожаротушения ВПЗ отм.+22,500									
12	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	1,55	16679,06	6626,43	25853	10271	12383	43,08	67
					7290	1586,84	11300	2460	90	5,68	9
13	С12021-91	-Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	т	1,37	110200	-	150974	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т 0,18	133700	-	24066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 41,85	51,76	0,05	2166	2	376	0,05	2
				9,98	-	418	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	м2 Тенге			203059	10273			69
			Тенге			11717	2460			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2166	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	418	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			376	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	474	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			200893	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13759	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175040	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			226072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15617	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			228767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16091	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Площадки обслуживания на отм. +9,000								
16	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,097	16679,06	6626,43	18297	7269	8764	43,08	47
				7290	1586,84	7997	1741	90	5,68	6
17	С12021-91	-Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки	т 0,776	110200	-	85515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг								
18	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т 0,321	133700 -	- -	42918 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 29,619	51,76 9,98	0,05 -	1533 296	1 -	266 90	0,05 -	2 -
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге --- Тенге			148263 8293	7271 1741			49 6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	296	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			266	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146730	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3031	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9738	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1315	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9330	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			164824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11053	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			166731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11388	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Площадка обслуживания на отм.+16,200								
20	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	2,26	16679,06 7290	6626,43 1586,84	37695 16475	14976 3586	18056 90	43,08 5,68	97 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12021-91	-Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	т 2,26	110200 -	- -	249052 -	- -	- -	- -	- -
22	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т 0,8903	133700 -	- -	119033 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 61,02	51,76 9,98	0,05 -	3158 609	3 -	548 90	0,05 -	3 -
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			408938	14979			100
			--- Тенге			--- 17085	--- 3586			--- 13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3158	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2546	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	609	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			548	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	691	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			405780	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6244	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			368085	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			449265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22770	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			453194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23461	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			958379	42345			284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			48298	10138			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8928	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7198	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1722	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1955	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			949450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56714	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			842888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7656	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1060523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64371	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1071630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66325	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик:

ЖС РУ-1