Счет-фактура № 44 от 4 мая 2013 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 2 от 20.03.2013 г., доп.соглашение № 1 от 08.04.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, ул. Аблайхана, дом № 87

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140002008, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, ул. Аблайхана, дом № 87

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района"

БИН: 050140002008

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, ул. Аб

"К получателя: KZ94070103, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущие работы по регуляции русла реки Бухтарма в селе Чингистай	Работа	1	19 508 929	19 508 929	12%	2 341 071	21 850 000	0	
Всего по счету:					**19 508 929**		**2 341 071**	**21 850 000**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПЛЮС"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 2 от 04 мая 2013 г.

Текущие работы по регуляции русла реки Бухтарма в селе Чингистай

за период с 01 мая 2013 г. по 04 мая 2013 г.

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района" ВКО в лице начальника Гаврилова С.В. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том,

что нижеперечисленные работы, согласно договора № 2 от 20.03.2013 г., доп.соглашения № 1 от 08.04.2013 г. выполнены за период с 01 мая 2013 г. по 04 мая 2013 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	погашение аванса	сумма к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период				
1	2	3	4	5	6		9
Текущие работы по регуляции							
русла реки Бухтарма в селе Чингистай	43 693 200	28 091 429	21 850 000	13 107 735	28 091 429	6 555 000	15 295 000
Итого:	**43 693 200**	**28 091 429**	**21 850 000**	**13 107 735**	**28 091 429**	**6 555 000**	**15 295 000**
В том числе НДС 12 %	4 681 414	3 009 796	2 341 071	1 404 400	3 009 796	702 321	1 638 750

"Заказчик"

Начальник "ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО"

Гаврилов С.В.

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

Смирнов С.И.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района" БИН 060140010764, РНН 180200210905, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, ГУ "Комитет Казначейства" МФ РК

Подрядчик: ТОО "Плюс" БИН 970640001565, РНН 181300006383, БИК ALFAKZKA, ИИК KZ189470398000093412, АО ДБ "Альфа-Банк"

Объект: Текущие работы по регуляции русла реки Бухтарма в селе Чингистай

Акт № 2 от 04 мая 2013 г.

выполненных работ за период с 26 апреля 2013 года по 04 мая 2013 года

Текущие работы по регуляции русла реки Бухтарма в селе Чингистай

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Спрямление русла реки Бухтарма								
1	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	5132	32,9 0	32,9 9	168843 0	168843 46188	44802 97	0 0,0294	0 151
2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000; *м3 грунта*	9780	15,11 0	15,11 4,13	147776 0	147776 40391	39180 97	0 0,0135	0 132

3	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	15584	57,64	54,49	898262	849172	255015	0,02189	341
		м3 грунта		3,15	13,72	49090	213812	97	0,04763	742
4	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	15584	16,81	16,81	261967	261967	88583	0	0
		м3 грунта		0	5,86	0	91322	97	0,01924	300
5	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	15584	6,44	6,44	100361	100361	33256	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	2,2	0	34285	97	0,00719	112
6	Е1-130-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 50 см до 6 проходовК=5,000;	77920	0,78	0,78	60778	60778	18140	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,24	0	18701	97	0,00077	60
		Раздел 3 Углубление русла реки Бухтарма								
7	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	8185,4	32,9	32,9	269300	269300	71459	0	0
		м3 грунта		0	9	0	73669	97	0,0294	241
8	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000;	24557,2	15,11	15,11	371060	371060	98379	0	0
		м3 грунта		0	4,13	0	101421	97	0,0135	332

9	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	49531,6	57,64	54,49	2855003	2698978	810531	0,02189	1084
		м3 грунта								
				3,15	13,72	156025	679574	97	0,04763	2359
10	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	26798,2	16,81	16,81	450478	450478	152326	0	0
		м3 грунта								
				0	5,86	0	157037	97	0,01924	516
11	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	26798,2	6,44	6,44	172580	172580	57187	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	2,2	0	58956	97	0,00719	193
12	Е1-130-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 50 см до 6 проходовК=5,000;	133991	0,78	0,78	104513	104513	31193	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	0,24	0	32158	97	0,00077	103
		Раздел 4 Укрепление дамбы каменной наброской								
13	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=1,300;	823,5	88,43	84,44	72821	69535	21407	0,027	22
		м3 грунта								
				3,89	22,91	3203	18866	97	0,0783	64
14	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	1389,2	139,8	139,8	194208	194208	38842	0	0
		т								
				0	27,96	0	38842	100	0,05872	82
15	Е42-1-4	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3, толщина слоя до 1 м	600	217,92	137,99	130752	82794	57891	0,456	274
		м3 одежды								

	73,35	35,06	44010	21036	89	0,1222	73

Всего прямые затраты	**6258701**	**6002343**	**1818190**	**1721**
	252328	**1626259**		**5459**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4030			
Накладные расходы, тенге	1818190			
- заработная плата, тенге	272729			
- трудоемкость, чел-ч	909			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	484613			
Всего	**8561504**			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8561504**			
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**19126400,7**			
- материалы, тенге	9004			
- сметная заработная плата, тенге	4806037			
Налог (2 %)	382528			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19508929**			
НДС (12 %)	2341071			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21850000**			
Погашение аванса	**6555000**			
Сумма к оплате	**15295000**			
В том числе НДС (12 %)	**1638750**			

"Заказчик"

Начальник "ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО"

Гаврилов С.В.

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

Смирнов С.И.