Счет-фактура № 129 от 30 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 114 от 29.09.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Замена к/а ст.№ 7.Опорные конструкции под кабельное хозяйство.	тг.	1	1 063 416,07	1 063 416,07	12%	127 609,93	1 191 026,00		
Всего по счету:					**1 063 416,07**		**127 609,93**	**1 191 026,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Иванова Я.Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказзэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №7. Опорные конструкции под кабельное хозяйство.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №114	29.09.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 191 026**								
в том числе октябрь:		**1 191 026**							**127 610**

Генподрядчик

Субподрядчик:

. асчет текущей стоимости работ

Реконструкция ТЭЦ-1 в г. Астане (корректировка). II очередь строительства. Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №7. Опорные конструкции под кабельное хозяйство.

дп № 114

за ~~август~~ Октябрь месяц 2015 года

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центркаэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-1-СМ.АС306.1	Опорные конструкции под кабельное хозяйство.	35,922 ~~36,66~~	~~2,074~~	434,053 ~~431,242~~			469,976
	Итого по главам 1-7		**36,66**	**2,074**	**431,242**	**0**	**0**	**469,976**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**36,660**	**2,074**	**431,242**	**0,000**	**0,000**	**469,976**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**36,660**	**2,074**	**431,242**	**0,000**	**0,000**	**469,976**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	36,660	2,074	431,242	0,000	0,000	469,976
	СН РК 8.02-02-2002, К=~~2,5574~~ 2,554837	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015года (МРП = 1982 тг)	93,754	5,304	945,485	0,000	0,000	1044,543
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	1,875	0,106	18,910	0,000	0,000	20,891
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	95,629	5,410	964,395	0,000	0,000	1065,434
	Решение Правительства	НДС - 12%	11,476	0,649	115,727	0,000	0,000	**127,852**
		Стоимость строительства	~~107,105~~ 104,844	6,059	1 080,122 1086,182	0,000	0,000	~~1 193,286~~ 1191,026

Генподрядчик: **Субподрядчик:**

К.Б. Алимов

Генподрядчик: АО «Центрказзнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № от 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция ТЭЦ-1 в городе Астана (корректировка). II очередь строительства. ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Главный корпус. Замена котлоагрегата №7

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.АС306.1

Акт выполненных объемов работ №87/15-8
за ~~август~~ октябрь месяц 2015 года

НА Опорные конструкции под кабельное хозяйство

ОСНОВАНИЕ: 126-09-1-КМ101 изм.2

Сметная стоимость 469,976 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 81 чел.-ч
Сметная заработная плата 16,269 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Данная смета аннулирует смету 126-09-1-СМ.АС306 Металлоконструкции для крепления электрокабелей								
1	Е0109-25-1	-Монтаж балки Б1,Б2	2,671046	5889	2424,02	15730	6475	8005	16,92	45
		т		2727	602,92	7284	1610	90	2,15	6
2	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,6446	1518,81	374,55	4017	991	1941	3,55	9
				815,4	-	2156	-	90	-	-
		т								
3	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,381056	162200	-	61807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	С12021-248	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 1,0 до 3,0 т	1,97808	146200	-	289195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С12021-238	-Отдельные конструктивные	0,202176	146000	-	29518	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
6	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	0,073008	162700 -	- -	11878 -	- -	- -	- -	- -
7	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,048984	154200 -	- -	7553 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,06708	42500 -	- -	2851 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	74,2608	51,76 9,98	0,05 -	3844 741	4 -	667 90	0,05 -	4 -
10	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	8	24,17 23,89	0,28 0,11	193 191	2 1	173 90	0,14 -	1 -
11	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0045168	149300 -	- -	674 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0146-25-2	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 22 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	18	167,13 79,66	83,7 49,18	3008 1434	1507 885	2319 100	0,42 0,08	8 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			430269 11807	8978 2496			67 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10377	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3060	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3508	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			419892	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2841	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11243	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			399952	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			455811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12761	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			469976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16269	-		-

Генподрядчик:

Генподрядчик: