Объект: Работы по устранению последствий паводка 2016 года.Восстановление разрушений правобережного Жартасского магистрального канала от ПК0+000 до ПК 0+25 (2 этап)

Полная сметная стоимость на 2016 год 4 565 344 тыс. тенге

Лимит финансирования на 2016 год 4 565 344 тыс. тенге

Исполнитель: ТОО "ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, ул.Ержанова-18
БИН /ИИН 040840011189
БИК LARIKZKA
ИИК KZ0777470KZ220317148
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредитБанк)

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 4 565 344 тыс. тенге

б) с начала работ 4 565 344 тыс. тенге

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 года
по договору № 160149 от 17 июля 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Востановление разрушений канала от ПК- О+00 до ПК 0+25								
1	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Очистка канала от наносов механизированым способом	6,93	80,41	77,91	558	540	92	0,01	--
		м3		2,35	11,39	16	79	97	0,04	--
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после механической очистки	0,67	218,93	--	146	--	165	1,54	1
		м3		218,93	--	146	--	113	--	--
3	Е0101-25-2	Перемещение вынутого грунта в резерв бульдозером до 10 м	7,60	11,19	11,19	85	85	23	--	--
		м3		--	3,06	--	23	97	0,01	--
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7,60	9,40	9,40	71	71	19	--	--
		м3		--	2,57	--	20	97	0,01	--
5	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	208,59	14,12	3,88	2945	809	2229	0,07	15
		м2		10,24	0,78	2136	162	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения	20,86	1135,12	308,70	23678	6439	6160	0,91	19
		м3		127,58	118,53	2661	2472	120	0,55	11
7	Е0137-21-2	Установка кранами на гусеничном ходу 25 т арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные	0,40	5819,59	503,15	2351	203	2227	21,18	9
		т		4423,50	170,22	1787	69	120	0,23	--
8	С12041-14 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,49	50000,00	--	24410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	5,55	8233,35	74,88	45676	415	2338	2,94	16
		м3		447,75	25,67	2484	142	89	0,10	1
10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,55	223,00	--	1237	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0141-6-1	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях без диафрагмы без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2	31,62	991,97	23,16	31368	732	8575	1,52	48
		м		252,00	8,75	7969	277	104	0,04	1
12	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	17,75	1060,56	727,56	18828	12916	9210	2,05	36
		м3		333,00	249,91	5912	4437	89	0,93	17
13	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	166,43	1130,00	--	188068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	175,31	48,35	0,25	8477	43	3667	0,16	28
		м		23,40	0,10	4102	18	89	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0142-16-2	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами тиоколовой мастикой по упругой прокладке	175,31	955,83	37,76	167566	6620	15726	0,53	93
		м		86,40	14,39	15147	2523	89	0,07	12
16	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,39	5450,00	--	2104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	175,31	177,33	1,54	31087	270	31038	0,95	166
		м		169,65	0,59	29741	103	104	--	--
18	Е0141-3-2	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	71,01	790,12	12,28	56107	872	10313	0,82	58
		м2		139,05	0,59	9874	42	104	--	--
19	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	71,01	64,00	--	4545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из просмоленного каната	175,31	5760,34	24,62	1009835	4316	11029	0,28	49
		м		45,23	15,26	7929	2675	104	0,07	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1619143	34334			539
			Тенге			89904	13042			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1619143				
	Материалы -		Тенге			1221011				
	Всего заработная плата -		Тенге				102946			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28955				
	Местные материалы -		Тенге			244940				
		Накладные расходы -	Тенге			102810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1825270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				118367			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1825270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				118367			
		Пересчет в текущих ценах к-2,73677	Тенге			4995344				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			99907				
		Всего с налогами, сборами,обязательными платежами	Тенге			5095251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			611430				
		Всего с НДС	Тенге			5706681				
		Ценовая скидка	Тенге			1141336				
		Стоимость в текущем уровне цен	Тенге			4565344				

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Руководитель ТОО "ГрандСтрой-КЗ": Мамраев Р.Е.