Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Справка 1 от 28.07.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июля 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	30.03.2017				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**1 082 968**	**1 082 968**	**370 738**	**947 977**					**18 960**	**116 032**	**1 082 968**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	957 912	957 912	327 927	838 509					16 770	102 633	957 912
Смета 2-1-4. Водопровод и кналиазция	125 056	125 056	42 811	109 468					2 189	13 399	125 056
Удержания 5%											54 148
Итого к оплате:											**1 028 820**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ"

Директор
Н.Ф. Баранов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль 2017г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
9	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	52	627,13	14,54	32611	756	7242	0,56959	30
		м трубопровода		103,36	5,45	5375	283	128	0,02657	1
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	44	474,17	4,08	20863	180	3114	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2366	67	128	0,00752	–
11	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	20	424,17	4,08	8483	82	1416	0,30591	6
		м трубопровода		53,77	1,53	1075	31	128	0,00752	–
13	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	594	266,17	4,08	158105	2424	42045	0,30591	182

	м трубопровода		53,77	1,53	31939	909	128	0,00752	4
14 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	20	268,17	4,08	5363	82	1416	0,30591	6
	м трубопровода		53,77	1,53	1075	31	128	0,00752	–
15 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	41	200		8200				
	кг								
30 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	68	229,27	103	15590	7004	11231	0,748	51
	.шт		126,27	38,9	8586	2645	100	0,19	13
31 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	14,4	117,9	14,54	1698	209	2004	0,56959	8
	м трубопровода		103,36	5,45	1488	78	128	0,02657	–
32 8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	14,4	279		4018				
	м								
	Всего прямые затраты				**254931**	**10737**			**296**
					51904	**4044**			**18**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				192290				
	Накладные расходы, тенге				68468				
	- заработная плата, тенге				10270				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Всего				**323399**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3234				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1294				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**327927**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**838509**				
	- материалы, тенге				491686				

- сметная заработная плата, тенге	180898
- нормативная трудоемкость, чел-ч	348
Налог (2 %)	16770
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**855279**
НДС (12 %)	102633
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**957912**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Водосток ниже отм. 0.000								
156	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	25,5	1240,75	20,8	31639	530	4515	0,725	18
				130,5	7,79	3328	199	128	0,038	1
162	E9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений *т конструкций*	0,03179	21562,67	927,19	685	29	479	99,9	3
				16627,5	101,25	529	3	90	0,49	–
163	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *т*	0,03179	154200		4902				
		Всего прямые затраты				**37226**	**559**			**21**

	3857	**202**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	32810		
Накладные расходы, тенге	4994		
- заработная плата, тенге	749		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Всего	**42220**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	422		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	169		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**42811**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**109468**		
- материалы, тенге	83895		
- сметная заработная плата, тенге	13805		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24		
Налог (2 %)	2189		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**111657**		
НДС (12 %)	13399		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**125056**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

"ЖАРДЕМ"

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Справка 2 от 28.08.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июля 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	30.03.2017				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**2 061 413**	**978 445**	**334 956**	**856 482**					**17 130**	**104 833**	**978 445**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	1 837 200	879 288	301 011	769 685					15 394	94 209	879 288
Смета 2-1-4. Водопровод и кналиазция	224 213	99 157	33 945	86 797					1 736	10 624	99 157
Удержания 5%											48 922
Итого к оплате:											**929 523**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ"

Директор
Н.Ф. Баранов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	89,6	345,17 53,77	4,08 1,53	30927 4818	366 137	6342 128	0,30591 0,00752	27 1
13	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	629	266,17 53,77	4,08 1,53	167421 33821	2566 962	44522 128	0,30591 0,00752	192 5
14	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	20	268,17 53,77	4,08 1,53	5363 1075	82 31	1416 128	0,30591 0,00752	6 –
15	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	30	200		6000				
30	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	68	229,27	103	15590	7004	11231	0,748	51

			126,27	38,9	8586	2645	100	0,19	13
31 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	15	117,9	14,54	1769	218	2089	0,56959	9
	м трубопровода		103,36	5,45	1550	82	128	0,02657	–
32 8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	15	279		4185				
	м								
	Всего прямые затраты				**231255**	**10236**			**285**
					49850	**3857**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				171168				
	Накладные расходы, тенге				65600				
	- заработная плата, тенге				9840				
	- трудоемкость, чел-ч				33				
	Всего				**296855**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2969				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1187				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**301011**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**769685**				
	- материалы, тенге				437677				
	- сметная заработная плата, тенге				173117				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				337				
	Налог (2 %)				15394				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**785079**				
	НДС (12 %)				94209				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**879288**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за август 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000								
259	99-2-7(пл)	Ревизия пластмассовый канализационая диам. 100мм *шт*	14	286		4004				
		Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование								
284	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	36	135,2	6,95	4867	250	4769	0,61	22
				101,25	2,25	3645	81	128	0,01	–
285	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 *шт*	36	551		19836				
		Всего прямые затраты				**28707**	**250**			**22**
						3645	**81**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				24812				

Накладные расходы, тенге	4769
- заработная плата, тенге	715
- трудоемкость, чел-ч	2
Всего	**33476**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	335
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	134
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**33945**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**86797**
- материалы, тенге	63444
- сметная заработная плата, тенге	12555
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Налог (2 %)	1736
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**88533**
НДС (12 %)	10624
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**99157**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъёздного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Справка 3 от 27.09.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник		правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	30.03.2017				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	29 175 349	27 113 936	9 282 045	23 734 188					474 684	2 905 064	27 113 936
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	1 837 200	0	0	0					0	0	0
Смета 2-1-4. Водопровод и кналиазция	4 147 483	3 923 270	1 343 072	3 434 235					68 685	420 350	3 923 270
Смета 01.Отопление и вентиляция	9 453 475	9.453 475	3 236 254	8 275 101					165 502	1 012 872	9 453 475
Смета 02. Водопровод и канализация	13 737 191	13 737 191	4 702 719	12 024 852					240 497	1 471 842	13 737 191
Удержания 5%											1 355 697
Итого к оплате:											25 758 239

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ"

Директор
Н.Ф. Баранов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
2	99-1-339(пл)	Счетчик Florstar-M в комплекте с радиомодулем EVER BLU CYBL д.50мм *шт*	1	35791		35791				
21	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.20мм *шт*	2	288		576				
22	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.25мм *шт*	6	484		2904				
23	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.32мм *шт*	10	803		8030				
		Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
86	99-2-56(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.20мм *шт*	2	288		576				
87	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.32мм *шт*	16	803		12848				
		Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000								
174	99-2-5(пл)	Фильтр для очистки воды диам. 15мм	126	166		20916				

			шт				
175	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм	*шт*	198	211	41778	
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0.000					
216	99-2-5(пл)	Фильтр для очистки воды диам. 15мм	*шт*	126	166	20916	
217	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм	*шт*	128	211	27008	
218	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.20мм	*шт*	158	288	45504	
219	99-11-2(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.32мм	*шт*	2	803	1606	
		Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование					
276	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	*комплект*	72	5290	380880	
277	11-1-107	Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШлР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	*комплект*	70	3830	268100	
279	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	*шт*	70	3850	269500	
281	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	*шт*	72	2330	167760	
285	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	*шт*	36	551	19836	
		Всего прямые затраты			**1324529**	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			– 1324529	–	–

Всего	**1324529**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13245
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5298
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1343072**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3434235**
- материалы, тенге	3386821
- сметная заработная плата, тенге	47414
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	68685
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3502920**
НДС (12 %)	420350
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3923270**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" Ахметов С.К.

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" Баранов Н.Ф.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 6

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета № 02 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0.000									
2	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм *шт*	16	211		3376				
4	9-4-71	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 50мм *шт*	1	4860		4860				
6	9-4-72	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 25, DN 65мм *шт*	1	7475		7475				
	Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000									
20	9-4-70	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 40мм *шт*	2	4437		8874				
21	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм *шт*	20	211		4220				
	Раздел 3. Канализация ниже отм. 0.000									
33	8-4-93	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 ммК=0,998; *м*	212,2746	791		167909				

34	99-1-1(пл)	Труба рифленая (гофрированная) д.100мм (ц/о=1950/1,12/2,557)К=1,010;	20,6444	681	14059
		шт			
		Раздел 5. Водопровод выше отм. 0.000			
35	99-2-1(пл)	Счетчик воды Unimag Cyble DN 15 комплекте с радиомодулем Ever Blu Cyble Enhanced диам. 15мм (ц/о=42900/1,12/2,557)	126	14980	1887480
		шт			
37	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.20мм*3,4мм (ц/о=205/1,12/2,557)К=0,899;	374,5234	72	26966
		м			
		Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм. 0.000			
43	99-2-1(пл)	Счетчик воды Unimag Cyble DN 15 комплекте с радиомодулем Ever Blu Cyble Enhanced диам. 15мм(ц/о=43750/1,12/2,557)	126	15277	1924902
		шт			
45	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.20мм*3,4мм (ц/о=205/1,12/2,557)К=0,899;	377,58	72	27186
		м			
47	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.25мм*4,2мм (ц/о=351/1,12/2,557)К=0,929;	50,166	123	6170
		м			
49	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.32мм*5,4мм (ц/о=608/1,12/2,557)К=0,938;	13,132	212	2784
		м			
51	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.40мм*6,7мм (ц/о=850/1,12/2,557)К=0,937;	1,874	297	557
		м			
		Раздел 7. Канализация выше отм. 0.000			
58	8-4-92	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 ммК=0,998;	179,64	279	50120
		м			
60	8-4-93	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 ммК=0,998;	508,98	791	402603
		м			
		Раздел 8. Водосток выше отм. 0.000			
62	8-4-93	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 ммК=0,998;	104,79	791	82889
		м			
		Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование			

64	11-1-107	Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШлР. с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем *комплект*	2	3830	7660		
66	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном *шт*	2	3850	7700		

Всего прямые затраты	**4637790**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	4637790		

Всего	**4637790**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46378
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18551
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4702719**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**12024852**
- материалы, тенге	11858829
- сметная заработная плата, тенге	166023
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	240497
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12265349**
НДС (12 %)	1471842
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13737191**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Акт № 7
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.
(локальная смета 01 (2-1-3))
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
2	99-1-1(пл)	Радиаторы алюминиевые 500 (ц/о=1820/1,12/2,557) *сек*	2942	636		1871112				
3	99-1-1(пл)	Клапан регулирующий с термостатической головкой д.15мм (ц/о=9050/1,12/2,557) *шт*	288	3160		910080				
5	99-1-1(пл)	Клапан балансировочный регулирующий д.15мм (ц/о=15250/1,12/2,557) *шт*	72	5325		383400				
		Раздел 2. Распределительная гребенка								
10	9-4-164	Краны шаровые стальные сварные под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 50мм *шт*	4	4417		17668				
14	9-4-160	Краны шаровые стальные сварные под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 20мм *шт*	4	2328		9312				

Всего прямые затраты	**3191572**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	3191572		
Всего	**3191572**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31916		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12766		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3236254**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8275101**		
- материалы, тенге	8160850		
- сметная заработная плата, тенге	114252		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0		
Налог (2 %)	165502		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8440603**		
НДС (12 %)	1012872		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	9453475		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Справка 4 от 28.09.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник		правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	30.03.2017				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**32 240 690**	**3 065 341**	**1 049 373**	**2 683 247**					**53 665**	**328 429**	**3 065 341**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	3 144 079	1 306 879	447 390	1 143 976					22 880	140 023	1 306 879
Смета 2-1-4. Водопровод и кналиазция	4 593 202	445 719	152 585	390 160					7 803	47 756	445 719
Смета 01.Отопление и вентиляция	9 690 512	237 037	81 146	207 490					4 150	25 397	237 037
Смета 02. Водопровод и канализация	14 812 897	1 075 706	368 252	941 620					18 832	115 254	1 075 706
											153 267
Удержания 5%											**2 912 074**
Итого к оплате:											

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ"

Директор
Н.Ф. Баранов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Акт № 8
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	128	193,78	–	24804	–	18922	1	128
		шт		164,25	–	21024	–	90	–	–
5	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм	128	211		27008				
		шт								
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	46,4	345,17	4,08	16016	189	3284	0,30591	14
		м трубопровода		53,77	1,53	2495	71	128	0,00752	–
13	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	702	266,17	4,08	186851	2864	49691	0,30591	215
		м трубопровода		53,77	1,53	37747	1074	128	0,00752	5

14	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	181	268,17	4,08	48539	738	12812	0,30591	55
		м трубопровода		53,77	1,53	9732	277	128	0,00752	1
15	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	41	200		8200				
		кг								
30	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	68	229,27	103	15590	7004	11231	0,748	51
		шт		126,27	38,9	8586	2645	100	0,19	13
31	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	14,4	117,9	14,54	1698	209	2004	0,56959	8
		м трубопровода		103,36	5,45	1488	78	128	0,02657	–
32	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	14,4	279		4018				
		м								
		Раздел 2 Распределительная гребенка								
35	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	4	805,72	16,47	3223	66	644	0,67568	3
		м трубопровода		119,58	6,17	478	25	128	0,03008	–
43	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	12	436,8	18,8	5242	226	1436	0,58	7
		шт		133	–	1596	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**341189**	**11296**			**481**
						83146	**4170**			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				246746				
		Накладные расходы, тенге				100024				
		- заработная плата, тенге				15004				
		- трудоемкость, чел-ч				50				
		Всего				**441213**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4412				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1765				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	447390
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1143976**
- материалы, тенге	630930
- сметная заработная плата, тенге	277427
- нормативная трудоемкость, чел-ч	550
Налог (2 %)	22880
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1166856**
НДС (12 %)	140023
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1306879**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Акт № 9
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.
(локальная смета 01 (2-1-3))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	214,4	144,17	19,17	30910	4110	29513	0,60873	131
				100,35	7,19	21515	1542	128	0,03502	8
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	128	28,81	–	3688	–	3798	0,1236	16
				23,18	–	2967	–	128	–	–
		Раздел 2. Распределительная гребенка								
9	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм *шт*	4	885,3	59,1	3541	236	2909	5	20
				799	9	3196	36	90	0,053	–
11	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20 мм *шт*	4	765,1	24,2	3060	97	2607	4	16
				722	2,3	2888	9	90	0,013	–
		Всего прямые затраты				**41199**	**4443**			**183**
						30566	**1587**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6191				

Накладные расходы, тенге	38827
- заработная плата, тенге	5824
- трудоемкость, чел-ч	19
Всего	**80026**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	800
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	320
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**81146**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**207490**
- материалы, тенге	15830
- сметная заработная плата, тенге	99971
- нормативная трудоемкость, чел-ч	210
Налог (2 %)	4150
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**211640**
НДС (12 %)	25397
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**237037**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 10

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
1	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм *узел*	1	6225,92 2193,75	288,09 108	6226 2194	288 108	2947 128	13,1 0,53	13 1
3	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	1	6905,1 155,25	70,85 27	6905 155	71 27	233 128	0,91 0,13	1 –
4	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	7386		14772				
5	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	202		808				

6	9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11886		11886			
		шт							
7	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544			
		шт							
10	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,2	112		22			
		м							
11	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	0,1	326		33			
		м							
12	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	3,2	389		1245			
		м							
13	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	2,5	679		1698			
		м							
83	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	2	475,88	332,26	952	665	542	0,9443	2
		отверстие		143,62	127,55	287	255	100	0,702	1
84	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	1
		отверстие		112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
85	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	52	200		10400				
		кг								
		Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
126	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	1	475,88	332,26	476	332	272	0,9443	1
		отверстие		143,62	127,55	144	128	100	0,702	1

127	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	1	341,53	229,14	342	229	200	0,7339	1
				112,39	88,29	112	88	100	0,484	–
128	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	49	200		9800				
		Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000								
196	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,337	7
				59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
211	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	22	200		4400				
212	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич *отверстие*	36	475,88	332,26	17132	11961	9762	0,9443	34
				143,62	127,55	5170	4592	100	0,702	25
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0.000								
255	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	26,6	200		5320				
256	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич *отверстие*	36	475,88	332,26	17132	11961	9762	0,9443	34
				143,62	127,55	5170	4592	100	0,702	25
		Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000								
259	99-2-7(пл)	Ревизия пластмассовый канализационая диам. 100мм *шт*	14	286		4004				
		Раздел 8 Водосток выше отм. 0.000								
270	99-2-7(пл)	Ревизия пластиковая канализационная Р-100 *шт*	2	286		572				
		Всего прямые затраты				**124785**	**26049**			**94**
						14654	**9999**			**54**

В том числе стоимость: материалов, тенге	84080
Накладные расходы, тенге	25693
- заработная плата, тенге	3854
- трудоемкость, чел-ч	13
Всего	**150478**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1505
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	602
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**152585**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**390160**
- материалы, тенге	214993
- сметная заработная плата, тенге	78280
- нормативная трудоемкость, чел-ч	161
Налог (2 %)	7803
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**397963**
НДС (12 %)	47756
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**445719**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ-ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 11

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета № 02 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0.000								
3	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	1	885,3	59,1	885	59	727	5	5
		шт		799	9	799	9	90	0,053	–
5	Ц12-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 65 мм	1	1189,2	112	1189	112	950	6	6
		шт		1037	18	1037	18	90	0,105	–
10	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	9,2	596,67	4,19	5489	39	724	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	551	15	128	0,0076	–
11	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	31	693,07	10,34	21485	321	3206	0,433	13
		м трубопровода		76,95	3,87	2385	120	128	0,0189	1

12	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	8	965,42	12,21	7723	98	998	0,555	4
				92,93	4,57	743	37	128	0,0223	–
13	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	9,8	1082,42	12,21	10608	120	1224	0,555	5
				92,93	4,57	911	45	128	0,0223	–
		Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
19	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм *шт*	2	885,3	59,1	1771	118	1454	5	10
				799	9	1598	18	90	0,053	–
24	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	34	471,67	4,19	16037	142	2674	0,337	11
				59,85	1,58	2035	54	128	0,0076	–
25	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	19,2	596,67	4,19	11456	80	1509	0,337	6
				59,85	1,58	1149	30	128	0,0076	–
26	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	8	693,07	10,34	5545	83	828	0,433	3
				76,95	3,87	616	31	128	0,0189	–
		Раздел 5. Водопровод выше отм. 0.000								
38	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,337	3
				59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
39	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	14	364,67	4,19	5105	59	1101	0,337	5
				59,85	1,58	838	22	128	0,0076	–
40	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	109	362,67	4,19	39531	457	8571	0,337	37

			59,85	1,58	6524	172	128	0,0076	1
41 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	30	471,67	4,19	14150	126	2359	0,337	10
	м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм. 0.000									
52 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
53 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	26	364,67	4,19	9481	109	2044	0,337	9
	м трубопровода		59,85	1,58	1556	41	128	0,0076	–
54 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	68	362,67	4,19	24662	285	5347	0,337	23
	м трубопровода		59,85	1,58	4070	107	128	0,0076	1
55 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	136	471,67	4,19	64147	570	10694	0,337	46
	м трубопровода		59,85	1,58	8140	215	128	0,0076	1
Раздел 7. Канализация выше отм. 0.000									
57 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	28	141,5	0,64	3962	18	3816	0,584	16
	м трубопровода		106,2	0,25	2974	7	128	0,0012	–
59 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	206	150,08	1,43	30916	295	27137	0,56	115
	м трубопровода		102,38	0,54	21090	111	128	0,0026	1
Раздел 8. Водосток выше отм. 0.000									
61 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	22,4	150,08	1,43	3362	32	2950	0,56	13
	м трубопровода		102,38	0,54	2293	12	128	0,0026	–

Всего прямые затраты	283438	3199	346
	62183	**1139**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	218060		
Накладные расходы, тенге	79729		
- заработная плата, тенге	11959		
- трудоемкость, чел-ч	40		
Всего	**363167**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3632		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1453		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**368252**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**941620**		
- материалы, тенге	557579		
- сметная заработная плата, тенге	205496		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	391		
Налог (2 %)	18832		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**960452**		
НДС (12 %)	115254		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1075706**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г. доп. соглашение № 1

Справка 5 от 29.09.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник		правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	30.03.2017				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**32 628 258**	**387 568**	**132 678**	**339 258**					**6 785**	**41 525**	**387 568**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	3 144 079										
Смета 2-1-4. Водопровод и кналиазция	4 593 202										
Смета 01.Отопление и вентиляция	9 690 512										
Смета 02. Водопровод и канализация	14 812 897										
Смета 03.Отопление и вентиляция	387 568	387 568	132 678	339 258					6 785	41 525	387 568
Удержания 5%											19 378
Итого к оплате:											**368 189**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

"ЖАРДЕМ"

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ"

Директор
Н.Ф. Баранов

„СТУЗ-ПВ"

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г. доп. соглашение № 1

Акт № 12
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.
(локальная смета 03 (2-1-3))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловой узел № 1								
1	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,6874	7
		шт		646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1
2	Ц12-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 80 мм	4	1189,2	112	4757	448	3798	6	24
		шт		1037	18	4148	72	90	0,105	–
3	9-4-73	Краны шаровые стальные сварные PN 25, DN 80мм	4	9960		39840				
		шт								
4	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
5	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362		724				
		шт								
6	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	8220,72	115	16441	230	736	1,4214	3

	фильтр								
			243,34	44,03	487	88	128	0,206	–
7 8-9-74	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1980		7920				
	комплект								
8 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	859,97	1,62	2580	5	160	0,2266	1
	комплект								
			41,72	–	125	–	128	–	–
9 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	–	194	–	214	0,3193	1
	комплект								
			55,62	–	167	–	128	–	–
10 12-5-4	Термометры прямые в оправе	3	352		1056				
	шт								
11 Ц12-699-2	Установка трехходового крана для манометра	8	189,9	26,6	1519	213	1116	1	8
	шт								
			155	–	1240	–	90	–	–
12 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	328		2624				
	шт								
13 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	14	436,8	18,8	6115	263	1676	0,58	8
	шт								
			133	–	1862	–	90	–	–
14 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	3,5	940,29	21,42	3291	75	637	0,74675	3
	м трубопровода								
			134,42	8,02	470	28	128	0,03914	–
15 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	3,5	11,45	–	40	–	50	0,0516	–
	м трубопровода								
			11,01	–	39	–	128	–	–
16 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,47	100,69	0,07	148	–	93	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	89	–	105	0,0001	–
17 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01134	17355,76	2191,28	197	25	129	73,6	1

	т конструкций									
			12555	101,25	142	1	90	0,49	–
18 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01134	114900		1303				
	т								
	Всего прямые затраты				**120428**	**1580**			**57**
					10062	**310**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				108788				
	Накладные расходы, тенге				10419				
	- заработная плата, тенге				1563				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Всего				**130847**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1308				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				523				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**132678**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**339258**				
	- материалы, тенге				278171				
	- сметная заработная плата, тенге				35200				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				63				
	Налог (2 %)				6785				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**346043**				
	НДС (12 %)				41525				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**387568**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г. доп. соглашение № 1

Справка 6 от 27.10.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник		правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	30.03.2017				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**40 963 297**	**8 335 039**	**2 853 374**	**7 296 077**					**145 922**	**893 039**	**8 335 039**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	5 463 276	2 319 197	793 942	2 030 110					40 602	248 485	2 319 197
Смета 2-1-4. Водопровод и кналиазция	6 893 074	2 299 872	787 326	2 013 193					40 264	246 415	2 299 872
Смета 01.Отопление и вентиляция	9 971 523	281 011	96 200	245 983					4 920	30 108	281 011
Смета 02. Водопровод и канализация	18 247 856	3 434 959	1 175 906	3 006 792					60 136	368 031	3 434 959
Смета 03.Отопление и вентиляция	387 568										
Удержания 5%											416 752
Итого к оплате:											**7 918 287**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

"ЖАРДЕМ"

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ"

Директор

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Акт № 13
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 01 (2-1-3))
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	256,32	144,17	19,17	36954	4914	35283	0,60873	156
				100,35	7,19	25722	1843	128	0,03502	9
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	176	28,81	–	5071	–	5222	0,1236	22
				23,18	–	4080	–	128	–	–
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	20	424,17	4,08	8483	82	1416	0,30591	6
				53,77	1,53	1075	31	128	0,00752	–
		Раздел 2. Распределительная гребенка								
13	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	362		724				
		Всего прямые затраты				**51232**	**4996**			**184**
						30877	**1874**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15359				

Накладные расходы, тенге	41921
- заработная плата, тенге	6288
- трудоемкость, чел-ч	21
Всего	**93153**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1742
- сметная заработная плата, тенге	801
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	932
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	373
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**96200**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**245983**
- материалы, тенге	39273
- сметная заработная плата, тенге	105208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	219
Налог (2 %)	4920
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**250903**
НДС (12 %)	30108
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	281011

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Акт № 14
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	160	193,78 164,25	–	31005 26280	–	23652 90	1 –	160 –
5	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм *шт*	160	211		33760				
13	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	1179	266,17 53,77	4,08 1,53	313814 63395	4810 1804	83455 128	0,30591 0,00752	361 9
14	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	211	268,17 53,77	4,08 1,53	56584 11345	861 323	14935 128	0,30591 0,00752	65 2
15	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	152	200		30400				

		кг							
17	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	888		7104			
		шт							
18	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816			
		шт							
19	99-1-1(пл)	Кран пробно-спускной 10б19бк1 с прямым пуском и нипепелем цапковым д.15мм	20	1029		20580			
		шт							
20	9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	8	784		6272			
		шт							
21	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	340		680			
		шт							
30	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	261	229,27	103	59839	26883	43109	0,748	195
		шт							
				126,27	38,9	32956	10153	100	0,19	50
31	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	61,2	117,9	14,54	7215	890	8525	0,56959	35
		м трубопровода								
				103,36	5,45	6326	334	128	0,02657	2
32	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	61,2	279		17075				
		м								
		Раздел 2 Распределительная гребенка								
39	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362		724				
		шт								
40	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	–	258	–	284	0,3193	1
		комплект								
				55,62	–	222	–	128	–	–
41	12-5-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
		шт								
42	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	859,97	1,62	6880	13	428	0,2266	2
		комплект								
				41,72	–	334	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**594414**	**33457**			**819**

	140858	12614	63
В том числе стоимость: материалов, тенге	420100		
Накладные расходы, тенге	174388		
- заработная плата, тенге	26158		
- трудоемкость, чел-ч	87		
Всего	**768802**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14377		
- сметная заработная плата, тенге	6613		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7688		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3075		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**793942**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2030110**		
- материалы, тенге	1074196		
- сметная заработная плата, тенге	503744		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1009		
Налог (2 %)	40602		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2070712**		
НДС (12 %)	248485		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2319197**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 15

приемки выполненных работ за октябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000								
176	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	623		1246				
177	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре *м подводок*	36	59,31	–	2135	–	2725	0,337	12
				59,15	–	2129	–	128	–	–
178	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм *комплект*	36	659		23724				
196	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	33,2	471,67	4,19	15659	139	2610	0,337	11
				59,85	1,58	1987	52	128	0,0076	–
197	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	2,4	120,7	14,12	290	34	325	0,553	1

				100,35	5,29	241	13	128	0,0258	–
198	8-7-15	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	0,24	9260		2222				
		10м								
211	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	30,3	200		6060				
		кг								
212	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	36	475,88	332,26	17132	11961	9762	0,9443	34
		отверстие								
				143,62	127,55	5170	4592	100	0,702	25
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0.000								
220	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	14	62,13	–	870	–	403	0,12	2
		комплект								
				22,5	–	315	–	128	–	–
255	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	60	200		12000				
		кг								
256	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	36	475,88	332,26	17132	11961	9762	0,9443	34
		отверстие								
				143,62	127,55	5170	4592	100	0,702	25
		Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000								
259	99-2-7(пл)	Ревизия пластмассовый канализационая диам. 100мм	14	286		4004				
		шт								
260	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	48,5	200		9700				
		кг								
		Раздел 8 Водосток выше отм. 0.000								
266	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	0,6	1565,57	27,87	939	17	146	1,04	1
		м трубопровода								
				180,23	10,44	108	6	128	0,051	–

267	E22-14-4								
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,0006	341856,91	34175,21	205	21	42	228	–
		км трубопровода		39600	12910,5	24	8	130	63,05	–
268	E16-21-1	Установка водосточных воронок	4	636,26	137,88	2545	552	2650	2,58	10
		воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
272	E9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0251	17355,76	2191,28	436	55	286	73,6	2
		т конструкций		12555	101,25	315	3	90	0,49	–
273	2-1-250									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0251	154200		3870				
		т								
		Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование								
275	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	36	460,28	21,53	16570	775	16381	1,95	70
		комплект		346,5	9	12474	324	128	0,04	1
278	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	35	387,4	13,9	13559	487	12701	1,56	55
		комплект		279	4,5	9765	158	128	0,03	1
280	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	36	5778,07	93,94	208011	3382	16900	1,95	70
		комплект		330,75	36	11907	1296	128	0,17	6
282	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	36	8366,62	39,24	301198	1413	18559	2,22	80
		комплект		387	15,75	13932	567	128	0,07	3
284	E17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	36	135,2	6,95	4867	250	4769	0,61	22
		шт		101,25	2,25	3645	81	128	0,01	–
		Всего прямые затраты				**664374**	**31047**			**404**
						69045	**11899**			**62**

В том числе стоимость: материалов, тенге	564283
Накладные расходы, тенге	98021
- заработная плата, тенге	14703
- трудоемкость, чел-ч	49
Всего	**762395**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14257
- сметная заработная плата, тенге	6558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7624
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3050
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**787326**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2013193**
- материалы, тенге	1442872
- сметная заработная плата, тенге	288632
- нормативная трудоемкость, чел-ч	555
Налог (2 %)	40264
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2053457**
НДС (12 %)	246415
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2299872**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 16

приемки выполненных работ за октябрь 2017г.

(локальная смета № 02 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 5. Водопровод выше отм. 0.000								
36	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	416,6	439,78	12,19	183212	5078	158413	1,64	683
		м трубопровода		292,5	4,57	121856	1904	128	0,0223	9
38	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	419	11	128	0,0076	–
39	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	158	364,67	4,19	57618	662	12424	0,337	53
		м трубопровода		59,85	1,58	9456	250	128	0,0076	1

40	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	31	362,67 59,85	4,19 1,58	11243 1855	130 49	2437 128	0,337 0,0076	10 –
		Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм. 0.000								
44	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	420	439,78 292,5	12,19 4,57	184708 122850	5120 1919	159704 128	1,64 0,0223	689 9
46	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	54	336,95 231,75	7,9 2,95	18195 12515	427 159	16223 128	1,29 0,0144	70 1
48	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм *м трубопровода*	14	310,32 188,55	5,28 1,98	4344 2640	74 28	3415 128	1,05 0,0097	15 –
50	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм *м трубопровода*	2	412,02 252	6,65 2,5	824 504	13 5	652 128	1,4 0,0122	3 –
52	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	7	329,67 59,85	4,19 1,58	2308 419	29 11	550 128	0,337 0,0076	2 –
53	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	58	364,67 59,85	4,19 1,58	21151 3471	243 92	4561 128	0,337 0,0076	20 –
54	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	152	362,67	4,19	55126	637	11951	0,337	51

	м трубопровода		59,85	1,58	9097	240	128	0,0076	1
55 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	78	471,67	4,19	36790	327	6132	0,337	26
	м трубопровода		59,85	1,58	4668	123	128	0,0076	1
	Раздел 7. Канализация выше отм. 0.000								
57 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	152	141,5	0,64	21508	97	20710	0,584	89
	м трубопровода		106,2	0,25	16142	38	128	0,0012	–
59 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	304	150,08	1,43	45624	435	40049	0,56	170
	м трубопровода		102,38	0,54	31124	164	128	0,0026	1
	Раздел 8. Водосток выше отм. 0.000								
61 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	82,6	150,08	1,43	12397	118	10883	0,56	46
	м трубопровода		102,38	0,54	8457	45	128	0,0026	–
63 11-4-2	Воронки водосточные д.100мм	4	7790		31160				
	шт								
	Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование								
65 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	2	387,4	13,9	775	28	726	1,56	3
	комплект		279	4,5	558	9	128	0,03	–
	Всего прямые затраты				**689291**	**13447**			**1932**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**346031** 329813	**5047**			**23**
	Накладные расходы, тенге				449380				
	- заработная плата, тенге				67407				
	- трудоемкость, чел-ч				225				
	Всего				**1138671**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				21293				

- сметная заработная плата, тенге	9795
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11387
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4555
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1175906**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3006792**
- материалы, тенге	843332
- сметная заработная плата, тенге	1135876
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2240
Налог (2 %)	60136
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3066928**
НДС (12 %)	368031
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3434959**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем"

Ахметов С.К.

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ"

Баранов Н.Ф.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г. доп. соглашение № 1

Справка 7 от 29.11.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	30.03.2017				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**45 469 765**	**4 506 468**	**1 542 721**	**3 944 738**					**78 894**	**482 836**	**4 506 468**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	6 333 979	870 703	298 072	762 170					15 243	93 290	870 703
Смета 2-1-4. Водопровод и кналиазция	9 947 134	3 054 060	1 045 511	2 673 372					53 467	327 221	3 054 060
Смета 01.Отопление и вентиляция	9 980 023	8 500	2 910	7 441					149	910	8 500
Смета 02. Водопровод и канализация	18 821 061	573 205	196 228	501 755					10 035	61 415	573 205
Смета 03.Отопление и вентиляция	387 568										
Удержания 5%											225 323
Итого к оплате:											**4 281 145**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ"

Директор
Н.Ф. Баранов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Акт № 17
приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
7	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	72	596,8	30,9	42970	2225	36871	3	216
		шт		560	9	40320	648	90	0,053	4
16	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	3788	11,31	–	42842	–	53384	0,0516	195
		м трубопровода		11,01	–	41706	–	128	–	–
22	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 159 мм	9	1442,79	8,09	12985	73	480	0,24617	2
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	348	27	128	0,01473	–
23	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	94	72,96	16,85	6858	1584	4034	0,211	20
		м трубопровода		38,59	4,33	3627	407	100	0,025	2

210									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	28,6	141		4033				
	м								
25 1-3-207									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	24,2	103		2493				
	м								
26 1-3-206									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	17,6	92		1619				
	м								
28 1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	15	357		5355				
	рулон								
Раздел 3 Вентиляция									
45 Е20-32-1									
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	32	712,66	29,9	22805	957	28449	3,8325	123
	вентилятор		682,76	11,81	21848	378	128	0,0525	2
46 99-1-163(пл)	Вентилятор вытяжной канальный "POLO 4"	32	733		23456				
	шт								
	Всего прямые затраты				**165416**	**4839**			**556**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**107849** 52728	**1460**			**8**
	Накладные расходы, тенге				123218				
	- заработная плата, тенге				18483				
	- трудоемкость, чел-ч				62				

Всего	**288634**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5397
- сметная заработная плата, тенге	2483
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2886
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1155
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**298072**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**762170**
- материалы, тенге	134825
- сметная заработная плата, тенге	343446
- нормативная трудоемкость, чел-ч	641
Налог (2 %)	15243
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**777413**
НДС (12 %)	93290
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**870703**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 30 марта 2017г.

Акт № 18
приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.
(локальная смета 01 (2-1-3))
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Отопление									
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	20	11,31 11,01	– –	226 220	– –	282 128	0,0516 –	1 –
8	1-3-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	33	70		2310				
		Всего прямые затраты				**2536** **220**	– –			**1** –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2316				

Накладные расходы, тенге	282
- заработная плата, тенге	42
- трудоемкость, чел-ч	–
Всего	**2818**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	53
- сметная заработная плата, тенге	24
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2910**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7441**
- материалы, тенге	5922
- сметная заработная плата, тенге	831
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Налог (2 %)	149
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7590**
НДС (12 %)	910
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8500**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 19
приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
8	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328 328		328 328				
9	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	1	922 922		922 922				
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	3,5	10,99 10,69	– –	38 37	– –	47 128	0,0501 –	– –
15	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	2,5	11,13 10,69	– –	28 27	– –	35 128	0,0501 –	– –
16	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	2	132,57 54	1,57 –	265 108	3 –	138 128	0,3 –	1 –
17	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм	4	211		844				

		шт							
18	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	4	375		1500			
		м							
19	Е17-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт		126	–	252	–	128	–	–
20	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	2	2160		4320				
		комплект								
47	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	27,4	471,67	4,19	12924	115	2154	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1640	43	128	0,0076	–
48	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	27,4	10,99	–	301	–	375	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	293	–	128	–	–
49	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0274	180453,4	29493,95	4944	808	1655	203	6
		км трубопровода		35325	11142	968	305	130	54,42	1
50	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	126,7	72,96	16,85	9244	2135	5438	0,211	27
		м трубопровода		38,59	4,33	4889	549	100	0,025	3
52	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	22	121		2662				
		м								
53	1-3-231	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	38,5	171		6584				
		м								

1-3-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	8,8	229		2015				
	м								
58 1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	11,91	357		4252				
	рулон								
59 1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	7,095	706		5009				
	рулон								
85 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20,6	200		4120				
	кг								
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
99 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	161	72,96	16,85	11747	2713	6910	0,211	34
	м трубопровода								
			38,59	4,33	6213	697	100	0,025	4
100 1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	3,3	91		300				
	м								
102 1-3-231	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	13,2	171		2257				
	м								
105 1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	22,8	357		8140				
	рулон								

106 1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 *рулон*	1,8	706		1271			
128 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	20,6	200		4120			

Раздел 3 Канализация ниже отм. 0.000

129 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
130 9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	7386		14772				
131 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	202		808				
132 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	1	623,7	14,12	624	14	134	0,553	1
			100,35	5,29	100	5	128	0,0258	–
133 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,26	148,39	0,07	39	–	29	0,646	–
			108	0,02	28	–	105	0,0001	–
136 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4,34	218,93	–	950	–	1074	1,54	7
			218,93	–	950	–	113	–	–
137 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	4	122,18	–	489	–	553	0,885	4
			122,18	–	489	–	113	–	–

138	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,00554	58881,69	25695,31	326	142	287	194	1
				33075	6813,45	183	38	130	26,38	–
139	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	14,9	244,98	0,28	3650	4	2848	0,844	13
				146,93	0,11	2189	2	130	0,0005	–
141	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0149	204666,79	85907,16	3050	1280	2486	504	8
				95850	32451,75	1428	484	130	158,5	2
142	8-6-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	14,9596	2696		40331				
143	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,0149	815772,84	104398,81	12155	1556	1967	357	5
				62100	39438	925	588	130	192,61	3
144	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм *комплект*	2	188,08	9,2	376	18	369	0,79	2
				139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
145	99-2-229(пл)	Трап из пластика ТП 100 д.100мм с прямым отводом *шт*	2	419		838				
147	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич *отверстие*	4	475,88	332,26	1904	1329	1084	0,9443	4
				143,62	127,55	574	510	100	0,702	3
148	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	1
				112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
149	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	2,4	200		480				
		3.2 Прочистка в приямке (лючке) д.100мм (15шт.)								
150	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0015	58881,69	25695,31	88	39	78	194	–
				33075	6813,45	50	10	130	26,38	–

151 8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х2,2 мм	1,5	386		579				
	м								
152 13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	10	39		390				
	шт								
155 99-2-763(пл)	Отвод пластмассовый канализационный диам. 100мм	20	118		2360				
	шт								
Раздел 4 Водосток ниже отм. 0.000									
158 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	5	422,48	3,96	2112	20	343	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
159 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,9	148,39	0,07	134	–	102	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	97	–	105	0,0001	–
160 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
	шт								
161 Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	2	1333,93	53,14	2668	106	744	1,46	3
	соединение		270	20,25	540	41	128	0,1	–
164 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,62	20,35	0,02	33	–	6	0,0213	–
	м2		4,16	–	7	–	90	–	–
165 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	2	475,88	332,26	952	665	542	0,9443	2
	отверстие		143,62	127,55	287	255	100	0,702	1
Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000									
166 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,3	1
	кран		54	–	108	–	128	–	–
167 99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм	4	211		844				
	шт								

168 11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	6	375		2250				
	м								
169 Е17-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
	шт		126	–	252	–	128	–	–
170 11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320		2640				
	комплект								
171 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	126	75,82	1,57	9553	198	10886	0,41	52
	счетчик (водомер)		67,5	–	8505	–	128	–	–
173 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	126	187,02	50,89	23565	6412	23950	0,75	95
	фильтр		130,5	18	16443	2268	128	0,09	11
177 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	36	59,31	–	2135	–	2725	0,337	12
	м подводок		59,15	–	2129	–	128	–	–
178 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	36	659		23724				
	комплект								
193 Ц12-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	2	80,2	–	160	–	134	0,4	1
	шт		74,3	–	149	–	90	–	–
194 99-2-26(пл)	Ороситель сплинкерный водяной с плоской розеткой с плавким элементом СВОО-РНо(д)	2	698		1396				
	шт								
199 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	55,6	10,99	–	611	–	760	0,0501	3
	м трубопровода		10,69	–	594	–	128	–	–
Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0.000									
213 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	126	75,82	1,57	9553	198	10886	0,41	52
	счетчик (водомер)								

215 Е18-21-1			67,5	–	8505	–	128	–	–
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	126	187,02	50,89	23565	6412	23950	0,75	95
	фильтр		130,5	18	16443	2268	128	0,09	11
Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000									
262 Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	43,2	129,26	11,48	5584	496	3529	0,444	19
	м трубопровода		77,4	4,28	3344	185	100	0,021	1
263 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,07	6240		6677				
	м3								
Раздел 8 Водосток выше отм. 0.000									
274 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,64	20,35	0,02	13	–	3	0,0213	–
	м2		4,16	–	3	–	90	–	–
Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
275 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	36	460,28	21,53	16570	775	16381	1,95	70
	комплект		346,5	9	12474	324	128	0,04	1
278 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	35	387,4	13,9	13559	487	12701	1,56	55
	комплект		279	4,5	9765	158	128	0,03	1
280 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	36	5778,07	93,94	208011	3382	16900	1,95	70
	комплект		330,75	36	11907	1296	128	0,17	6
282 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	36	8366,62	39,24	301198	1413	18559	2,22	80
	комплект		387	15,75	13932	567	128	0,07	3
283 Е17-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
	комплект		144	4,5	288	9	128	0,02	–

Всего прямые затраты	**839385**	**31290**	**743**
	128389	**10827**	**52**
В том числе стоимость: материалов, тенге	679707		
Накладные расходы, тенге	173020		
- заработная плата, тенге	25953		
- трудоемкость, чел-ч	87		
Всего	**1012405**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18932		
- сметная заработная плата, тенге	8709		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10124		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4050		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1045511**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2673372**		
- материалы, тенге	1738011		
- сметная заработная плата, тенге	480849		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	935		
Налог (2 %)	53467		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2726839**		
НДС (12 %)	327221		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3054060**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13А в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 7 ноября 2016г.

Акт № 20

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

(локальная смета № 02 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0.000								
1	8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *комплект*	2	1360		2720				
7	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	2,4	329,67 59,85	4,19 1,58	791 144	10 4	189 128	0,337 0,0076	1 –
8	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	20	362,67 59,85	4,19 1,58	7253 1197	84 32	1573 128	0,337 0,0076	7 –
9	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	48	471,67 59,85	4,19 1,58	22640 2873	201 76	3775 128	0,337 0,0076	16 –
11	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	4	693,07	10,34	2772	41	413	0,433	2

	м трубопровода		76,95	3,87	308	15	128	0,0189	–
14 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	3,3	72,96	16,85	241	56	141	0,211	1
	м трубопровода		38,59	4,33	127	14	100	0,025	–
15 1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	22	107		2354				
	м								
16 1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	30,8	121		3727				
	м								
17 1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	10,12	136		1376				
	м								
18 1-3-238	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	10,78	287		3094				
	м								
	Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
22 E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	2,4	329,67	4,19	791	10	189	0,337	1
	м трубопровода		59,85	1,58	144	4	128	0,0076	–

23	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	25,8	364,67	4,19	9408	108	2029	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1544	41	128	0,0076	–
24	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	70	471,67	4,19	33017	293	5505	0,337	24
		м трубопровода		59,85	1,58	4190	111	128	0,0076	1
26	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	4	693,07	10,34	2772	41	413	0,433	2
		м трубопровода		76,95	3,87	308	15	128	0,0189	–
27	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	25,08	91		2282				
		м								
28	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	114,4	121		13842				
		м								
29	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	21,12	136		2872				
		м								
Раздел 3. Канализация ниже отм. 0.000										
30	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	7	141,5	0,64	991	4	954	0,584	4
		м трубопровода		106,2	0,25	743	2	128	0,0012	–

31 8-4-92	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 ммК=0,998; *м*	6,986	279		1949				
32 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	212,7	150,08	1,43	31922	304	28020	0,56	119
			102,38	0,54	21776	115	128	0,0026	1
	Всего прямые затраты				**146814**	**1152**			**186**
					33354	**429**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге.				112310				
	Накладные расходы, тенге				43201				
	- заработная плата, тенге				6480				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Всего				**190015**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				3553				
	- сметная заработная плата, тенге				1634				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1900				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				760				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**196228**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**501755**				
	- материалы, тенге				287177				
	- сметная заработная плата, тенге				113932				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				220				
	Налог (2 %)				10035				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**511790**				
	НДС (12 %)				61415				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**573205**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ" **Баранов Н.Ф.**