Генеральный подрядчик
ТОО "Karaganda BI Energy plus"
Субподрядчик
ТОО Вершина
Основание Договор № 151-03 / 12 / 007-554 от 8.08.2012года
Доп соглашение №2 от 29.12.2012года

Стройка: **Реконструкция трассы золопроводов ГЗУ на Экбастузской ГРЭС-1 им Б.Нуржанова**
Объект: **Золоотвал с сооружениями**

АКТ
выполненных работ за июнь 2013года

Золопроводы ГЗУ от ПК145+48 до ПК 243

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е9-34-1	Монтаж м/конструкций опирания трубопроводов (под2 трубы на протяжении всей трассы)	3,200	17355,76	2191,28	55538	7012	36450	73,60000	236
		1т конструкций		12555,00	101,25	40176	324	90	0,49000	2
2	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	3,200	154400,00	0,00	494080	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е24-202-12	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром 1000 мм	3,100	1866227,94	918403,56	5785307	2847051	3435507	3750,00000	11625
		1км золошлакопроводов		623250,00	229233,07	1932075	710623	130	934,02000	2895
4	19999	Стоимость труб диам 1020*10мм для начисления	3100,000	25800,00		79980000	0	0		0
		м								
5	19999	Вычесть стоимость труб диам 1020*10	-3100,000	25800,00		-79980000	0	0		0
		м								
6	Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10	4180,000	67,45	0,05	281941	209	19714	0,02580	108
		1м2		5,22	0,02	21820	84	90	0,00010	0
7	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4180,000	19,64	0,02	82095	84	11775	0,01600	67
		1м2		3,13	0,00	13083	0	90	0,00000	0
8	Е24-11-14	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 1000 мм (под 2 трубы на протяжении всей трассы ГЗУ и под 3 трубы на дополнительной компенсаторной опоре)	12,000	19422,01	9391,38	233064	112697	160186	41,20000	494
				8100,00	2168,33	97200	26020	130	8,88000	107

		шт							
9	Е9-34-1	Монтаж м/конст[illegible]ций опор (включая усиление существующих)	16,600	17355,76	2191,28	28810[illegible]	36375	189085	73,60000	122
				12555,00	101,25	208413	1681	90	0,49000	
		1т конструкций								
10	2-1-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 1,0 до 3,0 т	16,600	131300,00	0,00	2179580	0	0	0,00000	
		т								
11	19999	Доплата за сталь марки С245	16,600	1860,00		30876	0	0		
		тн								
12	19999	Доплата за сталь марки С255	16,600	3385,00		56191	0	0		
		тн								
13	Е24-202-12	Демонтаж существующих труб на участке ПК0-ПК17	0,700	924992,14	551042,14	647494	385729	465456	2250,00000	157
		1км золошлакопроводов		373950,00	137539,84	261765	96278	130	560,41200	39
14	П9-37-1	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для строительства магистральных трубопроводов) - погрузка	174,180	260,00	260,00	45287	45287	31701	0,00000	
				0,00	182,00	0	31701	100	3,82200	66
		1т								
15	П9-37-2	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для строительства магистральных трубопроводов) - разгрузка	174,180	312,80	312,80	54484	54484	38138	0,00000	
				0,00	218,96	0	38138	100	4,59816	80
		1т								
16	П8-10-1	Перевозка демонтированых труб автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	174,180	89,65	89,65	15615	15615	3123	0,00000	
				0,00	17,93	0	3123	100	0,38000	6
		1т								
17	Е1-38-2	Срезка грунтов повышенной влажности бульдозерами с погрузкой в автосамосвалы в стесненных условиях	6302,000	136,82	56,37	862240	355244	578039	0,53000	334
				79,45	15,11	500694	95223	97	0,05000	31
		1м3 грунта недобора								
18	Е1-165-2	Выемка грунта вручную из под ростверков	662,500	484,30	0,00	320849	0	361810	3,36000	222
		1м3 грунта		483,30	0,00	320186	0	113	0,00000	
		Итого дополнительный транспорт по смете				115 386	115 386			
							72 962			1 53
		Всего прямые затраты				**11 432 747**	**3 859 787**			**20 89**
						3 395 412	**1 003 195**			**5 25**
		Стоимость материалов, тенге				**4 177 548**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**5 330 984**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				799 648				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				2 665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 005 824**				
		Всего по смете, тенге				**17 769 555**				
		Сметная заработная плата, тенге				**5 198 255**				

Нормативная трудоемкость, чел-час	**28 810**
Итого в базовых ценах 2001г.	17 769 55
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	5 198 255
В том числе материалы в ценах 2001г.	4 177 548
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	28 810

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**37 097 500**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**10 852 397**
В том числе материалы в текущих ценах	**8 721 467**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**741 950**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**37 839 450**
Итого в текущих ценах	**37 839 450**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**4 540 734**
Сметная стоимость строительства	**42 380 184**
В том числе возвратные суммы	

Директор ТОО Вершина

А.А.Пиянзов

Директор
ТОО "Karaganda BI Energy plus"

Абдраимов Н.Т.