"Утверждаю"
Директор ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
_____ Аскаров К.К.
"____" _____ 2014г.

Заказчик ТОО ТЖС
Подрядчик ТОО ТЖС Костанай
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт канализации протяженностью 240 п/м в районе НОДХа

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /Снятие ППС/**	**840**	**11,56**	**11,56**	**9707**	**9707**	**2751**	**0**	**0**
		м3		**0**	**3,75**	**0**	**3152**	**78,57**	**0,01**	**10**
2	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /Восстановление П ППС/**	**840**	**11,56**	**11,56**	**9707**	**9707**	**2751**	**0**	**0**
		м3		**0**	**3,75**	**0**	**3152**	**78,57**	**0,01**	**10**
3	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**3336**	**29,07**	**27,6**	**96981**	**92070**	**24522**	**0,01**	**30**
		м3		**1,47**	**6,95**	**4911**	**23179**	**78,57**	**0,02**	**64**
4	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**3336**	**8,1**	**8,1**	**27019**	**27019**	**7658**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,63**	**0**	**8772**	**78,57**	**0,01**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1-164-2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,8	251,77	0	5740	0	5838	1,54	35
		м3		251,77	0	5740	0	91,53	0	0
6	1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,8	154,22	0	3516	0	3576	0,97	22
		м3		154,22	0	3516	0	91,53	0	0
7	1-173-1	Водоотлив из траншей	360	361,43	361,43	130116	130116	73312	0	0
		м3		0	233,27	0	83977	78,57	0,86	309
8	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,8	1259,48	190,65	28716	4347	6620	1,02	23
		м3		176,73	71,44	4029	1629	105,3	0,28	6
9	23-3-3	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 250 мм	240	201,51	10,74	48363	2577	52310	0,95	229
		м		182,26	4,02	43743	966	105,3	0,02	4
10	"ТОО Жакко Д"	Труба рифленная с раструбом SN4 250(6м)JAKKO	40	6834,35		273374				
		шт								
11	"ТОО Жакко Д"	Резинка рифленнаяя 250	39	176,24		6873				
		шт								
12	23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	3,83	15477,14	2538,55	59277	9723	16114	15,87	61
		м3		2645,33	950,63	10132	3641	105,3	4,64	18
13	"ТОО Жана-СТК"	Кольцо стеновое КС 10,9	12	3801,28		45615				
		шт								
14	"ТОО Жана-СТК"	Днище ПН-10	3	3455,7		10367				
		шт								
15	"ТОО Жана-СТК"	Плита перекрытия ПП-10,1	3	3455,7		10367				
		шт								
16	"ТОО Казстрой инновация"	Люк полимерный композитный тип С с запорным устройством	3	2246,21		6739				
		шт								
		ИТОГО:				772477	285269			400
						72071	128468			447
		Накладные расходы :				195452				
		На общестроительные работы				195452				
		Всего накладных расходов:				967929				
		Итого с накладными				29318				
		- заработная плата				98				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				58076				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1026005**				
		Итого с временными, 1,2 %				**1038317**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1042470**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1052853**				
		ИТОГО:				**1052853**				
		Сметная заработная плата				**229857**				
		Нормативная трудоемкость				**945**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**2515979**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**50320**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2566310**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**307957**				
		Итого с НДС				**2874267**				
		Всего:				**2874255**				

Главный инженер ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) **Шакиров Б.Ж.**

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) **Танкебаев К.Д.**

Старший мастер ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) **Соколов В .А.**