" Утверждаю"
Директор ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
_____ Аскаров К.К.
_____ 2014г.

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Подрядчик ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водопровода 2-ой, 3-й проезд Станционный ст.Костанай-2

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /Снятие ППС/**	793,8	11,56	11,56	9173	9173	2600	0	0
		м3		0	3,75	0	2978	78,57	0,01	9
2	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /Восстановление ППС/**	793,8	11,56	11,56	9173	9173	2600	0	0
		м3		0	3,75	0	2978	78,57	0,01	9
3	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	2562,3	29,07	27,6	74489	70717	18835	0,01	23
		м3		1,47	6,95	3772	17803	78,57	0,02	49
4	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	76,95	251,77	0	19374	0	19703	1,54	119
		м3		251,77	0	19374	0	91,53	0	0
5	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	76,95	154,22	0	11867	0	12069	0,97	75
		м3		154,22	0	11867	0	91,53	0	0
6	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	2562,3	8,1	8,1	20753	20753	5882	0	0
		м3		0	2,63	0	6738	78,57	0,01	21
7	1-173-1	**Водоотлив из траншей**	270	361,43	361,43	97587	97587	54984	0	0
		м3		0	233,27	0	62983	78,57	0,86	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27	1259,48	190,65	34006	5148	7840	1,02	28
		м3		176,73	71,44	4772	1929	105,3	0,28	8
20	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,27	70266,77	32119,14	18972	8672	14706	194	52
		км		38036,25	8516,81	10270	2300	105,3	26,38	7
21	"ТОО Пластстандарт"	Труба РЭ 100 SDR 26 Dn 90 мм	270	195,94		52903				
		м								
22	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	367,41	282,05	5144	3949	2517	0,41	6
		шт		79,96	73,72	1119	1032	105,3	0,23	3
23	"ТОО Пластстандарт"	Втулка под фланец SDR 11 Dn 90 мм	14	535,63		7499				
		шт								
24	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14	492		6888				
		шт								
25	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3402	269757,82	61737,19	91772	21003	38017	312,7	106
		т		72191,25	23321,25	24559	7934	105,3	91,12	31
26	22-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,028	162310,94	21767,69	4545	609	1039	117	3
		км		23494,5	8223,75	658	230	105,3	32,13	1
27	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	642,83	46,24	1286	92	893	1,93	4
		шт		364,84	16,87	730	34	105,3	0,07	0
28	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	450,65	22,14	901	44	643	1,4	3
		шт		266,51	8,44	533	17	105,3	0,03	0
29	Прайс лист ТОО"Промресурс"г.Павлодар от 24.01.2013г	Затвор поворотный дсковый межфланцевый диам.100мм	2	15170,54		30341				
		шт								
30	Прайс лист ТОО"Промресурс"г.Павлодар от 24.01.2013г	Затвор поворотный дисковый межфланцевый диам.150мм	2	20665,12		41330				
		шт								
31	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальныхтруб диам. до 25 мм	15	357,19	49,05	5358	736	5393	1,47	22
		1шт		292,39	19,69	4386	295	103,68	0,07	1
32	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	15	106		1590				
		шт								
33	"ТОО Жакко"	Кран шаровый вн-нар.KAS	15	523,19		7848				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	"ТОО Жакко"	Труба металлопластиковая диам.20мм	18	108,16		1947				
		м								
35	"ТОО Жакко"	Соеденитель с наружней резьбой 20х3/4	15	245,01		3675				
		шт								
36	"ТОО Жакко"	Соеденитель с внутренней резьбой 20х3/4	15	282,33		4235				
		шт								
37	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,29	14863,76	2630,95	93493	16549	25730	13,9	87
		м3		2716,88	779,35	17089	4902	105,3	2,48	16
38	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	35,64	486,59	10,29	17342	367	3701	0,47	17
		м2		93,93	3,85	3348	137	95,58	0,02	1
39	8-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	35,64	250,23	5,24	-8918	-187	-1789	0,23	-8
		м2		45,29	1,97	-1614	-70	95,58	0,01	0
40	1-1-1207	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ГУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ стеклоткань, пленка с двух сторон, марка 54 СПП	40,986	378		15493				
		м2								
41	"ТОО Жана-СТК"	Плита перекрытия ПП 10-1	7	3455,7		24190				
		шт								
42	"ТОО Жана-СТК"	Плита перекрытия 1ПП 15-1	2	4837,99		9676				
		шт								
43	"ТОО Жана-СТК"	Кольцо стеновое КС 10,9	9	3801,28		34211				
		шт								
44	"ТОО Казстрой инновация"	Люк полимерный композитный тип С	9	3282,92		29546				
		шт								
45	27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных изпесчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10см	8,575	97,69	14,8	838	127	105	0,04	0
		м2		6,34	3,89	54	33	107,73	0,01	0
46	27-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	8,575	328,34	7,36	2816	63	104	0,05	0
		м2		8,07	2,06	69	18	107,73	0,01	0
47	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100мм	0,27	9492,63	0	2563	0	2918	51,5	14
		км		9237,38	0	2494	0	105,3	0	0
		ИТОГО:				783906	264576			551
						103480	112271			387
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				213097				
		На сантехнические работы				5393				
		Всего накладных расходов:				218490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**1002396**				
		- заработная плата				**32774**				
		- трудоемкость				**109**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**60144**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1062540**				
		Итого с временными, 1,2 %				**1075290**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1079591**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1090344**				
		ИТОГО:				**1090344**				
		Сметная заработная плата				**248525**				
		Нормативная трудоемкость				**1047**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**2605570**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**52111**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2657681**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**318922**				
		Итого с НДС				**2976603**				
		Всего:				**2976603**				

Главный инженер ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) **Шакиров Б.Ж.**

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) **Танкебаев К.Д.**

Старший мастер ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) **Соколов В .А.**