Счет-фактура № 144 от 10 декабря 2015 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 42 от 03.09.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, еспублика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, .100/4

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Замена к/а ст. №7.Перекрытие котельного отделения на отм.+7,000 в осях 1-5,Е-К.	тг.	1	1 097 928,57	1 097 928,57	12%	131 751,43	1 229 680,00		
Всего по счету:					**1 097 928,57**		**131 751,43**	**1 229 680,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Иванова Я.Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №7. Перекрытие котельного отделения на отм. +7,000 в осях 1-5, Е-К.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код субподрядчика		Код Генподрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата				
					1-1/III-11	10.01.2011г.				
					Доп. согл. №42	03.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 218 263**								
в том числе декабрь:		**1 229 680**							**131 751**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

Реконструкция ТЭЦ-1 в г. Астане (корректировка). Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №7. Перекрытие котельного отделения на отм. +7,000 в осях 1-5, Е-К.

ДК № 42

за ~~сентябрь~~ декабрь месяц 2015 года.

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центрказзэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-1-СМ.АС297	Перекрытие котельного отделения на отм. +7,000 в осях 1-5, Е-К.	136,750 ~~136,764~~	~~10,553~~	347,960 ~~337,478~~	159,742		644,452 ~~644,537~~
	Итого по главам 1-7		**136,764**	**10,553**	**337,478**	**159,742**	**0**	**644,537**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**136,764**	**10,553**	**337,478**	**159,742**	**0,000**	**644,537**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**136,764**	**10,553**	**337,478**	**159,742**	**0,000**	**644,537**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	136,764	10,553	337,478	159,742	0,000	644,537
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,554837	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015года (МРП = 1982 тг)	349,410	26,961	862,201		0,000	1238,572
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	6,988	0,539	17,244	0,000	0,000	24,771
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	356,398	27,500	879,445	0,000	0,000	1263,344
	Решение Правительства	НДС - 12%	42,768	3,300	105,533	0,000	0,000	**151,601**
		Стоимость строительства	~~399,166~~ 399,125	~~30,800~~ 830,555	~~984,979~~	**0,000**	**0,000**	~~**1 414,945**~~ 1229,680

ОСТ 100%

Генподрядчик: К.Б. Ашимов

Субподрядчик:

по С/до Жылу XXI

Генподрядчик: АО «Центрказзэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №42 от 03.09.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В ГОРОДЕ АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА). II ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ЗАМЕНА КОТЛОАГРЕГАТ №7

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.АС297

Акт выполненных объемов работ №102/15-9
за ~~сентябрь~~ декабрь месяц 2015 года

НА ПЕРЕКРЫТИЕ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ОТМ. +7.000 в осях 1-5,Е-К

ОСНОВАНИЕ: 126-09-1-КЖ68

Сметная стоимость 644,537 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 397 чел.-ч
Сметная заработная плата 69,849 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +7.000										
1	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл. В15	18,8	14762,5	455,05	277535	8555	49977	15,6	293		
				2540,7	171,91	47765	3232	98	0,84	16		
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	18,8	70	-	1316	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	18,8	200	-	3760	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1261	65000	-	8197	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,95	67700 -	- -	64315 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3303	50600 -	- -	16713 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0232	53000 -	- -	1230 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-553) 1т	0,143	174833,72 11610	365,09 137,7	25001 1660	52 20	1646 98	69,6 0,67	10 -
9	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,72	22,97 6,97	0,06 0,02	62 19	- -	17 90	0,04 -	- -
10	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,72	25,88 4,99	0,02 -	70 14	- -	12 90	0,03 -	- -
11	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	109	129,52 61,3	41,09 10,14	14118 6681	4479 1105	7008 90	0,38 0,04	41 4
12	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	109	1190 -	- -	129710 -	- -	- -	- -	- -
13	С11011-76	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм т	0,0009	475300 -	- -	428 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0106-1-20	-Устройство бортика из бетона	0,72	8979,36	373,58	6465	269	473	3,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		529,2	141,13	381	102	98	0,69	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			548920	13355			347
			---- Тенге			56520	4459			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			534802	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104795	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53192	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220592	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			150700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7819	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			622144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		348
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61011	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7787	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1268	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8838	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			~~644537~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69849	-		-

644452

005 100%

Генподрядчик:

Субподрядчик: