Заказчик: ГУ "Общеобразовательная средняя школа № 28 с гимназическими классами"

Подрядчик: ТОО "Амиран"

Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт здании ГУ «Общеобразовательная средняя школа №28 с гимназическими классами»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			75	27.06.2013г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Текущий ремонт ГУ «Общеобразовательная средняя школа №28 с гимназическими классами»	**4 464 280,00**		1 959 547,00	1 959 547,00					**535 713,60**	**4 999 993,60**
в том числе: июль месяц 2013 года		**4 464 280,00**	1 959 547,00	1 959 547,00					**535 713,60**	**4 999 993,60**
И Т О Г О к оплате:		**4 464 280,00**							**535 713,60**	**4 999 993,60**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Тех.надзор_____

Заказчик: ГУ "Общеобразовательная средняя школа № 28 с гимназическими классами"
Подрядчик: ТОО "Амиран"
Основание: Договор № 75 от27.06.2013г.
Наименование объекта: «Текущий ремонт здании ГУ «Общеобразовательная средняя школа №28 с гимназическими классами»

АКТ №1

выполненных работ и затрат за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Библиотека								
1	Е0146-44-2	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов рам**	1,32	250,04	23,78	330	31	311	1,52	2
		м2		226,26	8,98	299	12	100	0,04	--
2	Е0110-20-1	**Установка разделенных рам в оконные проемы**	2,64	499,04	38,15	1317	101	887	1,67	4
		м2		265,50	14,42	701	38	120	0,07	--
3	С12065-76	**Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. свыше 1,0-1,2 м2**	1,32	2930,00	--	3868	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-797	**Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий**	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-203-1	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону**	1,32	1040,84	3,75	1374	5	229	1,06	1
		м2		163,80	1,42	216	2	105	0,01	--
6	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных**	36,4	5,64	0,19	205	7	220	0,04	1
		1м		5,45	0,02	198	1	110,7	--	--
7	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	74,4	17,38	0,93	1293	69	1366	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1224	10	110,7	--	--
8	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	74,4	925,06	4,90	68824	365	5523	0,38	28
		м2		58,50	1,85	4352	138	123	0,01	1
9	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	36,4	178,36	0,09	6492	3	610	0,09	3
		1м		15,12	0,02	550	1	110,7	--	--
10	Е0157-23-1	**Обивка пола у дверного порога металлической пластиной**	1,2	25,02	0,33	30	--	29	0,14	--
		1м		21,89	0,05	26	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СПрайс лист	Металлическая пластина для порога дверного	1,2	147,89	--	177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	74,4	286,57	0,07	21321	5	3057	0,26	19
		м2		43,46	0,02	3233	1	94,5	--	--
13	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	15	274,08	0,07	4111	1	474	0,20	3
		м2		33,45	0,02	502	--	94,5	--	--
14	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	79,23	82,20	0,09	6513	7	3544	0,28	22
		м2		47,32	0,02	3749	2	94,5	--	--
15	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	40,325	170,42	0,07	6872	3	5152	0,79	32
		м2		135,16	0,03	5450	1	94,5	--	--
16	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	6,48	97,85	0,07	634	--	384	0,38	2
		м2		62,64	0,02	406	--	94,5	--	--
17	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	2,88	94,40	0,07	272	--	134	0,31	1
		м2		49,19	0,02	142	--	94,5	--	--
18	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	2,4	150,43	0,04	361	--	270	0,74	2
		м2		118,89	0,02	285	--	94,5	--	--
19	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	18	29,35	2,80	528	50	472	0,18	3
		шт		26,55	0,45	478	8	97,2	--	--
20	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	18	263,81	2,81	4749	51	4574	1,60	29
		шт		261,00	0,45	4698	8	97,2	--	--
21	С151702-47	Светильники тип ЛС005-2х65-001-УХЛ4.2	18	2890,00	--	52020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-35-1	Установка жалюзи на окна	8	164,30	23,87	1314	191	1050	0,68	5
		шт		100,35	9,02	803	72	120	0,04	--
23	СПрайс лист	Жалюзи вертикальные	16,13	480,64	--	7753	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет №28 информатики								
24	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	2,4	158,38	23,78	380	57	345	0,91	2
		м2		134,60	8,98	323	22	100	0,04	--
25	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,4	634,99	31,85	1524	76	584	1,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		190,80	12,04	458	29	120	0,06	--
26	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,4	3540,00	--	8496	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных рам	1,32	250,04	23,78	330	31	311	1,52	2
		м2		226,26	8,98	299	12	100	0,04	--
29	Е0110-20-1	Установка разделенных рам в оконные проемы	2,64	499,04	38,15	1317	101	887	1,67	4
		м2		265,50	14,42	701	38	120	0,07	--
30	С12065-76	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. свыше 1,0-1,2 м2	1,32	2930,00	--	3868	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	1,32	1040,84	3,75	1374	5	229	1,06	1
		м2		163,80	1,42	216	2	105	0,01	--
33	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	36,4	5,64	0,19	205	7	220	0,04	1
		1м		5,45	0,02	198	1	110,7	--	--
34	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	74,2	17,38	0,93	1290	69	1363	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1221	10	110,7	--	--
35	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	74,2	925,06	4,90	68639	364	5508	0,38	28
		м2		58,50	1,85	4341	137	123	0,01	1
36	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	36,4	178,36	0,09	6492	3	610	0,09	3
		1м		15,12	0,02	550	1	110,7	--	--
37	Е0157-23-1	Обивка пола у дверного порога металлической пластиной	1,2	25,02	0,33	30	--	29	0,14	--
		1м		21,89	0,05	26	--	110,7	--	--
38	СПрайс лист	Металлическая пластина для порога дверного	1,2	147,89	--	177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	74,2	286,57	0,07	21263	5	3049	0,26	19
		м2		43,46	0,02	3225	1	94,5	--	--
40	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	15	274,08	0,07	4111	1	474	0,20	3
		м2		33,45	0,02	502	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	79,2	82,20	0,09	6510	7	3543	0,28	22
		м2		47,32	0,02	3748	2	94,5	--	--
42	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	40,325	170,42	0,07	6872	3	5152	0,79	32
		м2		135,16	0,03	5450	1	94,5	--	--
43	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	2,4	94,40	0,07	227	--	112	0,31	1
		м2		49,19	0,02	118	--	94,5	--	--
44	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	2,4	150,43	0,04	361	--	270	0,74	2
		м2		118,89	0,02	285	--	94,5	--	--
45	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	16	29,35	2,80	470	45	420	0,18	3
		шт		26,55	0,45	425	7	97,2	--	--
46	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	16	263,81	2,81	4221	45	4066	1,60	26
		шт		261,00	0,45	4176	7	97,2	--	--
47	С151702-47	Светильники тип ЛС005-2х65-001-УХЛ4.2	16	2890,00	--	46240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-35-1	Установка жалюзи на окна	8	164,30	23,87	1314	191	1050	0,68	5
		шт		100,35	9,02	803	72	120	0,04	--
49	СПрайс лист	Жалюзи вертикальные	16,13	480,64	--	7753	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет №26 информатики								
50	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных рам	1,32	250,04	23,78	330	31	311	1,52	2
		м2		226,26	8,98	299	12	100	0,04	--
51	Е0110-20-1	Установка разделенных рам в оконные проемы	2,64	499,04	38,15	1317	101	887	1,67	4
		м2		265,50	14,42	701	38	120	0,07	--
52	С12065-76	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. свыше 1,0-1,2 м2	1,32	2930,00	--	3868	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	1,32	1040,84	3,75	1374	5	229	1,06	1
		м2		163,80	1,42	216	2	105	0,01	--
55	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	28,8	5,64	0,19	162	5	174	0,04	1
		1м		5,45	0,02	157	1	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,5	17,38	0,93	930	50	983	0,11	6
		1м2		16,45	0,14	880	7	110,7	--	--
57	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	53,5	925,06	4,90	49491	262	3971	0,38	20
		м2		58,50	1,85	3130	99	123	0,01	--
58	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	28,8	178,36	0,09	5137	3	483	0,09	3
		1м		15,12	0,02	435	1	110,7	--	--
59	Е0157-23-1	Обивка пола у дверного порога металлической пластиной	1,2	25,02	0,33	30	--	29	0,14	--
		1м		21,89	0,05	26	--	110,7	--	--
60	СПрайс лист	Металлическая пластина для порога дверного	1,2	147,89	--	177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	53,5	286,57	0,07	15331	4	2198	0,26	14
		м2		43,46	0,02	2325	1	94,5	--	--
62	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	11,9	274,08	0,07	3262	1	376	0,20	2
		м2		33,45	0,02	398	--	94,5	--	--
63	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	63,1	82,20	0,09	5187	6	2823	0,28	18
		м2		47,32	0,02	2986	1	94,5	--	--
64	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	30,25	170,42	0,07	5155	2	3865	0,79	24
		м2		135,16	0,03	4089	1	94,5	--	--
65	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	6,48	97,85	0,07	634	--	384	0,38	2
		м2		62,64	0,02	406	--	94,5	--	--
66	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	2,4	94,40	0,07	227	--	112	0,31	1
		м2		49,19	0,02	118	--	94,5	--	--
67	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	2,4	150,43	0,04	361	--	270	0,74	2
		м2		118,89	0,02	285	--	94,5	--	--
68	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	12	29,35	2,80	352	34	315	0,18	2
		шт		26,55	0,45	319	5	97,2	--	--
69	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	12	263,81	2,81	3166	34	3050	1,60	19
		шт		261,00	0,45	3132	5	97,2	--	--
70	С151702-47	Светильники тип ЛС005-2х65-001-УХЛ4.2	12	2890,00	--	34680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0110-35-1	Установка жалюзи на окна	6	164,30	23,87	986	143	787	0,68	4
		шт		100,35	9,02	602	54	120	0,04	--
72	СПрайс лист	Жалюзи вертикальные	12,1	480,64	--	5816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет №38 информатика								
73	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	35,2	5,64	0,19	199	7	213	0,04	1
		1м		5,45	0,02	192	1	110,7	--	--
74	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	72,9	17,38	0,93	1267	68	1339	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1199	10	110,7	--	--
75	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	72,9	925,06	4,90	67437	357	5411	0,38	28
		м2		58,50	1,85	4265	135	123	0,01	1
76	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	35,2	178,36	0,09	6278	3	590	0,09	3
		1м		15,12	0,02	532	1	110,7	--	--
77	Е0157-23-1	Обивка пола у дверного порога металлической пластиной	1,2	25,02	0,33	30	--	29	0,14	--
		1м		21,89	0,05	26	--	110,7	--	--
78	СПрайс лист	Металлическая пластина для порога дверного	1,2	147,89	--	177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	72,9	286,57	0,07	20891	5	2995	0,26	19
		м2		43,46	0,02	3168	1	94,5	--	--
80	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	14,5	274,08	0,07	3974	1	459	0,20	3
		м2		33,45	0,02	485	--	94,5	--	--
81	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	78,8	82,20	0,09	6478	7	3525	0,28	22
		м2		47,32	0,02	3729	2	94,5	--	--
82	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	40,325	170,42	0,07	6872	3	5152	0,79	32
		м2		135,16	0,03	5450	1	94,5	--	--
83	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	6,48	97,85	0,07	634	--	384	0,38	2
		м2		62,64	0,02	406	--	94,5	--	--
84	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	2,4	94,40	0,07	227	--	112	0,31	1
		м2		49,19	0,02	118	--	94,5	--	--
85	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	16	29,35	2,80	470	45	420	0,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		26,55	0,45	425	7	97,2	--	--
86	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	16	263,81	2,81	4221	45	4066	1,60	26
		шт		261,00	0,45	4176	7	97,2	--	--
87	С151702-47	Светильники тип ЛС005-2х65-001-УХЛ4.2	16	2890,00	--	46240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0110-35-1	Установка жалюзи на окна	8	164,30	23,87	1314	191	1050	0,68	5
		шт		100,35	9,02	803	72	120	0,04	--
89	СПрайс лист	Жалюзи вертикальные	16,13	480,64	--	7753	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет химии с лабораторией-2этаж								
90	Е0165-27-1	Разборка коробов для труб	12	146,03	14,16	1752	170	1854	0,88	11
		м2		131,87	2,23	1582	27	115,2	0,02	--
91	Е0169-14-1	Устройство коробов для труб	12	106,49	5,28	1278	63	296	0,19	2
		м2		26,60	0,83	319	10	90	0,01	--
92	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	51,3	5,64	0,19	289	10	311	0,04	2
		1м		5,45	0,02	280	1	110,7	--	--
93	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	88	17,38	0,93	1529	82	1616	0,11	10
		1м2		16,45	0,14	1448	12	110,7	--	--
94	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	88	925,06	4,90	81405	431	6532	0,38	34
		м2		58,50	1,85	5148	163	123	0,01	1
95	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	51,3	178,36	0,09	9150	5	860	0,09	5
		1м		15,12	0,02	776	1	110,7	--	--
96	Е0157-23-1	Обивка пола у дверного порога металлической пластиной	3,9	25,02	0,33	98	1	95	0,14	1
		1м		21,89	0,05	85	--	110,7	--	--
97	СПрайс лист	Металлическая пластина для порога дверного	3,9	147,89	--	577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	88	286,57	0,07	25218	6	3616	0,26	23
		м2		43,46	0,02	3824	2	94,5	--	--
99	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	21,74	274,08	0,07	5958	2	688	0,20	4
		м2		33,45	0,02	727	--	94,5	--	--
100	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	113,5	82,20	0,09	9330	10	5078	0,28	32
		м2		47,32	0,02	5371	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	50,4	170,42	0,07	8589	4	6439	0,79	40
		м2		135,16	0,03	6812	2	94,5	--	--
102	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	16,2	97,85	0,07	1585	1	959	0,38	6
		м2		62,64	0,02	1015	--	94,5	--	--
103	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	2,88	94,40	0,07	272	--	134	0,31	1
		м2		49,19	0,02	142	--	94,5	--	--
104	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	16	29,35	2,80	470	45	420	0,18	3
		шт		26,55	0,45	425	7	97,2	--	--
105	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	16	263,81	2,81	4221	45	4066	1,60	26
		шт		261,00	0,45	4176	7	97,2	--	--
106	С151702-47	Светильники тип ЛС005-2х65-001-УХЛ4.2	16	2890,00	--	46240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет химии с лабораторией - 3 этаж								
107	Е0165-27-1	Разборка коробов для труб	12	146,03	14,16	1752	170	1854	0,88	11
		м2		131,87	2,23	1582	27	115,2	0,02	--
108	Е0169-14-1	Устройство коробов для труб	12	106,49	5,28	1278	63	296	0,19	2
		м2		26,60	0,83	319	10	90	0,01	--
109	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	51,3	5,64	0,19	289	10	311	0,04	2
		1м		5,45	0,02	280	1	110,7	--	--
110	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	87,9	17,38	0,93	1528	82	1614	0,11	10
		1м2		16,45	0,14	1446	12	110,7	--	--
111	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	87,9	925,06	4,90	81313	431	6525	0,38	34
		м2		58,50	1,85	5142	163	123	0,01	1
112	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	51,3	178,36	0,09	9150	5	860	0,09	5
		1м		15,12	0,02	776	1	110,7	--	--
113	Е0157-23-1	Обивка пола у дверного порога металлической пластиной	3,9	25,02	0,33	98	1	95	0,14	1
		1м		21,89	0,05	85	--	110,7	--	--
114	СПрайс лист	Металлическая пластина для порога дверного	3,9	147,89	--	577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	87,9	286,57	0,07	25190	6	3612	0,26	23
		м2		43,46	0,02	3820	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	21,7	274,08	0,07	5948	2	686	0,20	4
		м2		33,45	0,02	726	--	94,5	--	--
117	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	113,5	82,20	0,09	9330	10	5078	0,28	32
		м2		47,32	0,02	5371	2	94,5	--	--
118	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	50,4	170,42	0,07	8589	4	6439	0,79	40
		м2		135,16	0,03	6812	2	94,5	--	--
119	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	16,2	97,85	0,07	1585	1	959	0,38	6
		м2		62,64	0,02	1015	--	94,5	--	--
120	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	2,88	94,40	0,07	272	--	134	0,31	1
		м2		49,19	0,02	142	--	94,5	--	--
121	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	16	29,35	2,80	470	45	420	0,18	3
		шт		26,55	0,45	425	7	97,2	--	--
122	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	16	263,81	2,81	4221	45	4066	1,60	26
		шт		261,00	0,45	4176	7	97,2	--	--
123	С151702-47	Светильники тип ЛС005-2х65-001-УХЛ4.2	16	2890,00	--	46240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет №35								
124	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	1,8	158,38	23,78	285	43	258	0,91	2
		м2		134,60	8,98	242	16	100	0,04	--
125	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	634,99	31,85	1143	57	438	1,15	2
		м2		190,80	12,04	343	22	120	0,06	--
126	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	53,1	286,57	0,07	15217	4	2182	0,26	14
		м2		43,46	0,02	2308	1	94,5	--	--
129	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	12	274,08	0,07	3289	1	380	0,20	2
		м2		33,45	0,02	401	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	64	82,20	0,09	5261	6	2863	0,28	18
		м2		47,32	0,02	3028	1	94,5	--	--
131	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	30,25	170,42	0,07	5155	2	3865	0,79	24
		м2		135,16	0,03	4089	1	94,5	--	--
132	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	2,4	94,40	0,07	227	--	112	0,31	1
		м2		49,19	0,02	118	--	94,5	--	--
133	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	12	29,35	2,80	352	34	315	0,18	2
		шт		26,55	0,45	319	5	97,2	--	--
134	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	12	263,81	2,81	3166	34	3050	1,60	19
		шт		261,00	0,45	3132	5	97,2	--	--
135	С151702-47	Светильники тип ЛС005-2х65-001-УХЛ4.2	12	2890,00	--	34680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Коридоры								
136	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	28,2	158,38	23,78	4466	671	4049	0,91	26
		м2		134,60	8,98	3796	253	100	0,04	1
137	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	19,2	323,78	83,13	6217	1596	3871	0,80	15
		м2		138,83	29,17	2666	560	120	0,12	2
138	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	9	310,78	2,43	2797	22	1342	0,74	7
		м2		124,24	--	1118	--	120	0,03	--
139	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	19,2	3660,00	--	70272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	9	12700,00	--	114300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500,00	--	7500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0109-45-3	Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в металлопластиковой обвязке	9,31	1112,25	36,06	10355	336	8135	5,73	53
		м2		1066,05	12,69	9925	118	81	0,05	--
143	СПрайс лист	Перегородки металлопластиковые остекленные однокамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие	9,31	9821,46	--	91438	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0107-19-4	Герметизация пеной	12	132,89	0,23	1595	3	565	0,22	3
		м		37,26	0,09	447	1	126	--	--
145	Е0110-89-3	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	1	533,34	0,78	533	1	163	0,87	1
		шт		150,59	0,31	151	--	108	--	--
		Туалеты в учебном блоке								
146	Е0165-15-1	Смена смесителя	12	342,73	0,53	4113	6	4698	1,94	23
		компл		339,75	0,09	4077	1	115,2	--	--
147	С131101-99	Смесители для умывальников	12	1430,00	--	17160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Туалет на 1 этаже								
148	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	26,9	286,57	0,07	7709	2	1105	0,26	7
		м2		43,46	0,02	1169	1	94,5	--	--
149	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	82,1	274,08	0,07	22502	6	2597	0,20	16
		м2		33,45	0,02	2746	2	94,5	--	--
150	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	34,8	82,20	0,09	2861	3	1557	0,28	10
		м2		47,32	0,02	1647	1	94,5	--	--
151	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	17,3	97,85	0,07	1693	1	1024	0,38	6
		м2		62,64	0,02	1084	--	94,5	--	--
152	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	--
153	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		Коридор на 1 этаже								
154	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	83,6	286,57	0,07	23957	6	3435	0,26	22
		м2		43,46	0,02	3633	2	94,5	--	--
155	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	107	274,08	0,07	29327	7	3384	0,20	21
		м2		33,45	0,02	3579	2	94,5	--	--
156	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	109,1	82,20	0,09	8968	10	4881	0,28	31
		м2		47,32	0,02	5163	2	94,5	--	--
157	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	84	97,85	0,07	8219	6	4974	0,38	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		62,64	0,02	5262	2	94,5	--	--
		Прочие работы								
158	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	4,12	27,10	--	112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	4,12	129,84	--	535	--	89	0,45	2
		т		25,97	--	107	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1619082	7964			1378
			Тенге			225277	2586			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			337415				
		Всего заработная плата -	Тенге				30576			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306340				
		Накладные расходы -	Тенге			29720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22028				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			389163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				35034			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1237163				
		Материалы -	Тенге			706183				
		Всего заработная плата -	Тенге				179306			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			346804				
		Транспортные расходы -	Тенге			535				
		Накладные расходы -	Тенге			182496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1504838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1191
		Сметная заработная плата -	Тенге				206680			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10355				
		Материалы -	Тенге			94				
		Всего заработная плата -	Тенге				10043			
		Накладные расходы -	Тенге			8135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1109				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11263			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34149				
		Материалы -	Тенге			8730				
		Всего заработная плата -	Тенге				7939			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17160				
		Накладные расходы -	Тенге			9197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1380			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9318			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1959547				

В текущих ценах, К=2,23355		**4 376 745**
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	87 535
Итого стоимость в текущих ценах		**4 464 280,00**
НДС	12%	**535 713,60**
Всего с НДС		**4 999 993,60**

СДАЛ:

Директор ТОО "Амиран"

Тех.надзор: ТОО "БК-К"

ПРИНЯЛ:

Директор ГУ "Общеобразовательная средняя школа № 28 с гимназическими классами"