# Счет-фактура № 170 от 31 декабря 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 102 от 29.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Замена к/а ст.№ 7.Площадки обслуживания для к/а ст. №7. | тг. | 1 | 1 581 781,25 | 1 581 781,25 | 12% | 189 813,75 | 1 771 595,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 581 781,25** | | **189 813,75** | **1 771 595,00** | | |

**Директор: Алелашвили Т. Я.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Гл.бухгалтер

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Иванова Я.Э.

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказзэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

**Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №7. Площадки обслуживания для к/а ст. №7.**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код субподрядчика | Код Генподрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | | |
| | | 1-1/III-11 | 10.01.2011г. | | | | |
| | | Доп. согл. №102 | 29.06.2015г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г) | Дополнительные затраты | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | На дополнительные расходы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | **2 759 449** | | | | | | | | |
| в том числе декабрь: | | **1 771 595** | | | | | | | **189 814** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Генподрядчик**

**Субподрядчик:**

Акт № 102

# Расчет текущей стоимости работ

## Реконструкция ТЭЦ-1 в г. Астане (корректировка). Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №7. Площадки обслуживания для к/а №7.

за ~~октябрь~~ декабрь месяц 2015 года.

| №№ | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | СМР (базовая в ценах 2001г) | Поставка ТОО "Жылу - XXI" | | Поставка АО "Центрказзэнергомонтаж" | | Общая сметная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость прочих материалов с 6% | Стоимость основных материалов с 6% | Стоимость основных материалов с 6% | Стоимость оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | |
| 1 | л.с. 126-09-1-СМ.АС375 | Площадки обслуживания для к/а №7. | 97,054 ~~98,148~~ | ~~3,16~~ | 509,938 ~~505,684~~ | | | 606,992 |
| | **Итого по главам 1-7** | | **98,148** | **3,16** | **505,684** | **0** | **0** | **606,992** |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения - 4,8% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| | **Итого по главам 1-8** | | **98,148** | **3,160** | **505,684** | **0,000** | **0,000** | **606,992** |
| | | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет - 1% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска - 0,4% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | **Итого по главам 1-9** | | **98,148** | **3,160** | **505,684** | **0,000** | **0,000** | **606,992** |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг) | 98,148 | 3,160 | 505,684 | 0,000 | 0,000 | 606,992 |
| | СН РК 8.02-02-2002, К=~~2,5574~~ 2,554834 | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015года (МРП = 1982 тг) | ~~251,004~~ | ~~8,081~~ | ~~1445,089~~ | ~~0,000~~ | ~~0,000~~ | ~~1704,174~~ |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи - 2% | 5,020 | 0,162 | 28,902 | 0,000 | 0,000 | 34,083 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | 256,024 | 8,243 | 1473,991 | 0,000 | 0,000 | 1738,258 |
| | Решение Правительства | НДС - 12% | 30,723 | 0,989 | 176,879 | 0,000 | 0,000 | **208,591** |
| | | **Стоимость строительства** | ~~286,747~~ 283,266 | ~~9,232~~ 1488,329 | ~~1 650,870~~ | ~~0,000~~ | ~~0,000~~ | ~~1 946,848~~ 1771,595 |

**Генподрядчик:**

**Субподрядчик:**

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №102 от 29.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В ГОРОДЕ АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА).II ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ЗАМЕНА КОТЛОАГРЕГАТА №7

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.АС375

Акт выполненных объемов работ №114/15-10
за октябрь месяц 2015 года

НА ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ К/А №7

ОСНОВАНИЕ: ПИСЬМО ОТ "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" N160
ОТ 27.04.2015Г

Сметная стоимость 606,992 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 222 чел.-ч
Сметная заработная плата 42,397 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Помосты для задвижек | | | | | | | | |
| 1 | Е0109-30-1 | -Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,727 | 16679,06 | 6626,43 | 12126 | 4817 | 5808 | 43,08 | 31 |
| | | | | 7290 | 1586,84 | 5300 | 1154 | 90 | 5,68 | 4 |
| 2 | С12021-91 | -Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг т | 0,404 | 110200 | - | 44521 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С12021-267 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т | 0,323 | 133700 | - | 43185 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Е0113-26-6 К=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза т | 19,629 | 51,76 | 0,05 | 1016 | 1 | 176 | 0,05 | 1 |
| | | | | 9,98 | - | 196 | - | 90 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2<br>Площадки обслуживания на отм. +9,000 | | | | | | | | |
| 5 | Е0109-30-1 | -Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 1,097 | 16679,06 | 6626,43 | 18297 | 7269 | 8764 | 43,08 | 47 |
| | | | | 7290 | 1586,84 | 7997 | 1741 | 90 | 5,68 | 6 |
| | | т | | | | | | | | |
| 6 | С12021-91 | -Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг | 0,776 | 110200 | - | 85515 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | С12021-267 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,321 | 133700 | - | 42918 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Е0113-26-6 К=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 29,619 | 51,76 | 0,05 | 1533 | 1 | 266 | 0,05 | 2 |
| | | | | 9,98 | - | 296 | - | 90 | - | - |
| | | м2<br>Площадка обслуживания на отм.+16,200 | | | | | | | | |
| 9 | Е0109-30-1 | -Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 2,26 | 16679,06 | 6626,43 | 37695 | 14976 | 18056 | 43,08 | 97 |
| | | | | 7290 | 1586,84 | 16475 | 3586 | 90 | 5,68 | 13 |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | С12021-91 | -Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг | 2,26 | 110200 | - | 249052 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | Е0113-26-6 К=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 61,02 | 51,76 | 0,05 | 3158 | 3 | 548 | 0,05 | 3 |
| | | | | 9,98 | - | 609 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 539015 | 27068 | | | 182 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 30873 | 6481 | | | 23 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5707 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4601 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1101 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 991 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 149 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 402 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7100 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1250 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 533308 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 11283 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 36253 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 465191 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 32628 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4894 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33956 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 599892 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 215 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 41147 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 606992 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 222 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 42397 | - | | - |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Центрказзэнергомонтаж АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Жылу-XXI" КАЗАХСТАН Г. АСТАНА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

24.12.15г