" Утверждаю"
Директор ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Аскаров К.К.
_____2015г.

Заказчик — ТОО "ТЖС-Костанай"
Подрядчик — ТОО "ТЖС-Костанай"
Наименование строительства и его адрес: — Замена участка водопровода по ул. Белинского ст.Костанай

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Снятие и восстановление асфальта								
1	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/Снятие ППС/**	287,5	10,17	10,17	2924	2924	829	0	0
		м3		0	3,3	0	949	78,57	0,01	4
2	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/Восстановление ППС**	287,5	10,17	10,17	2924	2924	829	0	0
		м3		0	3,3	0	949	78,57	0,01	4
3	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	792	25,7	24,29	20351	19235	5201	0,01	8
		м3		1,41	6,11	1115	4842	78,57	0,02	17
4	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	11,9	288,99	0	3439	0	3497	2,03	24
		м3		288,99	0	3439	0	91,53	0	0
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	48	147,51	0	7080	0	7201	1,07	51
		м3		147,51	0	7080	0	91,53	0	0
6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	48	23,7	4,97	1138	238	785	0,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		18,73	0	899	0	78,57	0	0
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	792	7,13	7,13	5645	5645	1600	0	0
		м3		0	2,31	0	1833	78,57	0,01	7
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	117	318,06	318,06	37213	37213	20967	0	0
		м3		0	205,28	0	24017	78,57	0,94	110
9	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,8	16300,19	2315,24	61941	8798	14603	15,29	58
		м3		2598,75	685,83	9875	2606	105,3	2,72	10
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,8	100		380				
		м3								
11	ТОО "Жана-СТК"	Кольцо ж/б д.1,5м	6	4843,57		29061				
		шт								
12	ТОО "Жана-СТК"	Днище кольца ж/б д.1,5м	2	4520,66		9041				
		шт								
13	ТОО "Жана-СТК"	Плита перекрытия ж/б д.1,5м	2	6135,18		12270				
		шт								
14	ТОО "Казстрой-Инновация"	Люк полимерный тип МЛ с замком	2	1937,43		3875				
		шт								
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,12	249,56	4,2	9513	160	1727	0,23	9
		м2		41,09	1,58	1566	60	95,58	0,01	0
16	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	18,8	101,96	69,78	1917	1312	1386	0,19	4
		м		32,18	26,36	605	495	113,4	0,13	2
17	ТОО "Костанай-Пенетрон"	Пенекрит	37,6	463,37		17423				
		кг								
18	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 /обработка внутренней части колодца Пенетроном/	17,55	9,47	0,13	166	2	127	0,05	1
		м2		8,89	0,06	156	1	72,9	0	0
19	ТОО "Костанай-Пенетрон"	Пенетрон	22,8	463,37		10565				
		кг								
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,9	1228,92	167,77	14624	1996	3229	1,12	13
		м3		169,05	62,87	2012	748	105,3	0,31	4
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,12	64758,73	28264,85	7771	3392	6160	213,4	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		36382,5	7494,79	4366	899	105,3	29,02	3
22	ТОО "Пласт-Стандарт"	Труба полиэтиленовая д.110 мм	120	289		34680				
		метр								
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	330,09	248,2	1650	1241	827	0,46	2
		шт		76,48	64,88	382	324	105,3	0,25	1
24	ТОО "Пласт-Стандарт"	Втулка ПЭ-100 SDR 17 д.110 мм	5	345,51		1728				
		шт								
25	ТОО "Костанайский арматурно-метизный двор"	Фланец стальной д.100/125 мм Ру10 ПЭ	5	691,02		3455				
		шт								
26	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах /тройник стальной 100х100х50/	0,01	53863,6	18027,5	539	180	289	177,1	2
		т		31878	3826,79	319	38	72,9	14,32	0
27	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,4	629		252				
		м								
28	ТОО "Костанайский арматурно-метизный двор"	Фланец стальной д.100 мм	2	626,43		1253				
		шт								
29	ТОО "Костанайский арматурно-метизный двор"	Резьба д.50 мм	1	48,44		48				
		шт								
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ тройник 100х100х50/	0,01	132510,61	54328,73	1325	543	1048	343,97	3
		т		69052,5	20522,7	691	205	105,3	100,23	1
31	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах /подставка под гидрант-тройник/	0,03	53863,6	18027,5	1616	541	868	177,1	5
		т		31878	3826,79	956	115	72,9	14,32	0
32	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,5	1623		812				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТОО "Костанайский арматурно-метизный двор"	Фланец по гидрант шт	1	2550,94		2551				
34	ТОО "Костанайский арматурно-метизный двор"	Фланец стальной д.100 мм шт	2	626,43		1253				
35	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	0,4	629		252				
36	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм шт	1	482		482				
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм / подставка под гидрант/ т	0,03	132510,61 69052,5	54328,73 20522,7	3975 2072	1630 616	3144 105,3	343,97 100,23	10 3
38	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	1	608,37 316,8	40,69 14,85	608 317	41 15	388 105,3	2 0,08	2 0
39	ТОО "Костанайский арматурно-метизный двор"	Гидрант пожарный 2м шт	1	19051,36		19051				
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов / электромуфта/ шт	1	330,09 76,48	248,2 64,88	330 76	248 65	165 105,3	0,46 0,25	0 0
41	ТОО "Пласт-Стандарт"	Электронагревательная муфта ПЭ-100 SDR 11 д.110 мм шт	1	871,84		872				
42	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Снятие ППС/ м3	22,5	25,7 1,41	24,29 6,11	578 32	546 138	148 78,57	0,01 0,02	0 0
43	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Восстановление ППС/ м3	22,5	25,7 1,41	24,29 6,11	578 32	546 138	148 78,57	0,01 0,02	0 0
44	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	59,4	25,7 1,41	24,29 6,11	1526 84	1443 363	390 78,57	0,01 0,02	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,855	288,99	0	247	0	251	2,03	2
		м3		288,99	0	247	0	91,53	0	0
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,6	147,51	0	531	0	540	1,07	4
		м3		147,51	0	531	0	91,53	0	0
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,6	23,7	4,97	85	18	59	0,12	0
		м3		18,73	0	67	0	78,57	0	0
48	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	59,4	7,13	7,13	423	423	120	0	0
		м3		0	2,31	0	137	78,57	0,01	1
49	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,05	52368,8	19664,8	2618	983	2214	190,3	10
		км		32670	5168,55	1634	258	105,3	19,91	1
50	ТОО "Пласт-Стандарт"	Труба полиэтиленовая д.50 мм	50	100,1		5005				
		метр								
51	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /вентиль муфтовый /	1	257,18	7,65	257	8	188	0,97	1
		шт		158,4	2,48	158	2	105,3	0,01	0
52	ТОО "Костанайский арматурно-метизный двор"	Вентиль д.50 мм	1	774,97		775				
		шт								
53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /компрессионная муфта/	2	330,09	248,2	660	496	331	0,46	1
		шт		76,48	64,88	153	130	105,3	0,25	0
54	ИП "Федоров"	Соединитель обжимной ТПК-АКВА ф50	2	213,12		426				
		шт								
55	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,05	8900,38	0	445	0	517	56,65	3
		км		8835,75	0	442	0	105,3	0	0
56	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,12	9091	0	1091	0	1241	56,65	7
		км		8835,75	0	1060	0	105,3	0	0
57	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,5	448,92	186,57	673	280	479	1,71	3
		м3		262,35	4,48	394	7	107,73	0,01	0
58	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,63	27,1	0	98	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
59	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,63	25,09		91				
		т								
60	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	4,5	73,43	56,38	330	254	149	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,05	10,58	77	48	107,73	0,04	0
61	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /песчаной подготовки/	2,5	8,7	8,7	22	22	6	0	0
		м3		0	2,83	0	7	78,57	0,01	0
		Итого по разделу: Снятие и восстановление асфальта				352454				
		ИТОГО:				352452	93279			257
						40857	40005			172
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				80512				
		На металломонтажные работы				1157				
		Всего накладных расходов:				81669				
		Итого с накладными				434121				
		- заработная плата				12250				
		- трудоемкость				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26047				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				460168				
		Итого с временными, 1,5 %				467071				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				468939				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				473610				
		ИТОГО:				473610				
		Сметная заработная плата				93112				
		Нормативная трудоемкость				470				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1211219				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24224				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1235443				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				148253				
		Итого с НДС				1383696				
		Всего:				1383696				

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) Танкебаев К.Д.

Инженер ПТО ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) Шакаров М.Т.

Старший мастер ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) Соколов В .А.