Счет-фактура № 00000000038 от 26 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда от 22.09.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Кожасай

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090140000653, ИНН/КПП: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Боско КЗ",г.Актобе,ул.Кутузова, 54а

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Боско КЗ"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000653, ИНН/КПП: , г.Актобе,ул.Кутузова, 54а

ИИК получателя: KZ68826D0KZTD2001231, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Система поддержания пластового давления на месторождении Кожасай: Строительство высоконапорных трубопроводов к скважинам СППД и обустройство устья месторождения Кожасай	Вып.работ	1	42 923 652,00	42 923 652,00	12%	5 150 838,24	48 074 490,24		
Всего по счету:					**42 923 652,00**		**5 150 838,24**	**48 074 490,24**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Боско КЗ",г.Актобе,ул.Кутузова, 54а** — **090140000653**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24** — **990340009365**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда от 22.09.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000029	26.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система поддержания пластового давления на месторождении Кожасай: Строительство высоконапорных трубопроводов к скважинам СППД и обустройство устья месторождения Кожасай			Вып.работ	1	48 074 490,24	48 074 490,24
				Итого	1	x	48 074 490,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калниязов Т.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "Боско КЗ"
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг""

Наименование стройки Строительство высоконапорных трубопроводов к скважинам СППД и обустройство устья месторождения Кожасай

Наименование объекта Кожасай

Договор подряда № 01 от 22.09.2017 г.

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	единица измерений	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3		4	5	7
			Раздел 1 Высоконапорный трубопровод 2,46 км				
1	1	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12640	45,14	570 516
2	2	11-010101-0320	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	*м3 грунта*	11070	98,64	1 091 920
3	3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	738	1 322,74	976 184
4	4	11-250201-0202	Сварка высоконапорных трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа, диаметр трубопровода 125 мм	*км трубопровода*	2,46	830 445,81	2 042 897
5	5	23-020101-0220	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	*шт.*	15	3 247,00	48 705
6	6	29-000001-0001(пл)	Трубы стальные 114х12	*тн*	14,024	315 000,00	4 417 560
7	7	11-250211-0102	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	*стык*	250	16 331,38	4 082 844
8	8	11-250203-0102	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 125 мм	*пересечение*	10	96 940,76	969 408
9	9	11-221401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	*м продавливания*	100	8 834,20	883 420
10	10	11-250209-0204	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода диаметром 125 мм	*км трубопровода*	2,46	1 262 228,05	3 105 081
11	11	11-250209-0404	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 125 мм в один слой	*км трубопровода*	2,46	272 604,94	670 608
12	12	11-221401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	*м продавливания*	100	8 834,20	883 420
13	13	11-250205-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм	*м кожуха*	100	2 076,17	207 617
14	14	23-010301-0258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	*м*	100	14 446,96	1 444 696

15	15	11-250209-0208	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода диаметром 300 мм	км трубопровода	0,1	2 649 730,30	264 973
16	16	11-220701-0204	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	2,46	32 193,10	79 195
17	17	11-250210-0202	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 125 мм	км трубопровода	2,46	361 647,72	889 653
18	18	11-250210-0102	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм	км трубопровода	2,46	843 786,64	2 075 715
19	19	29-000001-0002(пл)	Изолирующая вставка Ду 100	шт	4	485 000,00	1 940 000
20	20	41-080202-1030	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	74,257	727,99	54 058
21	21	41-080102-1991	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км.К=330,000;	т·км	74,257	5 326,20	395 508
.2	22	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11070	27,53	304 788
23	23	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12640	45,14	570 516
24	24	11-470203-0101	Почвы средние. Вспашка плантажная на глубину 40-45 см	га	8	13 106,42	104 851
25	25	11-470207-0101	Почва. Обработка полосами	га	8	106 877,11	855 017
26	26	11-470224-0102	Травы многолетние. Посев	га	8	1 164,28	9 314
27	27	11-470224-0103	Посевы трав. Прикатывание	га	8	1 134,79	9 078
28	28	11-250129-0101	Установка контрольно-измерительной колонки металлической	колонка	9	23 152,70	208 374
29	29	29-000001-0003(пл)	Колонка контрольно-измерительная	шт	9	27 500,00	247 500
30	30	11-250129-0601	Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 3 кг	м кабеля	200	533,08	106 616
31	31	23-060128-0607	Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	273 390,12	54 678
		Раздел 2 Обвязка устья скважины					
32	32	13-121201-1002	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	38 333,65	76667,3
33	33	29-000001-0005(пл)	Задвижка клиновая стальная фланцевая Ду100Ру250 с ответными фланцами	шт	2	385 000,00	770000
34	34	13-121305-0304	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5 856,86	11714
35	35	29-000001-0006(пл)	Затвор обратный Ду100 Ру250 с ответными фланцами	шт	2	400 191,00	800382
36	36	13-121101-0904	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5 071,78	10144
37	37	29-000001-0007(пл)	Кран муфтовый Ду25 Ру160	шт	2	19 800,00	39600
38	38	13-120101-0311	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	24	2 752,63	66063,12
39	39	29-000001-0008(пл)	Труба 114*12мм	тн	0,724	315 000,00	228060

40	40 23-020101-0220	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	*шт.*	8	3 247,00	25976
41	41 13-120901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования	*шт.*	10	1 460,18	14602
42	42 11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	*м трубы, уложенной в футляре*	6	992,26	5954
43	43 23-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	*м*	6	13 136,79	78821
44	44 11-220701-0204	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	*км трубопровода*	0,024	32 193,10	773
45	45 11-250210-0202	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 125 мм	*км трубопровода*	0,024	361 647,72	8680
46	46 11-250210-0102	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм	*км трубопровода*	0,024	843 786,64	20251
7	47 11-250209-0208	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода диаметром 300 мм	*км трубопровода*	0,006	2 649 730,30	15898
48	48 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	6	65,21	391
49	49 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	*м кабеля*	48	227,06	10 899
50	50 23-060515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	*м*	48	3 278,40	157 363
51	51 13-110101-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	*шт.*	4	1 024,72	4 099
52	52 23-070213-0303	Терморегулятор ТР 515, с датчиком	*шт.*	4	10 473,39	41 894
53	53 29-000001-0004(пл)	Шкаф управления обогревом ШУ1 с комплектацией	*шт*	2	30 000,00	60 000
54	54 11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	96	2 237,93	214 841
55	55 23-060133-0502	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,19	415743,81	78 991
56	56 23-060201-1403	Кабели контрольные КВВГз 7х1,5 ГОСТ 1508-78	*км*	0,16	364067,14	58 251
57	57 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	96	758,98	72 862
58	58 11-260101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной	*м3 изоляции*	0,6	106574,23	63 945
59	59 21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	*м3*	0,74	12359,65	9 146
60	60 11-260101-1301	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	*шт. арматуры и фланцевых соединений*	6	10293,82	61 763
		Всего прямые затраты				**32 572 739**
		Стоимость монтажных работ				9088466

Накладные расходы	424 621
ВСЕГО, стоимость монтажных работ	9 513 087
Стоимость общестроительных работ	21 886 075
Накладные расходы	5 766 250
ВСЕГО, стоимость общестроительных работ	27 652 325
Стоимость сантехнисckтх работ	1 598 198
Накладные расходы	63 928
ВСЕГО, стоимость сантехнических работ	1 662 126
Всего	**38 827 537**
Временные здания и сооружения (3,5 %)	1 358 964
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**40 186 501**
Договорной коэффициент	**1,0681112**
Итого в договорных ценах	42 923 652,00
НДС (12 %)	5 150 838,24
Всего по акту с учетом НДС	**48 074 490,24**

Заказчик:
Директор
ТОО "Боско КЗ"

_____ Жукетаев Т.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алым Инжиниринг"

_____ Калниязов Т.У.