Приложение № 1 от « 12 » августа 2015 г.

к Договору № 06 от « 12 » августа 2015 г.

№ п/п	Наименование СМР	Ед.изм	К-во	Цена	Сумма без НДС, тенге
1	Выравнивающий наливной пол	м3	73	400	29200
2	Устройство ламинанта	м2	73	900	65700
3	Улучшенная штукатурка стен	м2	89	700	62300
4	Улучшенная шпатлевка стен	м2	176	650	114400
5	Улучшенная шпатлевка потолков	м2	73	650	47450
6	Улучшенная покраска эмульсией потолков	м2	73	350	25550
7	Улучшенная покраска эмульсией стен	м2	176	350	61600
8	Установка плинтусов	пм	64	150	9600
9	Установка дверей	шт	4	6000	24000
	Всего:				**439800**

Общая цена составляет 439800 тенге 00 т (четыреста тридцать девять тысяча восемьсот тенге 00 т), без НДС .

ПОДРЯДЧИК

Директор

А. Абдуалиев /_____/

М.П.

ЗАКАЗЧИК

Директор

Г. Мамраева /_____/

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ЧУ ККАО "Болашак"

Подрядчик: ТОО "Науанда"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинетов в зданий ЧУ ККАО "Болашак" в г. Караганда

Договор №06 от 12. 08. 2015 г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-21-2	Устройство полимерцементных однослойных пластичных покрытий толщиной 8 мм	73	223,79	98,24	16337	7172	14577	0,77	56
		м2 покрытия		125,55	36,79	9165	2686	123	0,1797	13
2	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	73	42,57	2,96	3108	216	3640	0,19	14
		м2 покрытия		39,61	0,92	2892	67	123	0,0049	–
3	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	89	138,24	2,56	12303	228	12770	0,74	66
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	12076	86	105	0,0517	5

4 Е15-79-6	Отделка внутренних стен по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала "Алинекс"	176	102,97	2,26	18123	398	18770	0,4865	86
	м2 отделываемой поверхности		100,71	0,86	17725	151	105	0,00419	1
5 Е15-79-9	Отделка потолков по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала "Алинекс" кзпр1=1,564; кзкс1=1,645;	73	123,26	2,94	8998	215	9283	0,3561	26
	м2 отделываемой поверхности		120,32	0,79	8783	58	105	0,00389	–
6 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	73	83,56	2,33	6100	170	6294	0,49	36
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	5930	64	105	0,0043	–
7 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	176	67,13	2,1	11815	370	12163	0,39	69
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	11445	139	105	0,0039	1
8 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	64	16,34	0,16	1046	10	1279	0,0899	6
	м плинтусов		16,18	0,07	1036	4	123	0,0003	–
9 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	8	142,14	2,75	1137	22	1338	0,8342	7
	м2 проемов		139,39	–	1115	–	120	0,0321	–
	Итого прямые затраты по разделу				**78967**				
	Накладные расходы, тенге				80114				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9545				
	Всего прямые затраты по разделу				**168626**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**168626**				

Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557	431176
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	8624
Итого	439800

ВСЕГО ПО АКТУ БЕЗ НДС **439800**

Принял:
Заказчик
Директор ЧУ ККАО "Болашак"

_____ Мамраева Г. Б.

Сдал:
Подрядчик
Директор ТОО "Науанда"

_____ Абдуалиев А. А.