Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі"мемлекеттік мекемесі
СТН 210200210562 БИН 050140007910 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ790701031KSN2102000 Код 4711754
ҚР ҚМ ҚК Жамбыл облысы бойынша Қазынашылық департаментінің Жамбыл аудандық Қазынашылық басқармасы мемлекеттік мекемесіі
Подрядчик: ТОО "Максер"
Жамбылская область г.Тараз, ул. Многоводная, 15 РНН 211500212782 БИН 030240003105 БСК KZKOKZKX ЖСК KZ239261301131803000
АО "Казкоммерцбанк"

Форма КС -3

Договор №147 от 23.05.2011г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ им.Амангельды в а.Бектобев Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Здание школы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ июнь 2011 г.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
с начала строительства	6 801 876	3 123 216				121 866	728 772	6 801 876
в.т.ч. За месяц	6 801 876	3 123 216				121 866	728 772	6 801 876
погашение предоплаты								1 801 876
К оплате:								5 000 000

Заказчик:
Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімімемлекеттік мекемесі
начальник Г.У. Жумабаева Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Максер"
директор Аманбеков С.С.

...чик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі"мемлекеттік мекемесі
...Н 210200210562 БИН 050140007910 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ79070103KSN2102000 Код 4711754
ҚР ҚМ ҚК Жамбыл облысы бойынша Қазынашылық департаментінің Жамбыл аудандық Қазынашылық басқармасы мемлекеттік мекемесш
Подрядчик: ТОО "Макеер"
Жамбылская область г.Тараз, ул. Многоводная, 15 РНН 211500212782 БИН 030240003105 БСК KZKOKZKX ЖСК KZ239261301131803000
АО "Казкоммерцбанк"
Договор №147 от 23.05.2011г.

Форма КС -2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ им.Амангельды в а.Бектобев

Наименование объекта - Здание школы

Акт
приемки выполненых работ за июнь 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	1238	24,15	2,64	29898	3268	29117	0,15	188
		м2		21,51	0,45	26629	557	107,1	--	6
2	E0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**	1238	36,77	1,67	45521	2067	46924	0,23	281
		м2		35,10	0,29	43454	359	107,1	--	4
3	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	1238	48,37	4,36	59882	5398	59254	0,29	356
		м2		44,01	0,68	54484	842	107,1	0,01	6
4	E0110-14-1	**Установка стропил**	23,02	21898,02	417,85	504092	9619	101053	25,42	585
		м3		3907,13	157,50	89942	3626	108	0,78	18

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1737,2	164,33	2,55	285475	4430	54309	0,20	340
				28,78	0,41	49997	712	107,1	0,01	9
		м2								
6	Е0109-24-3	Устройство мауэрлата из уголков, швеллера №24и14	4,54	17144,91	5938,83	77906	26986	43673	64,98	295
				10453,50	1412,05	47501	6416	81	4,76	22
		т								
7	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,236	75600,00	--	17842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	4,23	57700,00	--	244071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,024	59200,00	--	1421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С11041-104	Хомуты	54,34	196,00	--	10651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
				Проемы						
11	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	108	270,90	23,78	29257	2568	27659	1,65	179
				247,12	8,98	26689	970	100	0,04	5
		м2								
12	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15,46	27,10	--	419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	108	371,23	23,59	40092	2548	18932	0,94	101
				156,91	7,99	16946	863	106,31	0,04	4
		м2								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 C12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	108	8050,00	--	869400	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
15 E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	108	134,83	6,98	14562	753	12925	0,67	73
	м2		108,16	2,65	11681	286	108	0,01	1
16 C12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	62,5	2860,00	--	178750	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
17 E010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	15,46	45,00	45,00	696	696	139	--	--
	т		--	9,00	--	139	100	0,19	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2409935	58333			2398
		Тенге			367323	14770			77
Стоимость монтажных работ -		Тенге							
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10651				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10651				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			639				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11290				
Материалы -		Тенге			2321378				
Всего заработная плата -		Тенге			658306				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				328176,00			
Накладные расходы -		Тенге			1311483				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			350311				
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				52547,00			175
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			160301				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2831991				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
Сметная заработная плата -		Тенге				380723,00			2333
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77906				
Материалы -		Тенге			3420				
Всего заработная плата -		Тенге				53917,00			
Накладные расходы -		Тенге			43673				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6551,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128874				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							339
	Сметная заработная плата -	Тенге				60468,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2972154				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2672
	Сметная заработная плата -	Тенге				441191,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				2972154				
	Временные здания и сооружения 2,72%				80843				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				12126				
	ИТОГО :				3052997				
	дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				27477				
	Затраты на выслугу лет, 1%				30530				
	затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				12212				
	Итого				70219				
	итого прочих затрат				42742				
	Итого в базовых ценах 2001 г.				3123216				
	В ценах 2011г. К=1,95097				6093295				
	Итого:				6093295				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				121866				
	Итого:				6215161				
	с понижающим К-0,97714343				6073104				
	Налог на добавленную стоимость 12%				728772				
	Итого по акту				6801876				

Заказчик:

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы өкімдігінің білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесі
начальник ГУ Жумабаева Б.С.

Технадзор Жузбаев С.

Подрядчик:

ТОО "Максер"
директор Аманбеков С.С.