Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик : ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование объекта: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Сазда-2 г.Актобе
Договор №03-3/125 от 26.05.2014г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	№ договоров №	№ договоров дата	Организационно правовая форма наименова	Организационно правовая форма код
		03-3/125	**26.05.14г.**		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1 СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из гр. 1 СМР в сметных текущих ценах	Из гр. 1 Стоимость оборудован	Из гр. 1 Стоимость прочих затрат и КДС не вход.в СМР	НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**110 349 188**							
в том числе за июнь 2014г.		**37 463 726**	**15 705 880**	**32 793 877**	**0**	**655 878**	**4 013 971**	**37 463 726**
1 Разводящие сети поселка (внутриквартальные)		27 257 926	11 427 313	23 860 229		477 205	2 920 492	27 257 926
2 Внеплощадочные сети водоснабжения		5 333 821	2 236 092	4 668 961		93 379	571 481	5 333 821
3 Наружные сети электроснабжения		4 871 979	2 042 475	4 264 687		85 294	521 998	4 871 979

Заказчик :
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :
ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2В

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Сазда-2 г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/125 от 26.05.2014г.

Акт №1

выполненных работ за июнь 2014 год

Разводящие сети поселка (внутриквартальные)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3 грунта	19410	21,3	20,46	413433	397129	143844	0,00584	113
				0,84	6,8	16304	131988	97	0,0254	493
2	Е1-162-8	Доработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;								
		м3 грунта	485	488,7	0	237020	0	267832	3,168	1536
				488,7	0	237020	0	113	0	0
3	Е1-162-8	Уширение и углубление траншей для устройства колодцев шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	194	407,25	0	79007	0	89277	2,64	512

	Итого по разделу 1		407,25	0	79007	0	113	0	0
					729459		**500953**		
	Раздел 2 Трубопроводы								
8	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	330	958,5	152,52	316305	50332	90446	1,02	337
	м3 основания		153,68	57,15	50714	18860	130	0,279	92
135	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 ммК=1,004;	543,164	3360	1825031				
		м							
137	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 ммК=1,004;	2344,34	2840	6657926				
		м							
	Итого по разделу 4				**8799262**		**90446**		
	Всего прямые затраты				**9528721**		**591399**		
	Накладные расходы, тенге				591399				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				607207				

Всего			**10727327**
Всего по смете			**10 727 327**
Всего			**10 727 327**
Итого с временными, 2,4	**2,4**	**205965**	**10 933 292**
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %		**340955**	**11 274 247**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		**43733**	**11 317 980**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		**109333**	**11 427 313**
Итого в текущих ценах, к = 2,088			**23 860 229**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**477 205**

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**24 337 434**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 920 492**
Итого с НДС				**27 257 926**

ПРИНЯЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

нженер технадзора _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Расценки по смете и объемы работ проверил

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Сазда-2 г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/125 от 26.05.2014г.

Акт №2

выполненных работ за июнь 2014 год

Внеплощадочные сети водоснабжения

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 .								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	900	9,85	9,85	8865	8865	2348	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	2421	97	0,0088	8
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	900	8,28	8,28	7452	7452	1973	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	2034	97	0,0074	7

7	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	20358	21,3	20,46	460474	442315	160211	0,00584	126
		м3 грунта		0,84	6,8	18160	147006	97	0,0254	549
8	Е1-162-8	Доработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	508	488,7	–	264142	–	298480	3,168	1712
		м3 грунта		488,7	–	264142	–	113	–	–
9	Е1-162-8	Уширение и углубление траншей для устройства колодцев шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы	204	407,25	–	88047	–	99493	2,64	571
		м3 грунта		407,25	–	88047	–	113	–	–
10	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	15925	6,83	6,83	115501	115501	30674	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	31623	97	0,0061	103
11	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	15925	3,29	3,29	55637	55637	14763	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	15220	97	0,00294	50
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3982	134,1	–	566935	–	640637	0,972	4109
		м3 грунта		134,1	–	566935	–	113	–	–
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	15925	21,55	4,52	364428	76437	279351	0,108	1826
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	287991	–	97	–	–
14	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.100мм	392	958,5	152,52	398448	63403	113935	1,02	424
		м3 основания		153,68	57,15	63885	23757	130	0,279	116

15	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм (в 1 нитку)	2,814	78245	36133,62	220181	101680	188262	247	695
		км трубопровода		41850	9612,9	117766	27051	130	37,3	105
35	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,414	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,226	3
39	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,414	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,226	3
48	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	475	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	–
50	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
		фланец		126	–	126	–	130	–	–
		Итого по разделу 1				**2559145**		**1835444**		
		Накладные расходы, тенге				1835444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				263675				
		Всего прямые затраты				2099119				
		Всего по смете				2 099 119				
		Всего				2 099 119				
		Итого с временными, 2,4		2,4	40303	2 139 422				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			66718	2 206 140				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			8558	2 214 698				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			21394	2 236 092				

Итого в текущих ценах, к = 2,088				**4 668 961**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**93 379**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 762 340**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**571 481**
Итого с НДС				**5 333 821**

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Расценки по смете и объемы работ проверил

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Сазда-2 г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/125 от 26.05.2014г.

Акт №3

выполненных работ за июнь 2014 год

Наружные сети электроснабжения

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Воздушная линия 10кВ									
68	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	59	1534,11	878,23	90512	51816	51069	3,06	181
		опора		506,25	246,42	29869	14539	115	1,03	61
70	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя ж/бетонных стоек	8,85	245,44	3,82	2172	34	406	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	331	13	118	0,007	–
71	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ до 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	16	502,85	325,1	8046	5202	4481	1,01	16
		шт		177,75	89,01	2844	1424	105	0,33	5

73 Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	3,1	41504,56	31105,06	128664	96426	50687	51,1	158
			9157,5	6414,57	28388	19885	105	22,72	70
75 Е33-111-8	Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ *опора*	28	2673,15	2069,02	74848	57933	21798	2,12	59
			393,75	347,67	11025	9735	105	1,16	32
76 Е9-62-8	Изготовление траверс, хомутов, кронштейнов и пр. *т конструкций*	1,457	25987,18	4444,95	37863	6476	29865	110	160
			19800	697,37	28849	1016	100	2,55	4
77 2-1-33	Траверсы стальные *т*	1,075	165700		178128				
78 1-7-5	Оголовок ОГ1 *шт*	0,04	87400		3496				
79 1-5-174	Накладки ОГ2,ОГ5 *шт*	12	730		8760				
80 1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные *т*	0,142	139600		19823				
81 1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов *т*	0,074	147300		10900				
82 1-7-6	Зажимы *100шт*	3,69	20766		76627				
83 1-4-50	Изоляторы штыревые ШС-10Д *шт*	297	650		193050				
84 Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную *т*	0,564	1100,25	–	621	–	652	6,71	4
			1100,25	–	621	–	105	–	–
85 1-4-60	Колпачок К-6 *шт*	297	101		29997				
86 Е47-345-2	Крепление провода проволочными фиксаторами *шт*	290	17,04	–	4942	–	5791	0,126	37
			15,48	–	4489	–	129	–	–
87 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,095	149300		14184				

88	1-5-203	Подвеска натяжная изолирующая	*т*	18	556		10008			
90	1-4-88	Заземляющий проводник ЗП1	*шт*	0,023	148100		3406			
92	80-1-1ТОО "Д	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	*т*	2	23255,34		46511			
		Итого по разделу 4	*шт*				**942558**		**164749**	**644**

Раздел 5 Воздушная линия ВЛИ - 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами СИП 4

5.0 Подраздел без наименования

95	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	*шт*	17	20600		350200			
96	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя ж/бетонных стоек	*м2 поверхности*	2,55	245,44	3,82	626	10	117	0,212	1
98	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	*м3*	0,45	37,35	1,44	95	4	118	0,007	–
100	1-7-30	Кронштейны	*т*	0,058	17700		7965				
101	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	*т*	0,063	139600		8097				
103	17-3-5	Светильники, тип РКУ 08-250-003	*шт*	12	147300		9280				
104	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ 250	*шт*	12	6550		78600				
105	17-5-1	Аппарат пускорегулирующий ДБИ-ДРЛ/220-В-0,33-У2	*шт*	12	794		9528				
106	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2		0,06	686,4		8237				

107	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1000м	0,001	149300	149
109	16-1-467	Провод самонесущий, изолированный, с алюминиевыми жилами, марка СИП 4, число жил и сечение 2х16 мм2	т	0,332	147600	49003
110	16-1-489	Провод самонесущий, изолированный с алюминиевыми жилами, марка СИП 4, число жил и сечение 4х50 мм2	1000м	0,147096	468200	68870
112	99-1-1Прайс	Крюк SOT 21.1	1000м	5	1039,44	5197
113	99-1-1Прайс	Крюк SOT 21.116	шт	7	795,18	5566
114	99-1-1Прайс	Крюк SOT 29	шт	3	512,59	1538
115	99-1-1Прайс	Крюк SOT 39	шт	6	560,73	3364
116	99-1-1Прайс	Крюк накручивающий PD2.2	шт	3	997,54	2993
117	99-1-1Прайс	Крюк накручивающий PD2.3	шт	6	1085,37	6512
118	99-1-1Прайс	Бандажная лента COT 37	шт	7,8	171,97	1341
119	99-1-1Прайс	Скрепа COT 36-2	м	6	38,3	230
120	99-1-1Прайс	Зажим натяжной SO 158.1	шт	8	345,88	2767
121	99-1-1Прайс	Зажим натяжной SO 274S	шт	6	1365,16	8191
122	99-1-1Прайс	Зажим поддерживающий SO 130	шт	10	1015,37	10154
123	99-1-1Прайс	Зажим заземляющий SM 2.21	шт	36	524,64	18887
124	99-1-1Прайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	24	571,42	13714
125	99-1-1Прайс	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	24	631,75	15162

126	1-7-6	Зажим плашечный	100шт	0,05	7100	355	
127	99-1-1Прайс	Ограничитель перенапряжения SE 46.128-5	шт	1	3286,65	3287	
128	99-1-1Прайс	Бандаж дистанционный SO 79.1	шт	2	780,3	1561	
129	99-1-1Прайс	Концевые колпачки PK 99.025	шт	4	121,24	485	
130	99-1-1Прайс	Плавкая вставка к предохранителю SVV 10	шт	12	146,02	1752	
131	1-4-88	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,005	148100	741	
132	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,09	50600	4554	
133	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,09	18000	1620	
		Итого по разделу 5				**701 408**	**117**
		Всего прямые затраты				**1 643 966**	**164866**
		Накладные расходы, тенге				164 866	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108 530	
		Всего				**1 917 362**	

Всего				**1 917 362**
Итого с временными, 2,4*0,8		**1,92**	**36813**	**1 954 175**
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**60941**	**2 015 116**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**7817**	**2 022 933**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**19542**	**2 042 475**
Итого в текущих ценах, к = 2,088				**4 264 687**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**85 294**

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 349 981**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**521 998**
Итого с НДС				**4 871 979**

ПРИНЯЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Расценки по смете и объемы проверил