总包商
Подрядчик: ТОО «Кулан жолдары»
分包商：
Субподрядчик: ТОО "Максер"
合同号/Договор: №1 от 20-07-2010
项目名称：CS-4压气站项目正式道路工程报价汇总表
Наим. объекта: "Строительство постоянной дороги КС-4"

форма №2

验收文件
2010年12月已完成工作
АКТ

Приемки выполненных работ от 01.08. 2011 года.

№№ п.п.	工作名称 / Наименование работ и затрат	单位 / Ед. изм.	总工程量 / Общий объем		本次完成工程量 / Объем выполнения в этом раз		所占比例 / Объем работ в % соотношения	该项工程总价格（不含增值税）/ Стоимость общей работы с НДС(тг.)	该项工程本次完工工程量价格（不含增值税）/ Стоимость фактический выполненных работ без НДС(тг.)
	压气站区 компрессорная станция								
3.1.3	排水沟（暗沟）лоток (закрытый)								2929752
d	поставка железобетонных плит покрытии закрытых лотков	m3	16,04	24393	13,75	21779	100,00%	349335	299461
3.1.7.1	独立道路部分,дорога								
a	поставка бордюров БР-1	m3	72,33	20500	72,33	18304	100,00%	1482765	1323897
	поставка бордюров БР-2	m3	35,00	20500	35,00	18303,49	100,00%	676040	601021
3.1.7.2	独立人行道部分Тратуар								
d	поставка тротуарных плит	m2	493,20	1600	493,20	1429	100,00%	789112	704571
	住宅村区 вахтый поселок								
3.2.2	排水沟（暗沟）лоток (закрытый)								5527828
c	混凝土浇筑排水沟 бетонирование лотка	m3	79,63	33220	35,03	29661	100,00%	2361883	1578562
d	混凝土沟盖板制作安装 бетонирование и сбор перекрытия	m3	28,90	24392	24,77	21779	100,00%	629401	1039074
3.2.6	人行道路пешеходная дорожка								539488
									1039607

Кулан жолдары

d	人行道砖制作安装 δ=0.07mмонтаж тротуара из плиткиδ=0.07m	m2	741,99	3079	**378,162**	2749	100,00%	2284587	1039607
3.2.7.1	独立道路部分 Дорога								**1736640**
a	路沿石制作安装устройство и сбор бордюрного камня	m3	32,20	41000	32,199	36607	38,29%	1320159	1178713
b	路沿石垫层制作安装 устройство и сбор подстилка бордюрного камня	m3	32,05	19500	32,045	17411	100,00%	624878	557926
3.2.7.2	独立人行道部分Тратуар								**1173019**
a	路沿石制作安装устройство и сбор бордюрного камня	m3	25,90	41000	25,900	36607	100,00%	1061900	948125
b	路沿石垫层制作安装 устройство и сбор подстилка бордюрного камня	m3	12,92	19500	12,917	17411	100,00%	251882	224894
3.3	**ERC/GTM区 ERC/GTM**								
3.2.2	**排水沟（暗沟）лоток (закрытый)**								**2402344**
a	土方开挖 разработка грунтов	m3	30,66	395	30,66	353	100,00%	12111	**848245**
b	土方回填及压实 засыпка с уплотнением	m3	21,83	297	21,83	265	100,00%	6484	10813
c	混凝土浇筑排水沟 бетонирование лотка	m3	8,83	33220	8,83	29661	100,00%	293333	5789
d	混凝土沟盖板制作安装 бетнирование и сбор перекрытия	m3	2,76	48785	2,76	43558	100,00%	134647	261904
	поставка железобетонных плит покрытии закрытых лотков	m3	20,64	24395	20,64	21779	100,00%	503461	120220
3.2.4	过路排水沟（镀锌格栅式钢盖板）переходныйлоток(оцинкованные решётчатые перекрытия)								449519
a	土方开挖 разработка грунтов	m2	4,50	395	4,500	353	100,00%	1778	**62579**
b	土方回填及压实 засыпка с уплотнением	m3	2,97	297	2,970	265	100,00%	882	1597
c	混凝土浇筑排水沟（含预埋件）бетонирование лотка(включается встроенный элемент)	m3	1,53	38142	1,530	34055	100,00%	58357	788
d	素混凝土沟垫层 δ=0.1m Бетонная подбетонка δ=0.1m	m3	0,54	16800	0,540	15000	100,00%	9072	52105
3.2.5	道路雨水井部分 колодец для дождя								8100
a	雨水井土方开挖 разработка грунтов	m3	1,79	395	1,79	353	100,00%	705	**35100**
b	土方回填及压实 засыпка с уплотнением	m3	0,63	297	0,63	265	100,00%	187	630
									167

c	素混凝土沟垫层 δ=0.1m Бетонная подбетонка δ=0.1m	m3	0,26	16800	0,26	15000	100,00%	4435	3960
e	雨水井混凝土浇注（含预埋件） бетонирование колодца(включается встроенный элемент)	m3	0,89	38142	0,89	34055	100,00%	33985	30343
3.3.6.1	**道路 дорога**								
a	поставка бордюрного камня БР-1	m3	32,53	20500	32,53	18304	100,00%	666865	**1019853** 595415
a	路沿石制作安装устройство и сбор бордюрного камня	m3	8,17	41000	8,170	36607	100,00%	334970	299080
b	路沿石垫层制作安装 устройство и сбор подстилка бордюрного камня	m3	7,20	19500	7,200	17411	100,00%	140400	125357
3.3.6.2	**独立人行道 Тротуар**								
d	поставка тротуарных плит	m2	149,88	1600	149,88	1429	100,00%	239808	**436567** 214179
a	поставка бордюрного камня БР-2	m3	12,15	20500	12,15	18304	100,00%	249075	222388
4	**动迁和回撤费用расход за демобилизацию и мобилизацию**	项							0
5	**全部竣工等资料编制费 расход за составление завершенного**	套 набор							1222089
	总计/Итого по объекту Вахт поселок								12082012
	增值税12%/НДС 12%								1449841
	已完工总价/Всего выполнено работ на сумму								**13531854**

总包商:
ПОДРЯДЧИК:

директор ТОО "Кулан жолдары" Сатымбек К.О.

ТОО "КУЛАН ЖОЛДАРЫ" ЖШС

分包商:
СУБПОДРЯДЧИК:

директор ТОО"Максер" Аманбеков С.С.

ТОО "МАКСЕР" ЖШС