Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Сазда-2 г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/125 от 26.05.2014г.

Акт №1

выполненных работ за август 2014 год

Разводящие сети поселка (внутриквартальные)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубопроводы									
9	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	5	139706,75	90794,12	698534	453971	441726	286	1430
		км трубопровода		48375	19582,83	241875	97914	130	84,07	420
11	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1	70811,26	30144,88	70811	30145	63062	236	236
		км трубопровода		40500	8009,55	40500	8010	130	31,06	31
		Итого по разделу 2				**769345**		**504788**		**22058**
	Раздел 3 Колодцы									
	3.0 Подраздел без наименования									
111	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах до Н=3,0м, Д=1,5м-649шт.	45	33370,54	1879,87	1501674	84594	115475	8,86	399

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	64598	24229	130	2,061	93
	Итого по разделу 3				**1501674**		**115475**		**21035**
	Раздел 4 Переход под автодорогой открытым способом								
132	E22-8-10 Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диаметром 400 мм	0,72	270167,88	115634,5	194521	83257	158822	662	477
	км трубопровода								
			126000	43681,5	90720	31451	130	213,34	154
133	8-6-119 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 ммК=1,004;	722,88	3930		2840918				
	м								
134	E22-8-9 Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,541	243707,18	102058,18	131846	55213	108294	615	333
	км трубопровода								
			115425	38553,75	62445	20858	130	188,29	102
136	E22-8-8 Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	2,335	204666,79	85907,16	477897	200593	389461	504	1177
	км трубопровода								
			95850	32451,75	223810	75775	130	158,5	370
138	E22-47-3 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	720	313,94	0,42	226037	302	146522	0,898	647
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,16	112594	115	130	0,0008	1
139	E22-47-2 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	541	282,86	0,37	153027	200	110081	0,897	485
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,14	84602	76	130	0,0007	–
140	E22-47-1 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм	2335	244,98	0,28	572028	654	446341	0,844	1971
	м трубы, уложенной в футляре								
			146,93	0,11	343082	257	130	0,0005	1
	Итого по разделу 4				**4596274**		**1359521**		
	Всего прямые затраты				**6867293**		**1979784**		
	Накладные расходы, тенге				1979784				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				530825
Всего				9377902
Всего по акту				9 377 902
Всего				9 377 902
Итого с временными, 2,4		2,4	225070	9 602 972
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			299469	9 902 441
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			38412	9 940 852
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			96030	10 036 882
Итого в текущих ценах, к = 2,088				20 957 010
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				419 140
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21 376 150
Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 565 138
Итого с НДС				23 941 288

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) Виленкулов Н.Т. (расшифровка подписи)

Акт №1

Расценки по смете и объемы работ проверил Жатыр.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Сазда-2 г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/125 от 26.05.2014г.

Акт №2

выполненных работ за август 2014 год

смета 6-4-2 Технологическое оборудование

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 оборудование								
2	80-1-1Прайс Т	Насос центробежный вертикальный многоступенчатый Q-90м3/ч,Н-45,0м Р=15квт (пожарный) (1-раб.,1-резерв) типа CR 90-2.A-J-A-V.HQQV. № 996124069 патруб. д.100мм *компл*	2	415127,3		830255				
4	80-1-1Прайс Т	Насос центробежный вертикальный многоступенчатый насос (1 раб,1-резерв) Q-64м3/ч, Н-30,9м,Р=7,5квт, типа CR 64-1 №96123527 *компл*	2	204307,9		408616				
		Итого по разделу 1				**1238871**				**215**
		оборудования, тенге				1238871				
		Итого в текущих ценах, к = 2,088				**2 586 763**				

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**51 735**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 638 498**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**316 620**
Итого с НДС				**2 955 118**

ПРИНЯЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ Смеликулов Н.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты по смете и объемы работ проверил Мастер.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Сазда-2 г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/125 от 26.05.2014г.

Акт №3

выполненных работ за август 2014 год

Смета № 6-5-1 Строительные работы водонапорной стальной башни заводского изготовления емк.50м3, высотой опоры 18м, Д=1220мм

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Монтаж металлоконструкций								
31	2-1-204	Стоимость стальных конструкций *т*	6,74	134900		909226				
34	2-1-267	Стоимость стальных конструкций лестниц и ограждений *т*	0,513	133700		68588				
35	2-1-91	То же, площадок из просечного листа *т*	0,115	110200		12673				
		Итого по разделу 3				**990487**				**865**
		Всего прямые затраты				**990487**				**1719**
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59429				

Всего по акту				1 049 916
Всего				**1 049 916**
Итого с временными, 2,4		**2,4**	**25198**	**1 075 114**
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**33527**	**1 108 642**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**4300**	**1 112 942**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**10751**	**1 123 693**
Итого в текущих ценах, к = 2,088				**2 346 271**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**46 925**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 393 197**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**287 184**
Итого с НДС				**2 680 381**

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) Сейтмуратов Н.Т. (расшифровка подписи)

Расценки по смете и объемы работ проверил Жайтру.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Сазда-2 г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/125 от 26.05.2014г.

Акт №4

выполненных работ за август 2014 год

Смета № 6-6-1 Строительные работы водонапорной стальной башни заводского изготовления емк.50м3, высотой опоры 18м, Д=1220мм

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Монтаж металлоконструкций									
31	2-1-204	Стоимость стальных конструкций *т*	6,74	134900		909226				
34	2-1-267	Стоимость стальных конструкций лестниц и ограждений *т*	0,513	133700		68588				
35	2-1-91	То же, площадок из просечного листа *т*	0,115	110200		12673				
		Итого по разделу 3				**990487**				**865**
		Всего прямые затраты				**990487**				**1719**
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59429				
		Всего по акту				**1 049 916**				

Всего				**1 049 916**
Итого с временными, 2,4		**2,4**	**25198**	**1 075 114**
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**33527**	**1 108 642**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**4300**	**1 112 942**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**10751**	**1 123 693**
Итого в текущих ценах, к = 2,088				**2 346 271**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**46 925**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 393 197**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**287 184**
Итого с НДС				**2 680 381**

ПРИНЯЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ Елеукенов Н.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

Акт №4

Расценки по смете и объемы работ проверил Ташпу.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Сазда-2 г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/125 от 26.05.2014г.

Акт №5

выполненных работ за август 2014 год

Смета 6-4-1 Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	29,31	27,84	26,18	816	767	252	0,0115	–
				1,66	7,2	49	211	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	3,22	262,72	–	846	–	956	1,848	6
				262,72	–	846	–	113	–	–

3	Е1-17-14								
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16,62	39,73	37,82	660	629	208	0,013	–
	м3 грунта		1,87	11	31	183	97	0,0376	1
4	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	29,92	76,6	76,6	2292	2292	458	–	–
	т		–	15,32	–	458	100	0,03217	1
5	Е1-28-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	23,45	6,83	6,83	160	160	43	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	44	97	0,0061	–
6	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,86	134,1	–	786	–	888	0,972	6
	м3 грунта		134,1	–	786	–	113	–	–
7	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,45	21,55	4,52	505	106	387	0,108	3
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	399	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**6065**		3192		**15**
Раздел 2 Фундаменты									
8	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,4	867,5	97,07	2950	330	596	0,78	3
	м3 основания		112,5	36	383	122	118	0,18	1
9	Е7-42-1								
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	18	337,15	172,69	6069	3108	3440	0,476	9
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1373	1084	140	0,2371	4
10	Е7-42-2								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	15	481,17	243,37	7218	3651	4031	0,668	10
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	1603	1276	140	0,3375	5
11	Е7-42-3								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	724,21	389,08	7242	3891	4071	0,937	9
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	1539	1369	140	0,5542	6

12 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	7,49	10900		81641				
13 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	5,43	10000		54300				
14 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	12,92	106		1370				
15 Е6-1-3	Устройство монолитных бетонных участков фундаментов *м3*	0,3	8597,07	379,21	2579	114	218	3,51	1
			551,25	143,26	165	43	105	0,6996	–
16 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	37,11	245,44	3,82	9108	142	1698	0,212	8
			37,35	1,44	1386	53	118	0,007	–
17 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	12,4	740,16	11,21	9178	139	523	0,201	2
			31,5	4,21	391	52	118	0,0205	–
18 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование *м3*	0,859	8619,91	260,48	7405	224	635	3,94	3
			614,25	89,46	528	77	105	0,3512	–
19 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,859	106		91				
20 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,01	172357,31	536,06	1724	5	501	289	3
			47475	202,5	475	2	105	0,99	–
	Итого по разделу 2				**190875**		15713		**48**

Раздел 3 Стены и перегородки

21	Е8-23-1	Кладка стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	51,05	1689,37	309,62	86242	15806	34562	3,13	160
		м3 кладки		456,75	117	23317	5973	118	0,57	29
22	30-3-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	3191	30		95730				
		шт								
23	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен изделиями минераловатными на битуме толщ.60мм	7,66	7627,27	378,22	58425	2897	28403	20,04	154
		м3 изоляции		3566,25	141,75	27317	1086	100	0,69	5
24	1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	7,66	7530		57680				
		м3								
25	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,107	172357,31	536,06	18442	57	5357	289	31
		т		47475	202,5	5080	22	105	0,99	–
26	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	22,9	882,91	34,37	20219	787	5455	1,21	28
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4328	295	118	0,0629	1
27	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	2,06	804,11	34,37	1656	71	491	1,21	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	389	27	118	0,0629	–
28	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	16	103,01	66,43	1648	1063	1070	0,148	2
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	382	382	140	0,1051	2
29	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,825	24000		19800				
		м3								
30	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (опорных плит) массой до 0,5 т	4	364,02	24,15	1456	97	1012	1,03	4
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
31	30-15-64	Опорные плиты из тяжелого бетона класса В15 (ОП4.4-Т)	0,08	24000		1920				

		т		47475	202,5	214	1	105	0,99	–
	4.1 Балки металлические Б-1, Б-2 (монорельсы)								
41	Е9-18-1	Монтаж одиночных балок на отметке до 25 м массой до 1 т т.ч. п.3.1: ктрр1=1,18; ктрм1=1,18; кзпр1=1,18; кэкс1=1,18; кзпм1=1,18;	1,127	8361,96	4240,28	9424	4779	4017	16,874	19
		т конструкций		2814,3	1145,85	3172	1291	90	4,1418	5
42	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,127	69800		78665				
		т								
43	Е9-62-2	Изготовление монорельсов, балок и других аналогичных конструкций	1,127	8077,36	2622,65	9103	2956	4729	23,3	26
		т конструкций		4194	468,05	4727	527	90	1,77	2
44	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2092	198	12
		т		33075	114,75	1985	7	105	0,56	–
45	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	34,9	32,52	0,05	1135	2	184	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	0,0001	–
46	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 3 раза ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	34,9	74,53	0,06	2601	2	392	0,0639	2
		м2		12,48	–	436	–	90	–	–
		Итого по разделу 4				**239925**		19290		**88**
		Всего прямые затраты				**800083**		**114545**		**1058**
		Накладные расходы, тенге				114545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54878				

Всего по акту				969506
Итого с временными, 2,4		**2,4**	**23268**	**992 774**
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**30960**	**1 023 733**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**3971**	**1 027 705**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**9928**	**1 037 632**
Итого в текущих ценах, к = 2,088				**2 166 576**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**43 332**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 209 908**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**265 189**
Итого с НДС				**2 475 097**

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) Елеекулов Н.Т. (расшифровка подписи)

Акт №5

Расценки по смете и объемы работ проверил Ш.