Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммуна. ного хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	№ договоров №	дата	Организационно правовая форма наименован	код

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала год по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1 СМР в сметных базисных ценах 2001 год	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудован 2010 года	Стоимость прочих затрат и КДС не вход.в СМ	НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Подводящий газопровод		76946419	35319905	67355059	0	1347101	8244259	76946419
газопровод		75336774	34581046	65946056		1318921	8071797	75336774
подготовительные работы		1609646	738859	1409003		28180	172462	1609646

Заказчик : **Подрядчик :**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион Сервис Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство подводящего газопровода с Жылтыр Шалкарского района**

наименование, адрес

Объект **Подготовительные работы**

Договор подряда номер

дата

Номер документа	Дата составления
1	25.05.2011

Отчетный период	
с	по
01.05.2011	31.05.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Подготовительные работы за май Смета 147-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Перенос объекта в натуру								
1	**1**	**С**	**Разбивка осей ,закрепление пунктами и знаками**	**1**	**140000**		**140000**	**0**			
				шт			**0**	**0**			
			Итого по разделу: Перенос объекта в натуру				**140000**				
			Раздел: Рекультивация земель								
2	**2**	**1-13-1**	**Срезка растительного грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,4м3**	**6796,5**	**22,38**	**21,57**	**152106**	**146601**	**48390**	**0,01**	**68**
				м3	**0,81**	**6,53**	**5505**	**44381**	**97**	**0,02**	**136**

3	3	1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы до 10 м во временный отвал	6796,5	9,85	9,85	66946	66946	17734	0	0
				м3	0	2,69	0	18283	97	0,01	68
4	4	47-34-1	Заготовка растительной земли механизированным способом	6796,5	19,4	19,4	131852	131852,1	59005	0	0
				м3	0	6,73	0	45740	129	0,02	262
			Итого по разделу: Рекультивация земель				350903		125129		
			ИТОГО:				490903		125129		
			Накладные расходы :				125 129				
			Итого с накладными				616 032				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				36 962				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				652 994				
			Итого с временными, 7,9 %				704 581				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,465 %			24413,724	728 995				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			2818	731 813				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			7046	738 859				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				1 409 003				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28 180				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 437 183				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				172 462				
			Итого с НДС				1 609 646				

ПРИНЯЛ _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Инженер надзора
_____ (подпись)

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство подводящего газопровода с Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект **Подводящий газопровод**

Договор подряда номер
дата 01.04.2011

Номер документа	Дата составления
2	25.05.2011г.

Отчетный период	
с	по
01.05.2011	31.05.2011

АКТ

о приемке выполненных работ
Газопровод смета 147-2-1

на 2011 год

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Газопровод среднего давления								
1	1	1-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	22922	34,66	33,42	794476,52	766053	252804	0,01	229
				м3	1,25	10,12	28653	231971	97	0,03	688
2	2	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	710,26	262,72	0	186599,5072	0	210857	1,85	1314
				м3	262,72	0	186600	0	113	0	0
3	3	1-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	22922	6,83	6,83	156557	156557	41578	0	0
				м3	0	1,87	0	42864	97	0,01	229
4	4	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	710,26	134,1	0	95246	0	107628	0,97	689
				м3	134,1	0	95246	0	113	0	0
5	5	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	22922	21,55	4,52	493969	103607	378651	0,11	2521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	17,03	0	390362	0	97	0	0
6	6	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	840	1824,2	152,52	1532328	128117	230226	1,02	857
				м3	153,68	57,15	129091	48006	130	0,28	235
7	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	1680	1652,1	0	2775528	0	254575	0,97	1630
				м3	134,1	0	225288	0	113	0	0
37	37	25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	824	1666,51	1086,01	1373204	894872	662990	1,23	1014
				шт	261	409,5	215064	337428	120	2,62	2159
12	12	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	8,4	1956605	36133,62	16435482	303522	561975	247	2075
				км	41850	9612,9	351540	80748	130	37,3	313
13	13	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые	77,1	482		37162	0		0	0
				10шт			0	0		0	0
14	14	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,006	3844542,61	97234,98	23067	583	557	296	2
				км	49950	21436,6	300	129	130	91,71	1
15	15	22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	6	282,86	0,37	1697	2	1221	0,9	5
				м	156,38	0,14	938	1	130	0	0
26	26	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
				шт	69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
28	28	8-5-119	Фитинги отводы, d-160 мм	10	9511,23		95112	0		0	0
				шт			0	0		0	0
29	29	8-5-120	Фитинги отводы, d-160 мм, 15-30 град.	4	8643,5		34574	0		0	0
				шт			0	0		0	0
30	30	8-5-121	Фитинги отводы, d-160 мм, 45-60 град.	4	8831,81		35327	0		0	0
				шт			0	0		0	0
31	31	8-5-122	Фитинги отводы , d-160 мм, 90 град.	4	8849,04		35396	0		0	0
				шт			0	0		0	0
32	32	8-141-1	Провод, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	9187,00	26,4	3,1	242537	28480	171062	0,11	1011
				м	19,1	0,5	175472	4594	95	0	0
33	33	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	9,186	4150		38122	0		0	0
				1000м			0	0		0	0
35	35	8-143-1	Покрытие полиэтиленовой лентой одного кабеля, проложенного в траншее	9120	32,4	23,7	295488	216144	125628	0,06	547
				м	8,6	5,9	78432	53808	95	0,03	274
36	36	1-1-336	Лента полиэтиленовая желтого цвета	1305,38	198		258464	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2			0	0		0	0
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления				24946950		3003429		
			Раздел: Переход под автодорогой от ПК 143+13 до ПК 143+67,1								
76	392	1-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	204,76	34,66	33,42	7098	6842	2258	0,01	2
				м3	1,25	10,12	256	2073	97	0,03	8
393	393	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	36,13	262,72	0	9493	0	10727	1,85	67
				м3	262,72	0	9493	0	113	0	0
394	394	1-172-4	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в неустойчивых грунтах**	90,6	175,72	11,05	15920	1001	11204	0,65	59
				м2	105,3	4,14	9540	375	113	0,02	2
395	395	1-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	204,76	6,83	6,83	1399	1399	371	0	0
				м3	0	1,87	0	383	97	0,01	2
396	396	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	36,13	134,1	0	4845	0	5475	0,97	35
				м3	134,1	0	4845	0	113	0	0
397	397	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	204,76	21,55	4,52	4413	926	3382	0,11	23
				м3	17,03	0	3487	0	97	0	0
398	398	23-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	5,5	1824,2	152,52	10033	839	1507	1,02	6
				м3	153,68	57,15	845	314	130	0,28	2
399	399	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком**	11	1652,1	0	18173	0	1667	0,97	11
				м3	134,1	0	1475	0	113	0	0
400	400	22-46-21	**Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/**	29	1912,23	1150,12	55455	33353	48094	3,62	105
				м	657	618,71	19053	17943	130	2	58
401	401	22-47-2	**Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм**	55	282,86	0,37	15557	20	11191	0,9	50
				м	156,38	0,14	8601	8	130	0	0
404	404	22-11-5	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм**	0,055	1956605	36133,62	107613	1987	3680	247	14
				км	41850	9612,9	2302	529	130	37,3	2
405	405	8-4-34	**Манжеты полиэтиленовые**	0,5	482		241	0	0		0
				10шт			0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	406	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,029	11933692,6	140427,57	346077	4072	4058	444	13
				км	75702	31929,48	2195	926	130	134,61	4
407	407	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые	0,3	482		145	0			0
				10шт			0	0			0
413	413	8-4-85	Фитинги переход ПЭ/ВП д 160/150 мм	4	25179,56		100718	0			0
				шт			0	0			0
415	415	8-4-61	Муфта д 160	4	2044,11		8176	0			0
				шт			0	0			0
416	416	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
				шт	69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
417	417	8-5-122	Фитинги отводы полиэтиленовые д 160 мм 90 гр	1	8849,04		8849	0			0
				шт			0	0			0
418	418	8-141-1	Провод, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	56,1	26,4	3,1	1481	174	1045	0,11	6
				м	19,1	0,5	1072	28	95	0	0
419	419	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,0561	4150		233	0			0
				1000м			0	0			0
420	420	8-143-1	Покрытие пленкой одного кабеля, проложенного в траншее	55	32,4	23,7	1782	1304	758	0,06	3
				м	8,6	5,9	473	325	95	0,03	2
421	421	1-1-336	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм /ТУ 102-123-78/	11	198		2178	0			0
				м2			0	0			0
422	422	25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	22	1666,51	1086,01	36663	23892	17701	1,23	27
				шт	261	409,5	5742	9009	120	2,62	58
425	425	8-4-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	1	1860		1860	0			0
				м			0	0			0
			Итого по разделу:				758703		123286		
			ИТОГО:				25 705 652		3 126 713		18443490
											7060969
			Накладные расходы :				3 126 713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**28 832 365**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1 729 942**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**30 562 306**				
			Итого с временными, 7,9 %				**32 976 729**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,465 %			**1142643,6**	**34 119 372**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**131907**	**34 251 279**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**329767**	**34 581 046**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				**65 946 056**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1 318 921**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**67 264 977**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8 071 797**				
			Итого с НДС				**75 336 774**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Инженер надзора _____ (подпись)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	№ договоров №	№ договоров дата	Организационно правовая форма наименован	Организационно правовая форма код

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала год по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1 СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из гр. 1 СМР в сметных текущих ценах	Из гр. 1 Стоимость оборудован 2011 года	Из гр. 1 Стоимость прочих затрат и КДС не вход.в СМ	НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Подводящий газопровод	100347702	23401283	46061550	87839375		1756787	10751539	100347702
газопровод август		23401283	10741645	20484316		409686	2507280	23401283
газопровод август		23401283	10741645	20484316		409686	2507280	23401283

Заказчик :

Подрядчик :

Постановлений комитета АРС 4 (решения 4.2.1)

Инвестор

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство подводящего газопровода с Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Внеплощадочные сети**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	№52
дата	18 марта 2011 г

Номер документа	Дата составления
3	20.07.2011

Отчетный период	
с	по
01.06.2011	30.07.2011

А К Т

о приемке выполненных работ
Газопровод смета 147-2-1 2011 август

на 2011 год

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Газопровод среднего давления								
1	1	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2942,19	34,66	33,42	101976,27	98328	32449	0,01	29
				м3	1,25	10,12	3678	29775	97	0,03	88
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	89,66	262,72	0	23555,48	0	26618	1,85	166
				м3	262,72	0	23555	0	113	0	0
3	3	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2942,19	6,83	6,83	20095,15	20095	5337	0	0
				м3	0	1,87	0	5502	97	0,01	29
4	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,66	134,1	0	12023	0	13586	0,97	87
				м3	134,1	0	12023	0	113	0	0
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2942,189	21,55	4,52	63404	13299	48602	0,11	324
				м3	17,03	0	50105	0	97	0	0

6	6	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	66,2	1824,2	152,52	120762	10097	18144	1,02	68
				м3	153,68	57,15	10174	3783	130	0,28	19
7	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	132,37	1652,1	0	218689	0	20058	0,97	128
				м3	134,1	0	17751	0	113	0	0
12	12	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,8	1956605	36133,62	3521889	65041	120423	247	445
				км	41850	9612,9	75330	17303	130	37,3	67
13	13	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые	8	482		3856	0		0	0
				10шт			0	0		0	0
14	14	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,01	3844542,6	97234,98	38445	972	928	296	3
				км	49950	21436,6	500	214	130	91,71	1
15	15	22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,9	9
				м	156,38	0,14	1564	1	130	0	0
32	32	8-141-1	Провод, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	820,00	26,4	3,1	21648	2542	15268	0,11	90
				м	19,1	0,5	15662	410	95	0	0
33	33	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,82	4150		3403	0		0	0
				1000м			0	0		0	0
35	35	8-143-1	Покрытие полиэтиленовой лентой одного кабеля, проложенного в траншее	903,68	32,4	23,7	29279	21417	12448	0,06	54
				м	8,6	5,9	7772	5332	95	0,03	27
36	36	1-1-336	Лента полиэтиленовая желтого цвета	360	198		71280	0		0	0
				м2			0	0		0	0
37	37	25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	70	1666,51	1086,01	116656	76021	56322	1,23	86
				шт	261	409,5	18270	28665	120	2,62	183
38	38	25-122-2	Продувка воздухом трубопровода	9,1	92630,43	67711,68	843388	616506	225355	43,5	396
				км	9000	11625,86	81944	105852	120	43,04	392
38	38	25-43-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода	9,1	214942,93	180223,18	1956929	1640826	703365	172	1566
				км	32175	32204,48	292934	293203	120	121,11	1103
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления				7170107		1300939		
			Раздел: Переход под автодорогой от ПК 143+13, до ПК 143+67,1								
334	334	25-16-1	Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки, диаметр задвижки 500 мм	1	54338,25	14534,24	54338	14534	15115	48	48
				шт	8325	4270,5	8325	4271	120	18,39	18

335	335	25-15-1	Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 150 мм	1	102335,92	50251,07	102336	50251	31953	70	70
				шт	13950	12677,36	13950	12677	120	49,53	50
336	336	22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				шт	69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
337	337	8-4-85	Фитинги переход ПЭ/ВП д 160/150 мм	2	25179,56		50359	0	0		0
				шт			0	0			0
338	338	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				шт	69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
339	339	8-4-122	Фитинги отводы полиэтиленовые д 160 мм 90 гр	2	8849,04		17698	0	0		0
				шт			0	0			0
340	340	25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	14	1666,51	1086,01	23331	15204	11264	1,23	17
				шт	261	409,5	3654	5733	120	2,62	37
341	341	1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	11	538,03	67,69	5918	745	1069	0,41	5
				м	45,21	24,22	497	266	140	0,17	2
342	342	1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	11	1796,88	3,13	19766	34	2104	1	11
				м	211,56	0,95	2327	10	90	0	0
343	343	1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
				калитка	547,94	1,87	548	2	90	0,01	0
354	354	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 160 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	55	995,08	76,33	54729	4198	6938	0,54	30
				м2	81	24,12	4455	1327	120	0,11	6
355	355	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
360	360	24-114-1	Устройство контрольной трубки ПНД д 63 мм	1	2006,17	290,34	2006	290	775	2,74	3
				шт	486	110,25	486	110	130	0,53	1
361	361	22-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков 400х63	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
				шт	69,53	58,98	70	59	130	0,23	0

362	362	САЗПТ Шеврон	Патрубок,накладка Седловина SA TL/RE d2500-560/63	1	24166,42	0	24166	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
363	363	24-107-3	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм	1	15810,88	753,98	15811	754	2004	6,79	7
				шт	1255,5	285,75	1256	286	130	1,39	1
364	364	22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				шт	69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
366	366	22-34-1	Установка муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				шт	69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
375	375	25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,055	92630,43	67711,68	5095	3724	1361	43,5	2
				км	9000	11625,86	495	639	120	43,04	2
376	376	25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,055	214942,93	180223,18	11822	9912	4249	172	9
				км	32175	32204,48	1770	1771	120	121,11	7
378	378	27-83-1	Установка опознавательных знаков	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
				шт	506,25	28,21	506	28	133	0,11	0
379	379	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,0338	20600		696	0			0
				м3			0	0			0
380	380	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,112	9375,95	95,97	1050	11	95	4,9	1
				м3	771,75	36,25	86	4	105	0,18	0
381	381	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1142	107		12	0			0
				м3			0	0			0
			Итого по разделу:				402896		82033		0
			ИТОГО:				7 573 003		1382972		18443490
											7060969
			Накладные расходы :				1 382 972				
			Итого с накладными				8 955 976				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				537 359				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 493 334				
			Итого с временными, 7,9 %				10 243 308				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,465 %			354930,61	10 598 238				

Постоянный комплекс АРС-А (позиция 4.2.1)										
Постоянный комплекс АРС-А (позиция 4.2.1)										
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			40973	10 639 211				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			102433	10 741 645				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,907				20 484 316				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				409 686				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20 894 003				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 507 280				
		Итого с НДС				23 401 283				

Заказчик
ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Подрядчик
СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Технадзор заказчика _____ (подпись)

Страниц - 5