Заказчик:Жамбылская ОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "МАКСЕР"
Договор № 343-25-ДП от 01.06.2011г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой помещений автозала, кросс и комнаты сторонних операторов Т.Рыскуловского РУТ в р/ц Кулан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ август **2011 г.**

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)								
			из них						
	с начала года	в отчетном месяце	с начала строительства	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат	дополн расходы	Налог на добавленную стоимость	в т. ч. За отчетный месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с перепланировкой помещений автозала, кросс и комнаты сторонних операторов Т.Рыскуловского РУТ в р/ц Кулан	2 508 800,00	2 508 800,00						268 800,00	268 800,00
Возврат аванса		752 700,00							
резерв 5%		125 000,00							
К оплате:		**1 631 100,00**							

Заказчик:

Генеральный директор ЖОДТ **Сартбаев Д.А.**

Главный бухгалтер ЖОДТ **Мамырова А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Максер" **Аманбеков С.**

Заказчик Жамбылская ОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "МАКСЕР"
Договор № 343-25-ДП от 01.06.2011г.

Форма КС-2

Наименование стройки - **Капитальный ремонт с перепланировкой помещений автозала, кросс и комнаты сторонних операторов Т. Рыскуловского РУТ в р/ц Кулан/некап**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт с перепланировкой помещений автозала, кросс и комнаты сторонних операторов Т. Рыскуловского РУТ в р/ц Кулан/некап**

АКТ
выполненых работ за август 2011г.

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стены										
1	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки отдельными местами	10	475,03	33,79	4750	338	2812	1,74	17
		м2		291,98	5,62	2920	56	94,5	0,03	--
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание/Левкас/ стен местами	15	370,50	4,29	5557	64	1225	0,52	8
		м2		84,79	1,64	1272	25	94,5	0,01	--
Перегородки стеклопластиковые										
3	Е0110-88-1 Т.4.П1.8	Демонтаж перегородок из гипсокартона	16	806,18	11,76	12899	188	4165	1,42	23
		м2		236,60	4,44	3786	71	108	0,02	--
4	Е0110-5-1	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	0,1	12588,87	332,40	1259	33	325	18,63	2

			м3		2887,65	125,21	289		13	108	0,52	--
5	Е0109-36-1	Демонтаж пластиковых перегородок		10,6	545,34	58,67	5781	✓	622	3958	2,47	26
			м2		454,57	6,44	4818		68	81	0,02	--
6	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных пластиковых		82	905,63	83,82	74261	✓	6873	50932	4,11	337
			м2		757,62	9,19	62125		754	81	0,04	3
7	С	Остекленные пластиковые перегородки с дверями		82	7719,09	--	632966	✓	--	--	--	--
			м2		--	--	--		--	--	--	--
8	Е0109-24-1	Монтаж стоек для крепления перегородки		0,14	19330,37	6033,59	2706	✓	845	1605	77,97	11
			т		12544,20	1607,79	1756		225	81	5,72	1
9	С	Крепления для перегородок		18	993,55	--	17884	✓	--	--	--	--
			м		--	--	--		--	--	--	--
Подвесной потолок												
10	Е0115-35-1 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Демонтаж подвесных потолков ARMSTRONG										
			м2	96	269,16	2,32	25839		223	24079	1,46	140
					264,55	0,87	25396		84	94,5	--	--
Двери												
11	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен		6,2	59,88	6,55	371	✓	41	364	0,36	2
			м2		53,33	1,04	331		6	108	0,01	--
12	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах		2	698,67	30,35	1397	✓	61	1450	4,50	9
			шт		668,32	2,93	1337		6	108	0,19	--
13	Е0146-22-1	Заделка дверного проемов в кирпичных стенах		0,54	8104,23	154,03	4376	✓	83	1271	14,63	8
			м3		2295,00	58,50	1239		32	100	0,28	--
Разные работы												

14	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,37	27,10	--	37	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,37	76,60	--	105	--	19	0,32	--
		т		15,32	--	21	--	90	--	--
Работы										
16	Е0153-2-1	Пробивка дверного проема в стене из кирпича	0,9	4899,14	1880,99	4409	1693	3399	21,24	19
		м3		3018,15	538,09	2716	484	106,2	2,91	3
17	Е0109-37-1	Монтаж перемычек из уголков 75	0,021	21300,93	4121,55	447	87	231	65,70	1
		т		11970,00	266,56	251	6	90	0,99	--
18	С	Уголок 75	3	370,10	--	1110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов	2	1016,53	67,78	2033	136	1239	3,85	8
		м2		644,33	11,29	1289	23	94,5	0,06	--
20	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий,	0,055	31476,57	17434,99	1731	959	499	41,40	2
		т		7650,00	2428,67	421	134	90	8,15	--
21	С	Металлическая дверь	1	7987,25	--	7987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0156-27-1	Установка замков врезных	1	77,90	--	78	--	83	0,39	--
		шт		76,46	--	76	--	108	--	--
23	С	Замок дверной врезной	1	800,00	--	800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-1-20	Устройство Бетонных ступенек	0,8	7489,10	311,32	5991	249	469	2,82	2
				441,00	117,61	353	94	105	0,57	--

			м3								
25	Е0109-37-1	Монтаж перемычек из уголков 35		0,022	21300,93	4121,55	469	91	242	65,70	1
					11970,00	266,56	263	6	90	0,99	--
			т								
26	С	Уголок 35		7	103,62	--	725	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
27	Е0162-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен		270	384,20	0,09	103735	24	10732	0,26	70
					42,04	0,02	11351	5	94,5	--	--
			м2								
28	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина		115	17,38	0,93	1999	107	2112	0,11	13
					16,45	0,14	1892	16	110,7	--	--
			1м2								
29	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов		60	5,64	0,19	338	11	363	0,04	2
					5,45	0,02	327	1	110,7	--	--
			1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			922043	12727			704
				Тенге			124229	2108			10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836648				
		Материалы -		Тенге			103002				
		Всего заработная плата -		Тенге				55509,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			661472				
		Местные материалы -		Тенге			14208				
		Транспортные расходы -		Тенге			105				
		Накладные расходы -		Тенге			54107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				8116,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			53445				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			944200				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -		Тенге				63625,00			
		Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			85395				
		Материалы -		Тенге			6285				
		Всего заработная плата -		Тенге				70827,00			
		Накладные расходы -		Тенге			57467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				8620,00			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8572				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				79447,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1095635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							769
		Сметная заработная плата -	Тенге				143073,00			
		итого прямые затраты				1095635				
		В ценах 2010г. К=1,95097				2137548				
		итого				2137548				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				42751				
		командировочные расходы				59701				
		ИТОГО:				2240000				
		Налог на добавленную стоимость 12%				268800				
		Итого по акту				2508800				

Подрядчик: Директор ТОО "МАКСЕР" С.Аманбеков

Заказчик: Генеральный директор ЖШС Д.Сартбаев

Начальник центра ЭХО Б.Ногайбаев

Ведущий специалист цеха ЭХО А.Утеулиев

Директор Т.Рыскуловского РУТ К.Сатбенбетов